



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PROGETTO NAZIONALE DI INVESTIMENTI PER IL FUTURO

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'


OGGETTO: PNRR - M (M2C4): 2 - COMP 4 - INVEST 2.2- FINANZ. UNIONE EUROPEA - NEXT GEN EU: "SCUOLA VIA VIRGILIO - PAD B - INTERVENTI FINALIZZATI ELIMINAZIONE RISCHI, OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' DEL PLESSO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA- CUP: D36J18000090007

COMMITTENTE: Comune di Sant'Antioco

IMPRESA: Impresa Costruzioni di Boi Pier Paolo e figli S.r.l.

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 10 pagine

IL R.U.P.
Ing. Claudio Ledda



IngegneriaMascia

www.ingegneriamascia.it
vivo Manno, 2 - 09013 Carbonia (SU) 0781671929

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 470'783,28 - 100%)							
1 001 04/03/2024	RISANAMENTO DEI SOLAI IN C.A SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		183'481,72 (38,974%)	183'481,72 (38,974%)	
2 002 04/03/2024	REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO SOMMANO % aliquote	---	---	50,00		74'295,89 (15,781%)	37'147,95 (7,891%)	
3 003 04/03/2024	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA SOMMANO % aliquote	---	---	25,31		42'040,30 (8,930%)	10'640,40 (2,260%)	
4 004 04/03/2024	RISANAMENTO ED EFFICIENTAMENTO COPERTURA PIANA SOMMANO % aliquote	---	---	29,95		162'585,43 (34,535%)	48'694,34 (10,343%)	
5 005 04/03/2024	SISTEMA RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SOMMANO % aliquote	---	---	4,13		8'379,94 (1,780%)	346,09 (0,074%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						280'310,50 (59,541%)	
	ONERI A CORPO (Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza euro 26'493,77 - 100%)							
6 SIC 04/03/2024	Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento SOMMANO % aliquote	---	---	60,00		26'493,77 (100,000%)	15'896,26 (60,000%)	
	Parziale CORPO euro aliquota						15'896,26 (60,000%)	
	TOTALE euro						296'206,76	
	Carbonia, 04/03/2024							
	L'Impresa Impresa Costruzioni di Boi Pier Paolo e figli S.r.l.							
	Il Direttore dei Lavori Ing. Stefano Mascia							
	dal 04/03/2024 può essere emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro							235'253,97
	Il Direttore dei Lavori Ing. Stefano Mascia							
	A R I P O R T A R E						296'206,76	235'253,97