



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PROGETTO NAZIONALE DI RIFORMA DELLA SCUOLA

pag. 1


STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 04/03/2024

OGGETTO: PNRR - M (M2C4): 2 - COMP 4 - INVEST 2.2- FINANZ. UNIONE EUROPEA - NEXT GEN EU: "SCUOLA VIA VIRGILIO - PAD B - INTERVENTI FINALIZZATI ELIMINAZIONE RISCHI, OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' DEL PLESSO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA- CUP: D36J18000090007

COMMITTENTE: Comune di Sant'Antioco

IMPRESA: Impresa Costruzioni di Boi Pier Paolo e figli S.r.l.

Contratto in data 05/02/2024 rep. n. N° 430 registrato a Sant'Antioco in data 05/02/2024 al n. di euro 396 891.93



IngegneriaMascia

www.ingegneriamascia.it
vivo Manno, 2 - 09013 Carbonia (SU) 0781671929

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 470'783,28 - 100%)			
1 001	RISANAMENTO DEI SOLAI IN C.A SOMMANO % aliquote	100,00	183'481,72 (38,974%)	183'481,72 (38,974%)
2 002	REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO SOMMANO % aliquote	50,00	74'295,89 (15,781%)	37'147,95 (7,891%)
3 003	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA SOMMANO % aliquote	25,31	42'040,30 (8,930%)	10'640,40 (2,260%)
4 004	RISANAMENTO ED EFFICIENTAMENTO COPERTURA PIANA SOMMANO % aliquote	29,95	162'585,43 (34,535%)	48'694,34 (10,343%)
5 005	SISTEMA RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SOMMANO % aliquote	4,13	8'379,94 (1,780%)	346,09 (0,074%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			280'310,50 (59,541%)
	RIBASSO del 21,323% da considerare su euro			280'310,50
	A R I P O R T A R E			280'310,50

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			280'310,50
6 SIC	ONERI SICUREZZA Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (euro 26'493,77 - 100%) Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento	60,00	26'493,77 (100,000%)	
	SOMMANO % aliquota			15'896,26 (60,000%)
	Parziale ONERI A CORPO euro aliquota			15'896,26 (60,000%)
	TOTALE euro			296'206,76
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Comune di Sant'Antioco
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 04/03/2024