

COMUNE DI SANT'ANTIOCO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMMITTENTE COMUNE DI SANT'ANTIOCO – PIAZZETTA ITALO DIANA N.1 09017
SANT'ANTIOCO - C.F. 81002570927 – P.IVA 03109320923

OGGETTO (PNRR) - MISSIONE (M4C1): 4 - ISTRUZIONE E RICERCA -
COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA - POTENZIAMENTO
DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE
UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE **"PROGETTO DI ADEGUAMENTO
ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA "MANNAI" IN VIA SALVO
D'ACQUISTO CUI: [L81002570927201900027] CUP:
[D39J22000530004] CIG:[9569720EC1]**

IMPRESA AGORA' COSTRUZIONI Srl Viale Diaz 182 - 09126 CAGLIARI – P.IVA.
02775450923

CONTRATTO REP. N. 4270/2023 DEL 30/03/2023

REGISTRO CONTABILITA'
ASSOCIATO AL 6 S.A.L.
A TUTTO IL 15 APRILE 2024



Cagliari lì, 15/04/2024

L'Impresa Affidataria
AGORA' COSTRUZIONI Srl

AGORA' COSTRUZIONI SRL
Viale Diaz 182 - 09126 CAGLIARI
Tel. e Fax 070.307703 Cell. 349.3005930
Partita IVA e Codice Fiscale 02775450923

La Direzione Lavori
Ing. Giovanni MURGIA



REGISTRO DI CONTABILITÀ										
N.R.	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LIBRETTI		U.M.	PRODOTTI positivi e negativi	Prezzo UNITARIO	IMPORTI	
				Nu m	Pag				Registrazioni	Pagamenti
1	03.08.23	LC 1-2	ANTICIPAZIONE COPERTURA E FOTOVOLTAICO - Ricostruzioni e Risanamenti	1	1	a corpo	0,2742987	€ 56.543,94	€ 15.509,93	€ 271.785,18
2	03.08.23	LC 2-1	PROSPETTI - Demolizioni e Rimozioni	1	1	a corpo	0,0000000	€ 44.258,58	€ 0,00	
3	03.08.23	LC 2-3	PROSPETTI - Cappotto Termico	1	1	a corpo	0,14686771	€318.631,70	€ 46.796,71	
4	03.08.23	LC 3 -1	MIGLIORAMENTO STRUTTURALE - Murature Portanti	1	1	a corpo	0,8645286	€ 34.098,04	€ 29.478,73	
5	03.08.23		ONERI DI SICUREZZA (D.Lgs. 81/08)	1	2	a corpo	0,24662585	€113.268,62	€ 27.934,97	
6	03.08.23	LC-2-1-2	PROSPETTI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - Pluviali	1	2	a corpo	0,0907462	€ 2.545,12	€ 230,96	
7	03.08.23	LC-2-1-3	PROSPETTI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - Grate con Reinstallazione	1	2	a corpo	0,2575151	€ 13.909,40	€ 3.581,88	
8	03.08.23	LC-2-1-4	PROSPETTI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - Serramenti	1	2	a corpo o	0,2946551	€ 26.179,66	€ 7.713,97	
9	03.08.23	LC-2-2-2	PROSPETTI - RICOSTRUZIONI RISANAMENTI - Davanzali Finestra e Porta Finestra	1	3	a corpo	0,0677926	€ 46.708,76	€ 3.166,51	
10	03.08.23	LC-2-2-3	PROSPETTI - RICOSTRUZIONI RISANAMENTI ...te e Cielini Vani Finestra e Vani Porta	1	3	a corpo	0,3708471	€ 12.756,20	€ 4.730,60	
11	03.08.23	LC-2-2-4	PROSPETTI - RICOSTRUZIONI RISANAMENTI - Pareti Esterne	1	3	a corpo	0,3574811	€ 7.515,25	€ 2.686,56	
			SOMMANO						€ 141.830,82	€ 271.785,18
L'impresa AGORA' COSTRUZIONI Sommano Lavori e Oneri Sicurezza a Tutto il 03/08/2023 AGORA' COSTRUZIONI SRL Viale Diaz, 182 - 07126 CAGLIARI Tel. e Fax 070.307703 Cell. 349.3005930 Partita IVA e Codice Fiscale 02775450923 Il Direttore dei Lavori Ing. Giovanni MURGIA  										

REGISTRO DI CONTABILITÀ

Emesso il certificato di pagamento 1 in data 03/08/2023

€ 101.143,74


A Riportare € 141.830,82 € 372.928,92




Emesso in data 03/08/2023 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1



Il Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni MURGIA

REGISTRO DI CONTABILITÀ										
N.R.	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LIBRETTI		U.M.	PRODOTTI positivi e negativi	Prezzo UNITARIO	IMPORTI	
				Nu m	Pag				Registrazioni	Pagamenti
12	21.09.23	LC-1-1	Riporto : COPERTURA E FOTOVOLTAIC O - Demolizioni e Rimozioni	2	1	a corpo	0,626927	€ 6.691,02	€ 141.830,82	€ 372.928,92
13	21.09.23	LC-1-2	COPERTURA E FOTOVOLTAIC O - Ricostruzioni e Risanamenti	2	1	a corpo	0,1477654	€ 56.543,94	€ 4.194,78	
14	21.09.23	LC-2-2-2	PROSPETTI - RICOSTRUZIO NI RISANAMENTI - Davanzali Finestra e Porta Finestra	2	1	a corpo	0,2487114	€ 46.708,76	€ 8.355,24	
15	21.09.23	LC-2-2-4	PROSPETTI - RICOSTRUZIO NI RISANAMENTI - Pareti Esterne	2	1	a corpo	0,271954	€ 7.515,25	€ 11.617,00	
16	21.09.23	LC 2-3	PROSPETTI - Cappotto Termico	2	2	a corpo	0,061084980	€318.631,70	€ 2.043,80	
17	21.09.23	LC 2-4-2	SERRAMENTI ESTERNI - Riqualificazione serramenti esistenti	2	2	a corpo	1,00	€143.890,91	€ 19.463,61	
18	21.09.23	LC 3 -1	MIGLIORAMEN TO STRUTTURALE - Murature Portanti	2	2	a corpo	0,1354714	€ 34.098,04	€ 143.890,91	
19	21.09.23	LC 3-2-1	MIGLIORAMEN TO STRUTTURALE - Trave copertura livello 4	2	2	a corpo	0,834477	€ 6.908,17	€ 4.619,31	
20	21.09.23	LC 3-2-2	MIGLIORAMEN TO STRUTTURALE - Trave copertura	2	2	a corpo	1,00	€ 4.085,49	€ 5.764,71	
21	21.09.23	LC 3-2-3	MIGLIORAMEN TO STRUTTURALE - Trave copertura Piano primo	2	3	a corpo	1,00	€ 973,75	€ 4.085,49	
			A Riportare:						€ 973,75	
									€ 346.839,42	€ 372.928,92

REGISTRO DI CONTABILITÀ										
N.R.	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LIBRETTI		U.M.	PRODOTTI positivi e negativi	Prezzo UNITARIO	IMPORTI	
				Nu m	Pag				Registrazioni	Pagamenti
22	21.09.23		Riporto: ONERI DI SICUREZZA (D.Lgs. 81/08)						€ 346.839,42	€ 372.928,92
				2	3	a corpo	0,056451	€113.268,62	€ 6.394,13	
			SOMMANO						€ 353.233,55	€ 372.928,92
Sommano Lavori e Oneri Sicurezza a Tutto il 21/09/2023 L'impresa AGORA' COSTRUZIONI Srl AGORA' COSTRUZIONI Srl Viale Diaz 182 - 07126 CAGLIARI Tel. e Fax 070.307703 Cell. 349.3005930 Partita IVA e Codice Fiscale 02775450923 Il Direttore dei Lavori Ing. Giovanni MURGIA 										
Emesso il certificato di pagamento 2 in data 21/09/23										€ 147.164,36
A Riportare									€ 353.233,55	€ 520.093,28
Emesso in data 21/09/2023 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 Il Direttore dei Lavori Ing. Giovanni MURGIA 										

REGISTRO DI CONTABILITÀ										
N.R.	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LIBRETTI		U.M.	PRODOTTI positivi e negativi	Prezzo UNITARIO	IMPORTI	
				Nu m	Pag				Registrazioni	Pagamenti
23	23.11.23	LC-1-1	Riporto : COPERTURA E FOTOVOLTAICO - Demolizioni e Rimozioni	3	1	a corpo	0,246363	€ 6.691,02	€ 353.233,55	€ 520.093,28
24	23.11.23	LC 1-2	COPERTURA E FOTOVOLTAICO - Ricostruzioni e Risanamenti	3	1	a corpo	0,3246622	€ 56.543,94	€ 1.648,42	
25	23.11.23	LC-1-3	COPERTURA E FOTOVOLTAICO - Coibentazioni e Impermeabilizzazioni	3	1	a corpo	0,38742579	€150.719,16	€ 58.392,49	
26	23.11.23	LC 2-3	PROSPETTI - Cappotto Termico	3	1	a corpo	0,23276096	€318.631,70	€ 74.165,02	
27	23.11.23	LC 2-4-1	NUOVI SERRAMENTI	3	1	a corpo	0,11645163	€263.104,35	€ 30.638,93	
28	23.11.23	LC 2-5	TINTEGGIATURE	3	2	a corpo	0,430524	€ 10.167,93	€ 4.377,54	
29	23.11.23	LC 2-6	PLUVIALI	3	2	a corpo	0,322580	€ 15.830,88	€ 5.106,73	
30	23.11.23	LC 3-2-1	MIGLIORAMENTO STRUTTURALE - Trave copertura livello 4	3	2	a corpo	0,165523	€ 6.908,17	€ 1.143,46	
31	23.11.23		ONERI DI SICUREZZA (D.Lgs. 81/08)	3	2	a corpo	0,27326933	€113.268,62	€ 30.952,84	
			SOMMANO						€ 578.016,66	€ 520.093,28
L'impresa AGORA' COSTRUZIONI Srl  Viale Diaz, 182 - 09126 CAGLIARI Tel. e Fax 070.307703 Cell. 349.3005930 Partita IVA e Codice Fiscale 02775450923 Il Direttore dei Lavori Ing. Giovanni MURGIA   Dott. Ing. GIOVANNI MURGIA										
Emesso il certificato di pagamento 3 in data 23/11/23										€ 158.941,43
A Riportare									€ 578.016,66	€ 679.034,71
Emesso in data 23/11/2023 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 Il Direttore dei Lavori Ing. Giovanni MURGIA   Dott. Ing. GIOVANNI MURGIA										

REGISTRO DI CONTABILITÀ										
N.R.	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LIBRETTI		U.M.	PRODOTTI positivi e negativi	Prezzo UNITARIO	IMPORTI	
				Nu m	Pag				Registrazioni	Pagamenti
32	29.12.23	LC-1-3	Riporto : COPERTURA E FOTOVOLTAICO - Coibentazioni e Impermeabilizzazioni	4	1	a corpo	0,39715906	€150.719,16	€ 578.016,66	€ 679.034,71
33	29.12.23	LC 2-3	PROSPETTI - Cappotto Termico	4	1	a corpo	0,24262225	€318.631,70	€ 59.859,48	
34	29.12.23	LC 2-4-1	NUOVI SERRAMENTI	4	1	a corpo	0,34253482	€263.104,35	€ 77.307,14	
35	29.12.23	LC 2-4-3	SERRAMENTI ESTERNI - PORTE USCITE DI ESODO AVCP1 EX SAC1	4	1	a corpo	0,27750537	€ 31.091,29	€ 90.122,40	
36	29.12.23		ONERI DI SICUREZZA (D.Lgs. 81/08)	4	1	a corpo	0,13268609	€113.268,62	€ 8.628,00	
			SOMMANO						€ 15.029,17	
									€ 828.962,85	€ 679.034,71
Sommano Lavori e Oneri Sicurezza a Tutto il 29/12/2023										
L'impresa AGORA' COSTRUZIONI Srl					Il Direttore dei Lavori Ing. Giovanni MURGIA					
AGORA' COSTRUZIONI Srl Viale Diaz, 182 - 07126 CAGLIARI Tel. e Fax 070.307703 Cell. 349.3005930 Partita IVA e Codice Fiscale 02775450923										
Emesso il certificato di pagamento 4 in data 29/12/23									€ 175.450,29	
A Riportare									€ 828.962,85	€ 854.485,00
Emesso in data 29/12/2023 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4										
Il Direttore dei Lavori Ing. Giovanni MURGIA										

REGISTRO DI CONTABILITÀ										
N.R.	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LIBRETTI		U.M.	PRODOTTI positivi e negativi	Prezzo UNITARIO	IMPORTI	
				Nu m	Pag				Registrazioni	Pagamenti
36	08/03/24	LC-1-3	Riporto : COPERTURA E FOTOVOLTAICO - Coibentazioni e Impermeabilizzazioni	5	1	a corpo	0,21541515	€150.719,16	€ 828.962,85	€ 854.485,00
37	08/03/24	LC-1-4	COPERTURA E FOTOVOLTAICO - Copertura Metallica Ventilata	5	1	a corpo	0,49266453	€150.010,80	€ 32.467,19	
38	08/03/24	LC-1-6	COPERTURA E FOTOVOLTAICO - Canali di gronda e coprimuro	5	1	a corpo	0,51574614	€ 33.805,10	€ 73.905,00	
39	08/03/24	LC-2-1-4	PROSPETTI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - Serramenti	5	1	a corpo	0,33340234	€ 26.179,66	€ 17.434,85	
40	08/03/24	LC-2-2-2	PROSPETTI - RICOSTRUZIONI RISANAMENTI - Davanzali Finestra e Porta Finestra	5	2	a corpo	0,50225118	€ 46.708,76	€ 8.728,36	
41	08/03/24	LC 2-3	PROSPETTI - Cappotto Termico	5	2	a corpo	0,19757224	€318.631,70	€ 23.459,53	
42	08/03/24	LC 2-4-1	NUOVI SERRAMENTI	5	2	a corpo	0,27117340	€263.104,35	€ 62.952,78	
43	08/03/24	LC 2-4-3	SERRAMENTI ESTERNI - PORTE USCITE DI ESODO AVCP1 EX SAC1	5	2	a corpo	0,40861958	€ 31.091,29	€ 71.346,90	
44	08/03/24	LC 2-6	PLUVIALI	5	3	a corpo	0,32258030	€ 15.830,88	€ 12.704,51	
45	08/03/24		ONERI DI SICUREZZA (D.Lgs. 81/08)	5	3	a corpo	0,17728847	€113.268,62	€ 5.106,73	
			SOMMANO						€ 1.157.149,92	€ 854.485,00


Sommano Lavori e Oneri Sicurezza a Tutto il 08/03/2024

L'impresa
AGORA' COSTRUZIONI Srl

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni MURGIA

AGORA' COSTRUZIONI Srl
Viale Diego 182 - 09126 Cagliari (CA)
Tel. e Fax 070.307783 Cell. 349.3005930
Partita IVA e Codice Fiscale 02775450923



REGISTRO DI CONTABILITÀ		
Emesso il certificato di pagamento 5 in data 08/03/24		€ 229.497,09
A Riportare	€ 1.157.149,92	€ 1.083.982,09
Emesso in data 08/03/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 Il Direttore dei Lavori Ing. Giovanni MURGIA  		

REGISTRO DI CONTABILITÀ										
N.R.	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LIBRETTI		U.M.	PRODOTTI positivi e negativi	Prezzo UNITARIO	IMPORTI	
				Nu m	Pag				Registrazioni	Pagamenti
46	15/04/24	LC-1-1	Riporto : COPERTURA E FOTOVOLTAICO - Demolizioni e Rimozi	6	1	a corpo	0,12671013	€ 6.691,02	€ 1.157.149,92	€ 1.083.982,09
47	15/04/24	LC-1-2	COPERTURA E FOTOVOLTAICO - Ricostruzioni e Risanamenti	6	1	a corpo	0,25327365	€ 56.543,94	€ 847,82	
48	15/04/24	LC-1-4	COPERTURA E FOTOVOLTAICO - Copertura Metallica Ventilata	6	1	a corpo	0,50733547	€150.010,80	€ 14.321,09	
49	15/04/24	LC-1-6	COPERTURA E FOTOVOLTAICO - Canali di gronda e coprimuro	6	1	a corpo	0,48425386	€ 33.805,10	€ 76.105,80	
50	15/04/24	LC-2-1-1	PROSPETTI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - Bocchettoni di Scarico	6	2	a corpo	1,00000000	€ 1.624,40	€ 16.370,25	
51	15/04/24	LC-2-1-2	PROSPETTI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - Pluviali	6	2	a corpo	0,90925379	€ 2.545,12	€ 1.624,40	
52	15/04/24	LC-2-1-4	PROSPETTI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - Serramenti	6	2	a corpo	0,37194257	€ 26.179,66	€ 2.314,16	
53	15/04/24	LC 2-2-1	RICOSTRUZIONI E RISANAMENTI - APERTURE VANO FINESTRA	6	2	a corpo	1,00000000	€ 8.223,60	€ 9.737,33	
54	15/04/24	LC-2-2-2	PROSPETTI - RICOSTRUZIONI RISANAMENTI - Davanzali Finestra e Porta Finestra	6	3	a corpo	0,18124480	€ 46.708,76	€ 8.223,60	
55	15/04/24	LC-2-2-3	PROSPETTI - RICOSTRUZIONI RISANAMENTI ...te e Cielini Vani Finestra e Vani Porta	6	3	a corpo	0,62915288	€ 12.756,20	€ 8.465,72	
56	15/04/24	LC-2-2-4	PROSPETTI - RICOSTRUZIONI RISANAMENTI - Pareti Esterne	6	3	a corpo	0,22484016	€ 7.515,25	€ 8.025,60	
57	15/04/24	LC 2-3	PROSPETTI - Cappotto Termico	6	3	a corpo	0,11909185	€318.631,70	€ 1.689,73	
			A Riportare:						€ 37.946,44	€ 1.342.821,86
										€ 1.083.982,09

REGISTRO DI CONTABILITÀ										
N.R.	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LIBRETTI		U.M.	PRODOTTI positivi e negativi	Prezzo UNITARIO	IMPORTI	
				Nu m	Pag				Registrazioni	Pagamenti
			Riporto:						€ 1.342.821,86	€ 1.083.982,09
58	15/04/24	LC 2-4-1	NUOVI SERRAMENTI	6	4	a corpo	0,24984019	€263.104,35	€ 65.734,04	
59	15/04/24	LC 2-4-3	SERRAMENTI ESTERNI - PORTE USCITE DI ESODO AVCP1 EX SAC1	6	4	a corpo	0,25550114	€ 31.091,29	€ 7.943,86	
60	15/04/24	LC 2-5	TINTEGGIATURE	6	4	a corpo	0,56947579	€ 10.167,93	€ 5.790,39	
61	15/04/24	LC 2-6	PLUVIALI	6	4	a corpo	0,35483940	€ 15.830,88	€ 5.617,42	
62	15/04/24		ONERI DI SICUREZZA (D.Lgs. 81/08)	6	5	a corpo	0,03772192	€113.268,62	€ 4.272,71	
			SOMMANO						€ 1.432.180,28	€ 1.083.982,09
Sommano Lavori e Oneri Sicurezza a Tutto il 15/04/2024 L'impresa AGORA' COSTRUZIONI Srl AGORA' COSTRUZIONI Srl Viale Diaz, 182 - 09126 CAGLIARI Tel. e Fax 070.307703 Cell. 349.3005930 Partita IVA e Codice Fiscale 02775450923 Il Direttore dei Lavori Ing. Giovanni MURGIA  ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 3308 Dott. Ing. GIOVANNI MURGIA										
Emesso il certificato di pagamento in data										€ 191.045,18
A Riportare									€ 1.432.180,28	€ 1.275.027,27
Emesso in data ____/04/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 Il Direttore dei Lavori Ing. Giovanni MURGIA  ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 3308 Dott. Ing. GIOVANNI MURGIA										