

**COMUNE DI SANT'ANTIOCO**

**Provincia del Sud Sardegna**

**Settore Servizi al Cittadino**

*PNRR - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,  
COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO  
CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 -  
CULTURA 4.0 (MIC3-3) INVESTIMENTO 1.2: RIMOZIONE DELLE  
BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI  
PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA  
CULTURA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -  
NEXTGENERATIONEU - LAVORI MUSEO ARCHEOLOGICO  
FERRUCCIO BARRECA E TOFET - CUP D39I22000510006 - CIG  
A024770896.*

IMPRESA OLIVERI GIUSEPPE con sede in RIPOSTO (CT)

Via A. VOLTA, 2A - P.Iva 03363570874 - PEC:  
giuseppe.oliveri72@pec.it - Tel. 349 6439457.

CONTRATTO in data 04/03 /2024 Rep. N. 4305

Importo dei Lavori Euro 191.391,30

Ribasso dell'impresa Euro 18,8231%

Importo netto dei Lavori Euro 155.365,52

Costi Manodopera Euro 21.948,70

Oneri della sicurezza Euro 3.825,00

**PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI**

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di

Luglio, in Sant'Antioco presso il Cantiere;

**Premesso:**

Che in data 19 Febbraio 2024 venivano consegnati i lavori con apposito verbale Che il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori è stabilito in 120 giorni cosicché l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il giorno 17 Giugno 2024;

considerata la richiesta di proroga del 14 Giugno 2024 con cui l'impresa esecutrice ha ottenuto la concessione di ulteriori 90 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto (Prot. Gen. N°18007 del 28 Giugno 2024) per cui la nuova data di ultimazione lavori è il 15 Settembre 2024.

considerato che in data 17 Luglio 2024 è stata richiesta una autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. base all'art.05 comma 1 All. II.14 e alle condizioni dell'art.120 del D. Lgs. N.36/2023 per consentire di rimodulare i lavori per effetto dei lavori aggiuntivi o variati richiesti dall'Amministrazione in questi mesi;

considerato che detta perizia è stata autorizzata con Prot. Gen. N°19991 del 18 Luglio 2024 ;

**Tutto ciò premesso**

Il sottoscritto Ing. Mario Andretta, direttore dei Lavori, alla presenza dell'Appaltatore, dispone di sospendere, a decorrere da oggi, per le cause su espresse, i lavori indicati in epigrafe sino al successivo ordine di ripresa e di ciò si redige il presente verbale in un'unica copia.

Il sottoscritto Ing. Mario Andretta, direttore dei Lavori dichiara inoltre che:  
lo stato di avanzamento lavori relativo alle opere interrotte è al 79%


- le opere la cui esecuzione rimane interrotta riguardano opere per le quali alla ripresa dei lavori per la loro continuazione comporteranno oneri aggiuntivi così come da perizia;  
al momento della sospensione non rimarranno in cantiere mezzi d'opera o operai dell'impresa.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

**DITTA OLIVERI GIUSEPPE**  
LAVORI EDILI STRADALI - IMPIANTI ELETTRICI  
Sede: Via A. Volta, 2/A - 95018 RIPOSTO (CT)  
C.F.: LVR GPP 72008 C351M  
P.IVA: 0336357 0874 - C.U.: KRRH6B9

Ing. Mario Andretta



Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Sara Muscuso