

	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	
	Provincia del Sud Sardegna	
	Settore Servizi al Cittadino	
	<i>PNRR - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,</i>	
	<i>COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO</i>	
	<i>CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 -</i>	
	<i>CULTURA 4.0 (MIC3-3) INVESTIMENTO 1.2: RIMOZIONE DELLE</i>	
	<i>BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI</i>	
	<i>PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA</i>	
	<i>CULTURA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -</i>	
	<i>NEXTGENERATIONEU - LAVORI MUSEO ARCHEOLOGICO</i>	
	<i>FERRUCCIO BARRECA E TOFET – CUP D39I22000510006 – CIG</i>	
	<i>A024770896.</i>	
	IMPRESA OLIVERI GIUSEPPE con sede in RIPOSTO (CT)	
	Via A. VOLTA, 2A - P.Iva 03363570874 – PEC:	
	giuseppe.oliveri72@pec.it – Tel. 349 6439457.	
	CONTRATTO in data 04/03 /2024 Rep. N. 4305	
	Importo dei Lavori Euro 191.391,30	
	Ribasso dell'impresa Euro 18,8231%	
	Importo netto dei Lavori Euro 155.365,52	
	Costi Manodopera Euro 21.948,70	
	Oneri della sicurezza Euro 3.825,00	
	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
	(visto l'art. 12 del DM 07/03/2018 n. 49)	
	- 1 -	

	L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 25 (venticinque) del mese di	
	Ottobre, in Sant'Antioco presso il Cantiere; il sottoscritto Ing. Mario Andretta	
	nella sua qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto;	
	VISTI	
	- l'art. 12 del DM 07/03/2018 n. 49;	
	- la comunicazione dell'impresa circa l'ultimazione dei lavori in data	
	24/10/2024;	
	- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 19 Febbraio 2024.	
	- che il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori è stabilito in 120 giorni	
	cosicché l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il giorno 17 Giugno	
	2024;	
	- ACCERTATO che sono stati concessi con proroga Prot. Gen. N°18007 in	
	data 28/06/2024, 90 giorni aggiuntivi per realizzare i lavori previsti;	
	- che con Prot. Gen. N°19991 in data 18/07/2024 fu autorizzata la perizia	
	suppletiva e di variante n°1, approvata con Reg. Gen. N°668 in data	
	24/09/2024;	
	- che in data 24/07/2024 i lavori vennero sospesi con apposito verbale e	
	vennero ripresi in data 01/10/2024;	
	- il termine utile per l'ultimazione dei lavori viene definitivamente fissato al	
	22/11/2024.	
	Previo preavviso per le vie brevi e alla presenza di:	
	Oliveri Giuseppe, Titolare dell'impresa OLIVERI GIUSEPPE;	
	HA PROCEDUTO	
	alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto e della perizia, in	
	- 2 -	

	contraddittorio con l'impresa e in considerazione del fatto che:	
	- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli	
	elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di	
	dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;	
	- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;	
	- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con	
	evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e	
	nuova esecuzione delle opere stesse;	
	CERTIFICA	
	che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 24/10/2024	
	e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di	
	appalto, dal capitolato speciale, dalla concessione di proroga e dalla	
	perizia suppletiva e di variante.	
	Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e	
	conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.	
	Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da	
	parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle	
	risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo	
	certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo	
	deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di collaudo.	
	L'Impresa - Il Direttore dei Lavori	
	 Ing. Mario Andretta	
	Visto: Il Responsabile del Procedimento	
	Dott.ssa Sara Muscuso	
	- 3 -	