

	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	
	Provincia del Sud Sardegna	
	Settore Servizi al Cittadino	
	<i>PNRR - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,</i>	
	<i>COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO</i>	
	<i>CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 -</i>	
	<i>CULTURA 4.0 (MIC3-3) INVESTIMENTO 1.2: RIMOZIONE DELLE</i>	
	<i>BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI</i>	
	<i>PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA</i>	
	<i>CULTURA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -</i>	
	<i>NEXTGENERATIONEU - SERVIZI E FORNITURE MULTIMEDIALI</i>	
	<i>MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET – CUP</i>	
	<i>D39I22000510006 – CIG A024857737.</i>	
	RTI DITTE HQ Media s.r.l. con sede in QUARTU SANT'ELENA (CA)	
	Via Alghero, 104 P.Iva 03338260924 – E-mail: info@hqmedia.it . – Slane	
	s.r.l.s. con sede in cagliari Via L.Pacioli n.2 P.IVA 03777040928	
	CONTRATTO in data 25/03/2024 Rep. N. 4306	
	Importo dei Lavori Euro 61.612,64	
	Ribasso dell'impresa Euro 4,80%	
	Importo netto dei Lavori Euro 58.655,24	
	Costi Manodopera Euro 51.047,36	
	Oneri della sicurezza Euro 1.530,00	
	PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI	
	L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di	
	- 1 -	

Luglio, in Sant'Antioco presso il Cantiere;

Premesso:

Che in data 19 Febbraio 2024 venivano consegnati i lavori con apposito verbale Che il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori è stabilito in 120 giorni cosicché l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il giorno 17 Giugno 2024;

considerata la richiesta di proroga del 14 Giugno 2024 con cui l'impresa esecutrice ha ottenuto la concessione di ulteriori 90 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto (Prot. Gen. N°18007 del 28 Giugno 2024) per cui la nuova data di ultimazione lavori è il 15 Settembre 2024.

considerato che in data 17 Luglio 2024 è stata richiesta una autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. base all'art.05 comma 1 All. II.14 e alle condizioni dell'art.120 del D. Lgs. N.36/2023 per consentire di rimodulare i lavori per effetto dei lavori aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione in questi mesi;

considerato che detta perizia è stata autorizzata con Prot. Gen. N°19991 del 18 Luglio 2024 ;

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Ing. Mario Andretta, direttore dei Lavori, alla presenza dell'Appaltatore, dispone di sospendere, a decorrere da oggi, per le cause su espresse, i lavori indicati in epigrafe sino al successivo ordine di ripresa e di ciò si redige il presente verbale in un'unica copia.

Il sottoscritto Ing. Mario Andretta, direttore dei Lavori dichiara inoltre che:

lo stato di avanzamento lavori relativo alle opere interrotte è al 28%

- le opere la cui esecuzione rimane interrotta riguardano opere per le quali alla ripresa dei lavori per la loro continuazione comporteranno oneri aggiuntivi così come da perizia;
al momento della sospensione non rimarranno in cantiere mezzi d'opera o operai dell'impresa.

HQ MEDIA SRL
VIA ALGERO, 104
09045 QUARTO SANT'ELENA.....
P.I. 03338260924

- Il Direttore dei Lavori

Ing. Mario Andretta

Visto: Il Responsabile del Procedimento

SLANE S.r.l.s.
Simone Scasceddu
Legale Rappresentante
P.IVA-C.F. 03777040925

Dott.ssa Sara Muscuso

