



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia Sud Sardegna

Settore Servizi Tecnici e Ambiente

CRONOPROGRAMMA

**LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' RURALE A SEGUITO DEI
DANNI PROVOCATI DAL PASSAGGIO DEL CICLONE HARRY NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO**

*IL PROGETTISTA
Ing. Michele Tagliafico*

Marzo 2026



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia Sud Sardegna

Settore Servizi Tecnici e Ambiente

Cronoprogramma dei lavori

Nel cronoprogramma sono definiti i periodi entro i quali verranno effettuati gli interventi previsti, salvo eventuali variazioni derivanti da particolari condizioni climatiche.

Il cronoprogramma prevede:

- **Fase 1 (0–15 giorni):** rimozione materiale franato e ripristini urgenti;
- **Fase 2 (0–30 giorni):** sfalcio degli arbusti che occupano le banchine stradali;
- **Fase 3 (15–45 giorni):** riprofilatura cunette e realizzazione opere idrauliche;
- **Fase 4 (30–90 giorni):** ricarica, sagomatura, fresatura e compattazione del piano viabile;

CRONOPROGRAMMA

DA STRADA		APRILE			MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO		
Fase 1	Rimozione materiale franato e ripristini urgenti															
Fase 2	Sfalcio degli arbusti che occupano la sede stradale															
Fase 3	Riprofilatura cunette e realizzazione opere idrauliche															
Fase 4	Ricarica, sagomatura, fresatura e compattazione del piano viabile															
Fase 5	Verifica degli interventi realizzati ed eventuali completamenti															

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà presentare un programma dettagliato delle attività. Nel programma esecutivo dettagliato dei lavori dovranno essere riportate, per ogni attività, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo. L'avanzamento delle attività contrattualmente stabilite dovrà essere allegato alle fatturazioni per la liquidazione dei corrispettivi.

Il Progettista