

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA**

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE(M4C1): 4 -
ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI
SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ. INVESTIMENTO 1.1:
PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA
PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION
EU: "PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL LOCALE "EX LUDOTECA MONTE CRESIA" IN
ASILO NIDO CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI". CUP: D38I22000050001

Committente:

**COMUNE DI SANT'ANTIOCO**
Provincia Del Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Piazzetta italo Diana, 1 - 09017 Sant'Antioco (SU) C.F.81002570927

Pec: protocollo@comune.sant'antioco.legalmail.it

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

GIORNALE DEI LAVORI - sal 2

Progettista

Dott. Ing. Mauro Mulas

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Claudio Ledda

Assessore ai lavori Pubblici

Dott. Ing. Francesco Garau


Il Sindaco

Dott. Avv. Ignazio Locci

ELABORATO

GDL

Data: 20MAR2024



DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
23/11/2023 NUVOLOSO 17.0 °C Precip. ASSENTI	SAL 1 A TUTTO IL 23/11/2023 CON CREDITO IMPRESA DA LIQUIDARE PARI A 63'739,66 € + IVA DI LEGGE ASSISTENZA E STESURA IMPIANTO ELETTRICO, IDRICO, ANTINCENDIO OPERAI e MEZZI: Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
24/11/2023 NUVOLOSO 16.0 °C Precip. ASSENTI	ASSISTENZA E STESURA IMPIANTO ELETTRICO, IDRICO, ANTINCENDIO Pitagora Costruzioni SRLS: MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
26/11/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Richiesta di autorizzazione al transito e stazionamento di un autocarro dotato di gru all'interno del parcheggio interno alla Scuola Secondaria di I grado "Fermi". RICHIESTA DEL D.L. ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
27/11/2023 NUVOLOSO 17.0 °C Precip. ASSENTI	INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA PER VIGILANZA CANTIERE RICEVUTA autorizzazione al transito e stazionamento di un autocarro dotato di gru all'interno del parcheggio interno alla Scuola Secondaria di I grado "Fermi" da parte della dirigente scolastica. ASSISTENZA E STESURA IMPIANTO ELETTRICO, IDRICO E ANTINCENDIO Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
28/11/2023 NUVOLOSO 20.0 °C Precip. DEBOLI	Esecuzione delle prove di carico sulle strutture
29/11/2023 SOLE 20.0 °C Precip. DEBOLI	VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
30/11/2023 SOLE 15.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
01/12/2023 SOLE 17.5 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
02/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
03/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
04/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
05/12/2023 PIOGGIA 17.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
06/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
07/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
08/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
09/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
10/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
11/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
12/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
13/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
14/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
15/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
16/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
17/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
18/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
19/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
20/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
21/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
22/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
23/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
24/12/2023 SOLE 20.0 °C	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
Precip. ASSENTI 25/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI 26/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI 27/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI 28/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI 29/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI 30/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI 31/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023 LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023 LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023 LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023 LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023 LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023 LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
01/01/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
02/01/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
03/01/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
04/01/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
05/01/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
06/01/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
07/01/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	LAVORAZIONI SOSPENSE CON VERBALE DI SOSPENSIONE DEL 29/11/2023
08/01/2024 PIOGGIA 11.5 °C Precip. ASSENTI	VERBALE DI RIPRESA LAVORI, ORDINE DI SERVIZIO PER ESECUZIONE MASSETTO E NUOVA ADDUZIONE IDRICA E SOTTOSCRIZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE REALIZZAZIONE IMPIANTI E PREPARAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO MASSETTO, APPROVIGGIONAMENTO MATERIALI, TINTEGGIATURE INTERNE Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
09/01/2024 VARIABILE 12.5 °C Precip. ASSENTI	REALIZZAZIONE DEL MASSETTO Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; MAC - AUTOCARRO CON GRU = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1;
10/01/2024 NUVOLOSO 13.0 °C Precip. ASSENTI	REALIZZAZIONE DEL MASSETTO Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; MAC - AUTOCARRO CON GRU = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1;
11/01/2024 VARIABILE 14.0 °C Precip. ASSENTI	RIMOZIONE INTERTI DALLA COPERTURA, RASATURE E TINTEGGIATURE INTERNE REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICO, IDRICO E CENTRALE ANTINCENDIO CON RILEVATORI FUMI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; MAC - AUTOCARRO CON GRU = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
12/01/2024 PIOGGIA 11.5 °C Precip. ASSENTI	RIMOZIONE INTERTI DALLA COPERTURA, RASATURE E TINTEGGIATURE INTERNE REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICO, IDRICO E CENTRALE ANTINCENDIO CON RILEVATORI FUMI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO -

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
15/01/2024 SOLE 14.5 °C Precip. ASSENTI	MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1; TINTEGGIATURE INTERNE, POSA DAVANZALI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICO, IDRICO E CENTRALE ANTINCENDIO CON RILEVATORI FUMI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
16/01/2024 SOLE 16.0 °C Precip. ASSENTI	TINTEGGIATURE INTERNE REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICO, IDRICO E CENTRALE ANTINCENDIO CON RILEVATORI FUMI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
17/01/2024 VARIABILE 16.5 °C Precip. ASSENTI	TINTEGGIATURE INTERNE, SCARICO PIASTRELLE PER PAVIMENTAZIONE E PLACCAGGI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICO, IDRICO E CENTRALE ANTINCENDIO CON RILEVATORI FUMI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
18/01/2024 SOLE 15.5 °C Precip. ASSENTI	POSA PAVIMENTAZIONE Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; MDO - TOLU A. = 1;
19/01/2024 PIOGGIA 11.0 °C Precip. ASSENTI	POSA PAVIMENTAZIONE Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; MDO - TOLU A. = 1;
22/01/2024 SOLE 8.0 °C Precip. ASSENTI	POSA PAVIMENTAZIONE Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; MDO - TOLU A. = 1;
23/01/2024 SOLE 13.5 °C Precip. ASSENTI	POSA PAVIMENTAZIONE, STUCCATURE E POSA PLACCAGGI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; MDO - TOLU A. = 1;
24/01/2024 SOLE 15.0 °C Precip. ASSENTI	POSA PAVIMENTAZIONE, STUCCATURE E POSA PLACCAGGI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR -

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	CARRIOLA = 1; MDO - TOLU A. = 1;
25/01/2024 SOLE 17.0 °C Precip. ASSENTI	POSA PLACCAGGI, BATTISCOPA E STUCCATURE Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; MDO - TOLU A. = 1;
26/01/2024 SOLE 15.5 °C Precip. ASSENTI	POSA PLACCAGGI, BATTISCOPA E STUCCATURE Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; MDO - TOLU A. = 1;
29/01/2024 SOLE 16.0 °C Precip. ASSENTI	POSA PLACCAGGI, BATTISCOPA E STUCCATURE REALIZZAZIONE COPERTURA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSA SANITARI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
30/01/2024 VARIABILE 9.0 °C Precip. ASSENTI	POSA PLACCAGGI, BATTISCOPA E STUCCATURE REALIZZAZIONE COPERTURA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSA SANITARI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
31/01/2024 VARIABILE 10.0 °C Precip. ASSENTI	POSA PLACCAGGI, BATTISCOPA E STUCCATURE REALIZZAZIONE COPERTURA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSA SANITARI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
01/02/2024 SOLE 12.0 °C Precip. ASSENTI	POSA PLACCAGGI, BATTISCOPA E STUCCATURE REALIZZAZIONE COPERTURA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSA SANITARI OPERAI e MEZZI: Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
02/02/2024 SOLE 13.0 °C Precip. ASSENTI	POSA PLACCAGGI, BATTISCOPA E STUCCATURE REALIZZAZIONE COPERTURA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSA SANITARI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
05/02/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	RIPRISTINI CON MALTA TIXOTROPICA REALIZZAZIONE COPERTURA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSA SANITARI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
06/02/2024 SOLE 13.0 °C Precip. ASSENTI	RIPRISTINI CON MALTA TIXOTROPICA REALIZZAZIONE COPERTURA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSA SANITARI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
07/02/2024 VARIABILE 16.0 °C Precip. ASSENTI	RIPRISTINI CON MALTA TIXOTROPICA REALIZZAZIONE COPERTURA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSA SANITARI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
08/02/2024 SOLE 15.0 °C Precip. ASSENTI	RASATURE CORNICIONI ESTERNI REALIZZAZIONE COPERTURA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSA SANITARI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO -

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
09/02/2024 PIOGGIA 20.0 °C Precip. DEBOLI	PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1; RIPRISTINI TINTEGGIATURA INTERNA REALIZZAZIONE IMPIANTI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
12/02/2024 SOLE 15.0 °C Precip. ASSENTI	RASATURE ESTERNE CORNICIONI REALIZZAZIONE COPERTURA REALIZZAZIONE IMPIANTI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
13/02/2024 VARIABILE 14.0 °C Precip. ASSENTI	RASATURE ESTERNE CORNICIONI REALIZZAZIONE COPERTURA REALIZZAZIONE IMPIANTI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
14/02/2024 SOLE 13.0 °C Precip. ASSENTI	RIPRISTINO TINTEGGIATURA ESTERNA REALIZZAZIONE COPERTURA REALIZZAZIONE IMPIANTI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
15/02/2024 VARIABILE 12.0 °C Precip. ASSENTI	RIPRISTINI TINTEGGIATURA ESTERNA REALIZZAZIONE COPERTURA REALIZZAZIONE IMPIANTI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
16/02/2024 VARIABILE 17.0 °C Precip. ASSENTI	POSA PORTE INTERNE REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSIZIONAMENTO MACCHINA ESTERNA CONDIZIONAMENTO SU BASAMENTO IN CLS Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
19/02/2024 VARIABILE 15.0 °C Precip. ASSENTI	POSA PORTE INTERNE REALIZZAZIONE IMPIANTI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
20/02/2024 VARIABILE 13.0 °C Precip. ASSENTI	POSA PORTE INTERNE REALIZZAZIONE IMPIANTI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
21/02/2024 SOLE 11.0 °C Precip. ASSENTI	REALIZZAZIONE COPERTURA REALIZZAZIONE IMPIANTI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
22/02/2024 SOLE 15.0 °C Precip. ASSENTI	REALIZZAZIONE COPERTURA MANUTENZIONE INFISSI DA NON SOSTITUIRE REALIZZAZIONE IMPIANTI E CAROTAGGIO PER USCITA TUBI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
23/02/2024 NUVOLOSO 15.0 °C Precip. ASSENTI	REALIZZAZIONE COPERTURA MANUTENZIONE INFISSI DA NON SOSTITUIRE REALIZZAZIONE IMPIANTI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1;

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
26/02/2024 NUVOLOSO 16.0 °C Precip. ASSENTI	SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1; Pozzetti e opere fognarie Realizzazione impianti Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
27/02/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	REALIZZAZIONE COPERTURA INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1;
28/02/2024 PIOGGIA 12.0 °C Precip. DEBOLI	RIFINITURE INTERNE REALIZZAZIONE IMPIANTI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1;
29/02/2024 PIOGGIA 14.0 °C Precip. DEBOLI	REALIZZAZIONE COPERTURA INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1;

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
01/03/2024 PIOGGIA 11.0 °C Precip. MODERATE	INSTALLAZIONE NUOVI INFISSI RITOCCHI INTERNI OPERAI e MEZZI: Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1;
04/03/2024 NUVOLOSO 14.0 °C Precip. ASSENTI	TINTEGGIATURE ESTERNE MANUTENZIONE INFISSI DA NON SOSTITUIRE Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1;
05/03/2024 SOLE 13.0 °C Precip. ASSENTI	TINTEGGIATURE ESTERNE MANUTENZIONE INFISSI DA NON SOSTITUIRE Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1;
06/03/2024 SOLE 15.0 °C Precip. ASSENTI	TINTEGGIATURE ESTERNE MANUTENZIONE INFISSI DA NON SOSTITUIRE Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1;
07/03/2024 SOLE 16.0 °C Precip. ASSENTI	REALIZZAZIONE COPERTURA MANUTENZIONE INFISSI DA NON SOSTITUIRE Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1;
08/03/2024 PIOGGIA 14.0 °C Precip. ASSENTI	MANUTENZIONE INFISSI DA NON SOSTITUIRE Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1;
11/03/2024 PIOGGIA 14.0 °C Precip. MODERATE	REALIZZAZIONE IMPIANTI REALIZZAZIONE COPERTURA E POSA DI SCOSSALINA DENTELLATA Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - IMPASTATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - CARRIOLA = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU: Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu = 1; MDO - LUCA MEI OPERAIO SPECIALIZZATO = 1; MDO - MATTEO UCCHEDDU - ELETTRICISTA = 1; MDO - ORRU' DANIELE - ELETTRICISTA = 1; MDO - MUCELI ROBERTO - MANOVALE = 1; F.M. GRIGLIATI E CARPENTERIE: IMPRESA SUBAFFIDATARIA F.M. GRIGLIATI E CARPENTERIE SRL = 1; MDO - PITTAU MAURIZIO - OPERAIO QUALIFICATO CARPENTIERE = 1; MDO - DIANA MICHELE - OPERAIO SPECIALIZZATO CARPENTIERE SALDATORE = 1; MDO - MACCIONI PIETRO - OPERAIO GENERICO = 1; MDO - CURRELI PIER GIORGIO - TECNICO = 1;
12/03/2024	SVERNICIATURA RINGHIERE ESTERNE IN METALLO

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
VARIABILE 15.0 °C Precip. ASSENTI	REALIZZAZIONE COPERTURA E POSA DI SCOSSALINE ECC. Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; MDO - TOLU A. = 1; F.M. GRIGLIATI E CARPENTERIE: IMPRESA SUBAFFIDATARIA F.M. GRIGLIATI E CARPENTERIE SRL = 1; MDO - PITTAU MAURIZIO - OPERAIO QUALIFICATO CARPENTIERE = 1; MDO - DIANA MICHELE - OPERAIO SPECIALIZZATO CARPENTIERE SALDATORE = 1; MDO - MACCIONI PIETRO - OPERAIO GENERICO = 1; MDO - CURRELI PIER GIORGIO - TECNICO = 1;
13/03/2024 VARIABILE 16.0 °C Precip. ASSENTI	SVERNICIATURA OPERE ESTERNE IN METALLO REALIZZAZIONE COPERTURA E POSA DI SCOSSALINE ECC. Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; MDO - TOLU A. = 1; F.M. GRIGLIATI E CARPENTERIE: IMPRESA SUBAFFIDATARIA F.M. GRIGLIATI E CARPENTERIE SRL = 1; MDO - PITTAU MAURIZIO - OPERAIO QUALIFICATO CARPENTIERE = 1; MDO - DIANA MICHELE - OPERAIO SPECIALIZZATO CARPENTIERE SALDATORE = 1; MDO - MACCIONI PIETRO - OPERAIO GENERICO = 1; MDO - CURRELI PIER GIORGIO - TECNICO = 1;
14/03/2024 VARIABILE 15.0 °C Precip. ASSENTI	NUOVA VERNICIATURA RINGHIERE ESTERNE IN METALLO REALIZZAZIONE COPERTURA E POSA DI SCOSSALINE ECC. Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; MDO - TOLU A. = 1; F.M. GRIGLIATI E CARPENTERIE: IMPRESA SUBAFFIDATARIA F.M. GRIGLIATI E CARPENTERIE SRL = 1; MDO - PITTAU MAURIZIO - OPERAIO QUALIFICATO CARPENTIERE = 1; MDO - DIANA MICHELE - OPERAIO SPECIALIZZATO CARPENTIERE SALDATORE = 1; MDO - MACCIONI PIETRO - OPERAIO GENERICO = 1; MDO - CURRELI PIER GIORGIO - TECNICO = 1;
15/03/2024 SOLE 15.0 °C Precip. ASSENTI	NUOVA VERNICIATURA RINGHIERE ESTERNE IN METALLO REALIZZAZIONE COPERTURA E POSA DI SCOSSALINE ECC. Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; MDO - TOLU A. = 1; F.M. GRIGLIATI E CARPENTERIE: IMPRESA SUBAFFIDATARIA F.M. GRIGLIATI E CARPENTERIE SRL = 1; MDO - PITTAU MAURIZIO - OPERAIO QUALIFICATO CARPENTIERE = 1; MDO - DIANA MICHELE - OPERAIO SPECIALIZZATO CARPENTIERE SALDATORE = 1; MDO - MACCIONI PIETRO - OPERAIO GENERICO = 1; MDO - CURRELI PIER GIORGIO - TECNICO = 1;
18/03/2024 SOLE 18.0 °C Precip. ASSENTI	TINTEGGIATURE COLORATE INTERNE REALIZZAZIONE COPERTURA E POSA DI SCOSSALINE ECC. Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; F.M. GRIGLIATI E CARPENTERIE: IMPRESA SUBAFFIDATARIA F.M. GRIGLIATI E CARPENTERIE SRL = 1; MDO - PITTAU MAURIZIO - OPERAIO QUALIFICATO CARPENTIERE = 1; MDO - DIANA MICHELE - OPERAIO SPECIALIZZATO CARPENTIERE SALDATORE = 1; MDO - MACCIONI PIETRO - OPERAIO GENERICO = 1; MDO - CURRELI PIER GIORGIO - TECNICO = 1;
19/03/2024 SOLE 19.0 °C Precip. ASSENTI	TINTEGGIATURE COLORATE INTERNE REALIZZAZIONE COPERTURA E POSA DI SCOSSALINE ECC. Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1; F.M. GRIGLIATI E CARPENTERIE: IMPRESA SUBAFFIDATARIA F.M. GRIGLIATI E CARPENTERIE SRL = 1; MDO - PITTAU MAURIZIO - OPERAIO QUALIFICATO CARPENTIERE = 1; MDO - DIANA MICHELE - OPERAIO SPECIALIZZATO CARPENTIERE SALDATORE = 1; MDO - MACCIONI PIETRO - OPERAIO GENERICO = 1; MDO - CURRELI PIER GIORGIO - TECNICO = 1;
20/03/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	TINTEGGIATURE COLORATE INTERNE REALIZZAZIONE COPERTURA E POSA DI SCOSSALINE ECC. Pitagora Costruzioni SRLS: Impresa affidataria ed esecutrice = 1; MDO - LEBIU MASSIMO - MANOVALE 2 LIVELLO = 1; MDO - PUDDU SEBASTIANO - MURATORE 3 LIVELLO = 1; MDO - SERRA MASSIMO - MURATORE 2 LIVELLO = 1; MAC - AUTOCARRO = 1; ATR - ATTREZZI MANUALI = 1; ATR - SMERIGLIATRICE = 1; ATR - TRAPANO = 1; ATR - PONTEGGIO METALLICO FISSO = 1; ATR - PARAPETTI ANTICADUTA = 1; ATR - PONTEGGIO SU CAVALLETTI = 1; MDO - TOLU A. = 1;

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI G E N E R A L I E S P E C I A L I SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	F.M. GRIGLIATI E CARPENTERIE: IMPRESA SUBAFFIDATARIA F.M. GRIGLIATI E CARPENTERIE SRL = 1; MDO - PITTAU MAURIZIO - OPERAIO QUALIFICATO CARPENTIERE = 1; MDO - DIANA MICHELE - OPERAIO SPECIALIZZATO CARPENTIERE SALDATORE = 1; MDO - MACCIONI PIETRO - OPERAIO GENERICO = 1; MDO - CURRELI PIER GIORGIO - TECNICO = 1;