

COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia del Sud Sardegna

Settore Servizi al Cittadino

*PNRR - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 -
CULTURA 4.0 (MIC3-3) INVESTIMENTO 1.2: RIMOZIONE DELLE
BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI
PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA
CULTURA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU - LAVORI MUSEO ARCHEOLOGICO
FERRUCCIO BARRECA E TOFET – CUP D39I22000510006 – CIG
A024770896.*

IMPRESA OLIVERI GIUSEPPE con sede in RIPOSTO (CT)

Via A. VOLTA, 2A - P.Iva 03363570874 – PEC:
giuseppe.oliveri72@pec.it – Tel. 349 6439457.

CONTRATTO in data 04/03 /2024 Rep. N. 4305

Importo dei Lavori Euro 191.391,30

Ribasso dell'impresa Euro 18,8231%

Importo netto dei Lavori Euro 155.365,52

Costi Manodopera Euro 21.948,70

Oneri della sicurezza Euro 3.825,00

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 01 (uno) del mese di Ottobre, in

Sant'Antioco presso il Cantiere; il sottoscritto Ing. Mario Andretta direttore dei lavori;

Premesso:

che con verbale in data 24/07/2024 i lavori sopraindicati sono stati sospesi per la redazione di una Perizia Suppletiva e di Variante;

Constatato:

Che è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante con Reg. Gen. N°668 in data 24/09/2024 e che è stato firmato l'Atto di Sottomissione, pertanto sono cessate le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Ing. Mario Andretta, direttore dei Lavori, alla presenza dell'Appaltatore,

ORDINA

di riprendere, a decorrere da oggi, i lavori indicati in epigrafe.

Tenuto conto che i lavori sono rimasti sospesi dal 24/07/2024 al 30/09/2024 per l'approvazione della perizia di variante, e tenuto conto della proroga di giorni 90 (novanta) concessa con Prot. Gen. N°18007 del 28 Giugno 2024 il termine per la loro ultimazione in tempo utile, precedentemente stabilito per il giorno 15/09/2024 viene ora differito al giorno 22/11/2024.

Di ciò si redige il presente verbale.

DITTA OLIVERI GIUSEPPE
LAVORI EDILI E STRADALI - IMP. ELETTRICI
Sede: Via A. Volta, 2/A - 05018 RIPOSTO (CT)
C.F.: LVR GPP 72008 C351M
P. IVA: 0336357 087 4 - C.U.: KRRH689

Il Direttore dei Lavori

Ing. Mario Andretta

Visto: Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Sara Muscuso