



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Prop. n. 2164/2026

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 707 DEL 10/09/2026

Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del
Paesaggio

Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAL PASSAGGIO DEL CICLONE HARRY NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'AN-TIOCO" - CUP D48E26000050004 - CIG BB15ABD805 - APPROVAZIONE CONTABILITA' RELATIVA AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- nel mese di gennaio 2026 il territorio del Comune di Sant'Antioco è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici riconducibili al cosiddetto "Ciclone Harry", che hanno determinato gravi danni alla rete viaria comunale, con fenomeni diffusi di allagamento, dilavamento del piano viabile, formazione di solchi e buche, occlusione delle cunette e danneggiamento degli attraversamenti idraulici;
- a seguito di tali eventi, l'Amministrazione comunale è intervenuta con mezzi e personale propri per garantire il ripristino provvisorio della percorribilità delle strade, rendendosi tuttavia necessario procedere con interventi strutturali di manutenzione straordinaria;
- su richiesta dell'Amministrazione è stato pertanto redatto dal Settore Servizi Tecnici e Ambiente il progetto esecutivo denominato "*Lavori di ripristino della viabilità rurale a seguito dei danni provocati dal passaggio del ciclone Harry nel territorio del Comune di Sant'Antioco*", successivamente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 19/03/2026, il cui quadro economico prevede un importo complessivo pari a € 180.000,00;
- il progetto ha ad oggetto interventi di ripristino del piano viabile, sistemazioni idrauliche, sfalcio della vegetazione, consolidamenti puntuali e messa in sicurezza delle strade rurali comunali, essenziali per le attività agricole, pastorali e di protezione civile;

Determinazione del Responsabile di Servizio



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- il progetto esecutivo è stato verificato e validato in data 18/03/2026, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, come da apposito verbale di validazione;
- l'importo complessivo dei lavori è pari a € 138.200,00, di cui € 136.200,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
- al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) n. **D48E26000050004**;
- per l'intervento è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **BB15ABD805**;

TENUTO CONTO che le attività di ripristino della funzionalità della viabilità rurale e la sicurezza del territorio rivestono carattere di urgenza e pubblica utilità e che si è proceduto con celerità all'attivazione delle procedure tecnico-amministrative per l'affidamento dei lavori;

DATO ATTO che, avvalendosi del portale SardegnaCAT, è stata espletata la procedura di richiesta di offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, conclusasi in data 31/03/2026 con identificativo di sistema PI095446-26, alla quale ha partecipato l'operatore economico BRODU S.r.l., P. IVA 03962090928, la cui offerta è stata regolarmente acquisita, esaminata e ritenuta congrua, avendo presentato un ribasso dell'1,00% sull'importo a base di gara di € 136.200,00, determinando un importo contrattuale di aggiudicazione pari a € 134.838,00 per lavori al netto del ribasso, oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € 136.838,00, oltre IVA al 22% pari a € 30.104,36, per un totale complessivo di € 166.942,36;

DATO ATTO che, a seguito del ribasso offerto in sede di gara, il Quadro Economico è stato rideterminato come di seguito indicato:

A) Lavori			
A.1	Lavori stradali di livellatura, sagomatura, fresatura e rullatura	133.650,00 €	
A.2	Sfalcio arbusti nelle banchine stradali	1.188,00 €	
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,00 €	
Totale lavori e oneri sicurezza			136.838,00 €
B) Somme a disposizione			
B.1	IVA 22% su lavori e oneri della sicurezza (A.1+A.2+A.3)	30.104,36 €	
B.2	Spese Tecniche, compresi oneri e cassa previdenza	- €	
B.3	IVA 22% su Spese Tecniche	- €	
B.4	Acquisto forniture per lavori in economia diretta	4.000,00 €	
B.5	Spese per smaltimento rifiuti	3.500,00 €	
B.6	Accordi Bonari 2% su A.1	500,00 €	
B.7	Contributo ANAC	35,00 €	
B.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 45 c. 3 D.Lgs 36/2023 (80% del 2%)	2.211,20 €	
B.9	Incentivo per funzioni tecniche art. 45 c. 5 D.Lgs 36/2023 (20% del 2%)	552,80 €	
B.10	Imprevisti	597,00 €	
B.11	Economie da ribasso di gara (IVA inclusa)	1.661,64 €	
Totale somme a disposizione			43.162,00 €
TOTALE PROGETTO			180.000,00 €



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 274 del 08/04/2026 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, i "*Lavori di ripristino della viabilità rurale a seguito dei danni provocati dal passaggio del ciclone Harry nel territorio del Comune di Sant'Antioco*" a favore della ditta BRODU S.r.l., P. IVA 03962090928, per un importo contrattuale pari a € 136.838,00, oltre € 30.104,36 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a € 166.942,36;

PRESO ATTO che all'appalto dei lavori è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG): BB15ABD805;

ACCERTATO che sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla verifica dei requisiti dell'operatore economico individuato, con esito regolare, acquisendo la documentazione necessaria dal FVOE di ANAC;

VISTA la nota prot. 9229 del 09/04/2026 con la quale si è proceduto alla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto a favore della ditta BRODU S.r.l. e alla richiesta della documentazione necessaria per la stipula del contratto e l'avvio dei lavori;

DATO ATTO che la Determinazione di affidamento dell'appalto n. 274 del 08/04/2026, stante la situazione di dissesto delle strade interessate e la necessità di ripristinare idonee condizioni di sicurezza per la circolazione, disponeva la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023, nelle more della stipula del contratto;

VISTO il contratto, stipulato sotto forma di Scrittura Privata e registrato al n. SCPR 3466 del 28/05/2026, regolarmente firmato da parte del Sig. Brodu Roberto nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta BRODU S.r.l. e dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale;

VISTO il verbale di consegna dei "*Lavori di ripristino della viabilità rurale a seguito dei danni provocati dal passaggio del ciclone Harry nel territorio del Comune di Sant'Antioco*", firmato in data 09/04/2026, per lavori da completare entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi e perciò cessanti in data 08/07/2026;

PRESO ATTO che i lavori sono stati sospesi in data 19/06/2026 con "*Verbale di sospensione dei lavori disposta dal direttore dei lavori*" ai sensi dell'art. 23 comma 1 D.M. 49/2018 e art. 121 D.Lgs. n. 36/2023, a causa di criticità venutesi a creare relativamente all'accessibilità di diverse strade per la presenza di siepi e vegetazione che impedivano l'esecuzione delle lavorazioni previste nel piano stradale e successivamente per l'ordinanza n. 3 del 17/06/2026, emanata dalla Regione Sardegna a seguito dell'allerta meteo per alte temperature che ha posto delle prescrizioni orarie per lavori all'aperto;

ACCERTATO che, alla data odierna, i lavori risultano ancora sospesi e che, tuttavia, risulta necessario procedere alla contabilizzazione dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, ai fini della liquidazione del 1° Stato di Avanzamento per lavori realizzati fino al 19/06/2026, come peraltro richiesto dalla Ditta BRODU S.r.l. con nota agli atti al prot. 30175 del 02/09/2026;

VISTA la contabilità dei lavori eseguiti dalla ditta BRODU S.r.l. a tutto il 19/06/2026, per un importo complessivo pari a € 80.494,00, oltre IVA di legge, di cui si riporta di seguito un estratto:



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
003	Sfalcio dell'erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi, cespugli e qualunque altra vegetazione presenti nelle banchine, cunette, scarpate, fosse, sponde con l'ausilio di attrezzature idonee.	ml 2.000	€ 0,40	€ 800,00
004	Intervento di riprofilatura del piano viabile con ricarica di materiale stabilizzato, chiusura dei solchi erosivi e ripristino della pendenza trasversale con compattazione finale.	Mq 51.796	€ 1,50	€ 77.694,00
006	Costi della sicurezza comprendenti: applicazione di segnaletica verticale secondo il codice della <u>strada</u> ; Installazione di impianto semaforico mobile per cantieri a senso unico alternato. Quando necessario deve prevedersi la presenza di movieri per pilotaggio del traffico. NON SOGGETTO AL RIBASSO	A CORPO	€ 2.000,00	€ 2.000,00
TOTALE IMPONIBILE				€ 80.494,00
TOTALE IVA AL 22%				€ 17.708,68
TOTALE DA LIQUIDARE				€ 98.202,68

ATTESA la necessità di procedere alla liquidazione a favore della ditta BRODU S.r.l. della somma pari a € 80.494,00, come risultante dal computo dei lavori eseguiti relativamente al 1° S.A.L. per lavori a tutto il 19/06/2026;

VISTO il Certificato di pagamento, firmato dal RUP in data 10/09/2026, relativo al S.A.L. n. 1 per lavori a tutto il 16/06/2026, dell'importo pari a € 80.494,00;

PRESO ATTO che sono stati assunti appositi impegni di spesa in favore della Ditta BRODU S.r.l., P. IVA 03962090928, per i "Lavori di ripristino della viabilità rurale a seguito dei danni provocati dal passaggio del ciclone Harry nel territorio del Comune di Sant'Antioco" a valere sul Bilancio Anno 2026, Cap 4211 "Lavori di ripristino strade rurali a seguito dei danni arrecati dal ciclone Harry", per l'importo complessivo contrattuale di € 166.942,36, IVA compresa;

PRESO ATTO che i lavori appaltati alla ditta BRODU S.r.l., P. IVA 03962090928 sono al momento ancora sospesi e risultano entro i termini contrattuali di scadenza;

ATTESO che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile del Servizio situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito all'approvazione della contabilità per primo S.A.L. e ad autorizzare la liquidazione a favore della ditta BRODU S.r.l., P. IVA 03962090928;

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC INAIL_55704193), emesso in data 04/09/2026 e avente scadenza il 02/01/2027, rilasciato alla ditta BRODU S.r.l., P. IVA 03962090928;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2026;

VISTO il D.Lgs. N° 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 4 del 30/01/2026, di attribuzione incarico di E.Q. per il Settore Tecnico all'Ing. Michele Tagliafico;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la contabilità al S.A.L. n. 1 per i lavori di "Lavori di ripristino della viabilità rurale a seguito dei danni provocati dal passaggio del ciclone Harry nel territorio del Comune di Sant'Antioco" a tutto il 19/06/2026 – CUP: D48E26000050004, eseguiti alla ditta BRODU S.r.l., P. IVA 03962090928 – CIG-BB15ABD805;

DI DARE ATTO che l'importo lavori eseguiti dalla ditta BRODU S.r.l., relativamente al 1° S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 19/06/2026 è pari a € 80.494,00, oltre l'IVA di legge al 22% pari ad € 17.708,68, per un totale complessivo pari a € 98.202,68;

DI APPROVARE il Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 di a € 80.494,00, firmato dal RUP e di provvedere con successivo atto alla liquidazione dell'importo dovuto a favore della ditta BRODU S.r.l., P. IVA 03962090928;

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento, a seguito di emissione della fattura, si procederà alla liquidazione del saldo a favore dell'impresa appaltatrice dell'importo pari a € 98.202,68, IVA compresa.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI ATTESTARE ai sensi del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Redattore: MICHELE TAGLIAFICO

Sant'Antioco, Lì 10/09/2026

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
MICHELE TAGLIAFICO
con firma digitale