

COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia del Sud Sardegna

Settore Servizi al Cittadino

*PNRR - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 -
CULTURA 4.0 (MIC3-3) INVESTIMENTO 1.2: RIMOZIONE DELLE
BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI
PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA
CULTURA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU - SERVIZI E FORNITURE MULTIMEDIALI
MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET - CUP
D39I22000510006 - CIG A024857737.*

RTI DITTE HQ Media s.r.l. con sede in QUARTU SANT'ELENA (CA)
Via Alghero, 104 P.Iva 03338260924 - E-mail: info@hqmedia.it. - Slane
s.r.l.s. con sede in cagliari Via L.Pacioli n.2 P.IVA 03777040928.

CONTRATTO in data 25/03/2024 Rep. N. 4306

Importo dei Lavori Euro 61.612,64

Ribasso dell'impresa Euro 4,80%

Importo netto dei Lavori Euro 58.655,24

Costi Manodopera Euro 51.047,36

Oneri della sicurezza Euro 1.530,00

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 01 (uno) del mese di Ottobre, in

Sant'Antioco presso il Cantiere; il sottoscritto Ing. Mario Andretta direttore dei lavori;

Premesso:

che con verbale in data 24/07/2024 i lavori sopraindicati sono stati sospesi per la redazione di una Perizia Suppletiva e di Variante;

Constatato:

Che è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante con Reg. Gen. N°668 in data 24/09/2024 e che è stato firmato l'Atto di Sottomissione, pertanto sono cessate le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Ing. Mario Andretta, direttore dei Lavori, alla presenza dell'Appaltatore,

ORDINA

di riprendere, a decorrere da oggi, i lavori indicati in epigrafe.

Tenuto conto che i lavori sono rimasti sospesi dal 24/07/2024 al 30/09/2024 per l'approvazione della perizia di variante, e tenuto conto della proroga di giorni 90 (novanta) concessa con Prot. Gen. N°18007 del 28 Giugno 2024 il termine per la loro ultimazione in tempo utile, precedentemente stabilito per il giorno 15/09/2024 viene ora differito al giorno 22/11/2024.

Di ciò si redige il presente verbale.

L'Impresa

- Il Direttore dei Lavori

HQ MEDIA SRL

VIA ALGERO, 104.....

Ing. Mario Andretta

09045 QUARTU SANT'ELENA

P.I. 03338260924 Il Responsabile del Procedimento

SLANE S.r.l.s.

Dott.ssa Sara Muscuso

Simone Scasaddu

Legale Rappresentante

P.IVA-C.F. 03777040928