

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA****MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA**

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE(M4C1): 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ. INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: "PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL LOCALE "EX LUDOTECA MONTE CRESIA" IN ASILO NIDO CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI". CUP: D38I22000050001

Committente:

**COMUNE DI SANT'ANTIOCO**  
**Provincia Del Sud Sardegna**

UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Piazzetta italo Diana, 1 - 09017 Sant'Antioco (SU) C.F.81002570927

Pec: protocollo@comune.sant'antioco.legalmail.it

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**  
**REGISTRO DI CONTABILITA'**  
**sal 2 a tutto il 20/03/2024**

Progettista

Dott. Ing. Mauro Mulas

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Claudio Ledda

Assessore ai lavori Pubblici

Dott. Ing. Francesco Garau


Il Sindaco

Dott. Avv. Ignazio Locci

ELABORATO

**RdC**

Data: 20mar2024



**Comune di Sant'Antioco**  
Provincia del Sud Sardegna

pag. 1

**OGGETTO:**

**REGISTRO DI CONTABILITA'**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 4 -  
ISTRUZIONE E RICERCA- COMPONENTE 1- Potenziamento dell'offerta  
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università Investimento 1.1.  
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura  
per la prima infanzia  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO  
PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL LOCALE EX LUDOTECA  
"MONTE CRESIA" IN ASILO NIDO CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI  
CUP:D38I22000050001 - CIG: 9666371DAF (SERVIZI DI INGEGNERIA)

**COMMITTENTE:**

Comune di Sant'Antioco

**IMPRESA:**

PITAGORA COSTRUZIONI srls

**Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 22 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Ing. Claudio Ledda

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |          |    |                  |          |                    |               | 63'739,66  |
|                                | <b>Anticipazione euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |          |    |                  |          |                    |               | 63'603,74  |
|                                | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |    |                  |          |                    |               |            |
| 1<br>PF.0012.001<br>4.0009     | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie oltre i 5 m2<br><br>SOMMANO...                                          | m²                    | 2        | 2  | 24,78            |          | 14,89158           | 369,01        |            |
| 2<br>PF.0012.001<br>4.0002     | Rimozione di avvolgibili in legno o PVC, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa<br><br>SOMMANO...                                                                                                                                              | m²                    | 2        | 2  | 6,08             |          | 28,19966           | 171,45        |            |
| 3<br>PF.0012.001<br>4.0005     | Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie oltre i 5 m2<br><br>SOMMANO...                                      | m²                    | 2        | 2  | 43,56            |          | 14,77505           | 643,60        |            |
| 4<br>PF.0012.001<br>6.0002     | Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da bagno, piatto doccia.<br><br>SOMMANO... | cad.                  | 2        | 2  | 2,00             |          | 54,09495           | 108,19        |            |
| 5<br>PF.0012.001<br>6.0001     | Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni                                                                                          |                       |          |    |                  |          |                    |               |            |
|                                | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |          |    |                  |          |                    | 1'292,25      | 127'343,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |          |    |                  |          |                    | 1'292,25      | 127'343,40 |
| 6<br>PF.0012.001<br>6.0005     | singolo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad.                  | 2        | 3  | 15,00            |          | 39,69001           | 595,35        |            |
| 7<br>PF.0012.001<br>7.0001     | Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsiasi genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: fino a 10 cm<br>SOMMANO...                                                                                       | m                     | 2        | 3  | 53,00            |          | 9,29365            | 492,56        |            |
| 8<br>PF.0012.001<br>7.0002     | Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l'opera finita a regola d'arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo<br>SOMMANO... | cad.                  | 2        | 3  | 196,00           |          | 9,70635            | 1'902,44      |            |
| 9<br>PF.0012.001<br>7.0003     | Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l'opera finita a regola d'arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo<br>SOMMANO...                     | cad.                  | 2        | 3  | 44,00            |          | 19,17961           | 843,90        |            |
| 10<br>PF.0012.001<br>9.0011    | Rimozione di quadro elettrico o telefonico del tipo a parete non incassato con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l'opera finita a regola d'arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo<br>SOMMANO...                 | cad.                  | 2        | 4  | 4,00             |          | 27,98876           | 111,96        |            |
| 11<br>PF.0012.000<br>5.0008    | Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m²                    | 2        | 4  | 304,50           |          | 19,57904           | 5'961,82      |            |
|                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |          |    |                  |          |                    | 11'200,28     | 127'343,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |          |    |                  |          |                    | 11'200,28     | 127'343,40 |
| 12<br>PF.0012.000<br>6.0011    | limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.<br><br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m²                    | 2        | 4  | 73,86            |          | 27,50110           | 2'031,23      |            |
| 13<br>PF.0012.000<br>6.0008    | Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo, spessore cm 30, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi tutte le precauzioni per evitare danni alla muratura da conservare, la profilatura dei bordi con malta cementizia, le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per la superficie effettiva da asportare: eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici<br><br>SOMMANO... | m²                    | 2        | 5  | 30,30            |          | 115,54968          | 3'501,16      |            |
| 14<br>PF.0012.000<br>9.0005    | Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni pieni o semipieni, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE<br><br>SOMMANO...                                                                                                         | m³                    | 2        | 5  | 1,36             |          | 249,88344          | 339,84        |            |
| 15<br>PF.0012.000<br>9.0028    | Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti, volte e soffitti, anche a più strati comprese la rimozione di chiodi e delle parti deteriorate, le cautele necessarie a proteggere le restanti parti non interessate dall'intervento ed ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte<br><br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m²                    | 2        | 5  | 602,11           |          | 7,80726            | 4'700,83      |            |
| 16<br>PF.0012.000<br>9.0038    | Demolizione di sottofondo in malta cementizia, eseguita a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutato per l'effettivo volume demolito<br><br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m³                    | 2        | 6  | 15,23            |          | 89,53828           | 1'363,67      |            |
| 17                             | Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, grès o maiolica, di altezza sino a 16 cm, compresa la malta di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri.<br><br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m                     | 2        | 6  | 201,10           |          | 5,67245            | 1'140,73      |            |
|                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |          |    |                  |          |                    | 24'277,74     | 127'343,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |          |    |                  |          |                    | 24'277,74     | 127'343,40 |
| PF.0012.000<br>9.0030          | klinker, e materiali simili, compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²                    | 2        | 6  | 196,20           |          | 12,17044           | 2'387,84      |            |
| 18<br>AN.RIMOZ.<br>CONDIZ      | RIMOZIONE DI TUTTI I COMPONENTI ED ACCESSORI DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESISTENTE- COMPOSTO DA 12 UNITA' ESTERNE e 12 unità interne compreso ogni onere per la rimozione dell'impianto di climatizzazione esistente nell'ambito dell'area di intervento. Sono compresi nella rimozione tutti i componenti di seguito elencati: Pompa di calore esistente e relativi accessori quali tubazioni, valvole, filtri, giunti antivibranti, coibentazioni, rivestimenti in lamierino di alluminio, manometri, termometri, gruppo di riempimento etc, ovvero di tutti i componenti previsti in sostituzione nel presente progetto.<br>L'onere comprende lo svuotamento del circuito idraulico dell'impianto, parziale o totale, il recupero di olio e gas dal circuito frigorifero eseguito secondo le più recenti disposizioni normative, l'intercettazione e la chiusura permanente o provvisoria delle linee di alimentazione idraulica dell'impianto, lo scollegamento delle linee elettriche di alimentazione, la messa in sicurezza delle stesse con mezzi e procedure idonei, i trasporti del materiale di risulta, sia in orizzontale che in verticale, il deposito provvisorio dei materiali in apposito luogo individuato entro l'ambito del cantiere, il carico su automezzo (ad esclusione degli eventuali materiali ritenuti recuperabili dalla Stazione Appaltante e ad essa riservati), l'eventuale assistenza alle opere edili in genere (queste escluse) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso il trasporto a deposito o a rifiuto dei materiali di risulta<br>nonché l'onere per il conferimento presso discarica autorizzata.<br>SOMMANO... |                       | 2        | 7  | 12,00            |          | 322,44850          | 3'869,38      |            |
| 19<br>PF.0001.000<br>2.0044    | TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m³                    | 2        | 7  | 60,91            |          | 8,74748            | 532,81        |            |
| 20<br>PF.0001.000<br>2.0045    | SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m³/Km                 | 2        | 7  | 1'218,20         |          | 0,51318            | 625,16        |            |
| 21<br>PF.0001.000<br>9.0016    | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.<br>Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t                     | 2        | 8  | 89,14            |          | 15,93900           | 1'420,80      |            |
| 22<br>PF.0001.000<br>9.0011    | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio<br>Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |    |                  |          |                    |               |            |
|                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |          |    |                  |          |                    | 33'113,73     | 127'343,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |          |    |                  |          |                    | 33'113,73     | 127'343,40 |
| 23<br>PF.0001.000<br>9.0007    | recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.<br><br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t                     | 2        | 8  | 0,00             |          | 66,00770           | 0,00          |            |
| 24<br>PF.0009.000<br>1.0116    | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 02 - Vetro da demolizione Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.<br><br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t                     | 2        | 8  | 0,00             |          | 106,26000          | 0,00          |            |
| 25<br>PF.0009.000<br>1.0117    | FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombrò e lo smaltimento dei detriti; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati.<br><br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m                     | 2        | 8  | 112,99           |          | 7,39674            | 835,76        |            |
| 26<br>PF.0012.002<br>4.0003    | FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombrò e lo smaltimento dei detriti; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento.<br><br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m                     | 2        | 8  | 114,00           |          | 9,20751            | 1'049,66      |            |
| 27<br>PF.0013.000              | Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di malta cementizia anticorrosiva per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al prodotto; accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2<br><br>SOMMANO... | m²                    | 2        | 9  | 33,01            |          | 113,04822          | 3'731,72      |            |
|                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |          |    |                  |          |                    | 38'730,87     | 127'343,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |          |    |                  |          |                    | 38'730,87     | 127'343,40 |
| 3.0062                         | cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m²                    | 2        | 9  | 126,49           |          | 35,64298           | 4'508,48      |            |
| 28<br>PF.0013.000<br>3.0110    | Muratura portante o di tamponamento di spessore 30 cm in laterizio alleggerito, confezionata con blocchi ad incastro verticale di dimensioni nominali 30x25x23 cm, aventi peso specifico apparente pari a circa 700 Kg/m³ e percentuale di foratura ≤ al 55%, conformi al D.M. 14/01/2008, legati con giunto orizzontale interrotto di malta cementizia tipo M10, trasmittanza della parete pari a 0,390 W/m²K (intonaco esterno normale spessore 1,5 cm e λ= 0,93 W/mK) o pari a 0,346 W/mqK (intonaco esterno termoisolante spessore 2 cm e λ = 0,058 W/mK), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 311/2006 e successive modificazioni. Il tutto comprensivo la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a regola d'arte.<br>SOMMANO... | m²                    | 2        | 9  | 1,76             |          | 140,67370          | 247,59        |            |
| 29<br>PF.0013.000<br>3.0066    | MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m²                    | 2        | 10 | 22,87            |          | 60,50096           | 1'383,66      |            |
| 30<br>PF.0013.000<br>4.0027    | INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                              | m²                    | 2        | 10 | 558,10           |          | 27,28539           | 15'227,98     |            |
| 31<br>PF.0013.000<br>4.0061    | RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                               | m²                    | 2        | 10 | 742,98           |          | 16,94212           | 12'587,66     |            |
| 32<br>PF.0013.000<br>5.0006    | TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m²                    | 2        | 11 | 1'091,08         |          | 11,37109           | 12'406,77     |            |
| 33<br>PF.0013.000<br>6.0018    | PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta, MISURE STANDARD (DA CATALOGO) sino a foro muro per L 100 cm e per H 215 cm, con Omologazione di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |          |    |                  |          |                    |               |            |
|                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |          |    |                  |          |                    | 85'093,01     | 127'343,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |          |    |                  |          |                    | 85'093,01     | 127'343,40 |
| 34<br>PF.0013.000<br>6.0017    | <p>resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x55 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 60 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglia antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. colore nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso.</p> <p>SOMMANO...</p> | cad.                  | 2        | 11 | 1,00             |          | 1903,08458         | 1'903,08      |            |
| 35<br>PF.0013.000<br>6.0237    | <p>MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta.</p> <p>SOMMANO...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad.                  | 2        | 12 | 7,00             |          | 203,19378          | 1'422,36      |            |
| 36<br>PF.0013.000<br>6.0249    | <p>PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettoni con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso.</p> <p>SOMMANO...</p>                                                                                                                                                        | cad.                  | 2        | 12 | 22,00            |          | 561,88438          | 12'361,46     |            |
| 37<br>PF.0013.000              | <p>CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREVOLE A SCOMPARSA, dato in opera fissato alle murature, compreso le opere murarie</p> <p>SOMMANO...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cad.                  | 2        | 12 | 5,00             |          | 380,09599          | 1'900,48      |            |
| 37<br>PF.0013.000              | MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per realizzazione di PORTA SCORREVOLE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |          |    |                  |          |                    |               |            |
|                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |          |    |                  |          |                    | 102'680,39    | 127'343,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |          |    |                  |          |                    | 102'680,39    | 127'343,40 |
| 6.0245                         | SCOMPARSA cm 780-90x210 escluso controtelaio a scomparsa.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cad.                  | 2        | 12 | 5,00             |          | 247,34545          | 1'236,73      |            |
| 38<br>PF.0013.000<br>6.0244    | MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per fornitura con anta da cm 90.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cad.                  | 2        | 13 | 13,00            |          | 137,41695          | 1'786,42      |            |
| 39<br>PF.0012.001<br>9.0023    | Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: fonte di calore alla fiamma o ad aria<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m²                    | 2        | 13 | 40,00            |          | 17,87698           | 715,08        |            |
| 40<br>PF.0013.000<br>5.0047    | PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO BRILLANTE O SATINATO ALL'ACQUA, per esterni, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                      | m²                    | 2        | 13 | 40,00            |          | 29,69723           | 1'187,89      |            |
| 41<br>PF.0013.001<br>3.0173    | ZOCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m                     | 2        | 13 | 201,32           |          | 8,77160            | 1'765,90      |            |
| 42<br>PF.0013.001<br>3.0034    | PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                              | m²                    | 2        | 13 | 302,57           |          | 53,22548           | 16'104,43     |            |
| 43<br>PF.0013.001<br>3.0153    | RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m²                    | 2        | 14 | 180,30           |          | 44,98737           | 8'111,22      |            |
| 44<br>PF.0013.000<br>5.0075    | Fornitura e posa in opera di pittura a base di resine acrilosilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondenti alle norme DIN 18558, da applicare in due mani in ragione di 0.250 litri per metroquadro, su fondo di intonaco precedentemente preparato con una mano di fissativo idrofobizzante (questa compresa) a base di resine acrilosilossaniche in emulsione acquosa. Ad esclusione del ponteggio, PITTURA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE AI SILOSSANI, valutata a metroquadro finito.<br>SOMMANO...                                                           | m²                    | 2        | 14 | 125,30           |          | 14,76825           | 1'850,46      |            |
| 45<br>PF.0013.001<br>3.0087    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE TIRRENO, spessore cm 1,7-2 in lastre lavorate già levigate e lucidate in stabilimento nelle facce in vista, per soglie, alzate di scale, spallette e simili, poste in opera con malta cementizia dosata a 400 Kg/m³ d'impasto o idoneo collante; compresa la sigillatura; la formazione dei biselli e dei gocciolatoi; la ripresa dell'intonaco a ridosso delle lastre; sono compresi i trasporti, sia verticali che orizzontali, l'avvicinamento al punto di posa, gli sfridi, i tagli o le eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie in cantiere |                       |          |    |                  |          |                    |               |            |
|                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |          |    |                  |          |                    | 135'438,52    | 127'343,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |          |    |                  |          |                    | 135'438,52    | 127'343,40 |
| 46<br>PF.0012.001<br>8.0006    | per la posa in opera e qualunque altro onere e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta regola d'arte secondo le necessita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²                    | 2        | 14 | 2,42             |          | 149,67253          | 362,21        |            |
| 47<br>AN.PF.0013.<br>0011.0019 | Scarriolatura di materiale sciolto di qualsiasi natura e consistenza, proveniente da demolizioni, fino a luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito dell'area di cantiere. Fino a 50 m<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m³                    | 2        | 15 | 38,09            |          | 40,09038           | 1'527,04      |            |
| 48<br>PF.DIMTDS                | COPERTURA REALIZZATA CON PANNELLI ISOLANTI a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm, uno strato di schiuma di poliuretano densità 40 Kg/m³ spessore 60 mm, e superiormente da una lamiera grecata di acciaio zincato da 4,5/10 di mm rivestita da una protezione a base di bitume modificato e da una lamina di alluminio, compresa l'incidenza dei pezzi speciali di colmo, tagli, sfridi, scossaline e bordature laterali, lattoneria per formazione gronde nella medesima configurazione attuale, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizione e quanto occorrente per l'ancoraggio alla struttura portante, questa compresa con piedini regolabili e vite e struttura metallica per formazione pendenza, con lamina superiore in alluminio colorato. Computato sull'effettivo sviluppo in pianta (considerare inclinazione del 7%). Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SOMMANO... | m²                    | 2        | 15 | 342,77           |          | 123,82731          | 42'444,29     |            |
| 49<br>PF.LVTRAC<br>K1000       | FORNITURA E POSA IN OPERA DI KIT DIMTDS PER CONTROLLO DALI BASIC compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cadauno               | 2        | 15 | 6,00             |          | 273,01486          | 1'638,09      |            |
| 50<br>PF.LVTRAC<br>K2000       | FORNITURA E POSA IN OPERA DI Binario Low Voltage a plafone tipo ESSE-CI - LV TRACK o similare - lunghezza 1 mt - Binari a bassa tensione (fino a 60V dc); Corrente: max 6A - Realizzato in alluminio. - IP-20- Compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cadauno               | 2        | 15 | 3,00             |          | 126,70616          | 380,12        |            |
| 51<br>PF.LVTRAC<br>K3000       | FORNITURA E POSA IN OPERA DI Binario Low Voltage a plafone tipo ESSE-CI - LV TRACK o similare - lunghezza 2 mt - Binari a bassa tensione (fino a 60V dc); Corrente: max 6A - Realizzato in alluminio. - IP-20. Compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cadauno               | 2        | 16 | 4,00             |          | 213,55986          | 854,24        |            |
|                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |          |    |                  |          |                    | 182'644,51    | 127'343,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |          |    |                  |          |                    | 182'644,51    | 127'343,40 |
| 52<br>PF.0009.000<br>2.0019    | max 6A - Realizzato in alluminio. - IP-20 compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio.<br><br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cadauno               | 2        | 16 | 5,00             |          | 267,46151          | 1'337,31      |            |
| 53<br>PF.0009.000<br>2.0018    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 300x550x90 mm a 36 moduli su 3 file. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.<br><br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cad.                  | 2        | 16 | 1,00             |          | 437,38961          | 437,39        |            |
| 54<br>PF.0009.000<br>4.0174    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 300x425x90 mm a 24 moduli su 2 file. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.<br><br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cad.                  | 2        | 16 | 2,00             |          | 294,27280          | 588,55        |            |
| 55<br>PF.0009.000<br>4.0178    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVATO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore)<br><br>SOMMANO... | cad.                  | 2        | 16 | 36,00            |          | 133,25771          | 4'797,28      |            |
| 56<br>PF.0010.000<br>4.0003    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - presa di corrente 2P+T 16A<br><br>SOMMANO...                                  | cad.                  | 2        | 17 | 84,00            |          | 107,77127          | 9'052,79      |            |
|                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |          |    |                  |          |                    | 198'857,83    | 127'343,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |          |    |                  |          |                    | 198'857,83    | 127'343,40 |
| 57<br>PF.0010.000<br>4.0007    | telefonico e placca in resina, comprese opere murarie.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cad.                  | 2        | 17 | 3,00             |          | 124,68557          | 374,06        |            |
| 58<br>PF.0010.000<br>6.0141    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TV<br>con esclusione del cavo di trasmissione, realizzato<br>sottotraccia con tubo FK15 FI16 mm, completo di scatole di<br>derivazione, scatola portafrutto, presa TV in derivazione e<br>placca in resina, comprese opere murarie.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad.                  | 2        | 17 | 2,00             |          | 119,79002          | 239,58        |            |
| 59<br>PF.0010.000<br>6.0146    | CENTRALE ANTINCENDIO. Caratteristiche: gestione di 4<br>zone indipendenti espandibili a 8, 12, 16 e 20 con un<br>massimo di 32 rivelatori per zona; gestione di 5 uscite relè<br>programmabili, 1 uscita di allarme generale (campana),<br>spegnimento e guasto generale; gestione di max 4 moduli di<br>espansione per l'aggiunta di altre 4 zone e 4 uscite relè;<br>display LCD alfanumerico retroilluminato 40 x 4;<br>registrazione su memoria non volatile di max 1000 eventi<br>con ora, data e numero evento; alimentatore switching<br>27,6Vcc2,5A; alloggiamento accumulatori: 2 batterie da<br>12Ah - 12Vcc; dimensioni (L x A x P): 475 x 350 x 146<br>mm. Conforme alle norme UNI EN 54-2:2007 e UNI EN 54-<br>4:2007. Fornito in conformità alla vigente normativa di<br>prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni<br>ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso<br>cartello segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici,<br>programmazione, configurazione, materiali accessori, opere<br>murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a<br>perfetta regola d'arte.<br>SOMMANO... | cad.                  | 2        | 17 | 1,00             |          | 957,60963          | 957,61        |            |
| 60<br>PF.0010.000<br>6.0153    | RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO A BASSO<br>PROFLO COMPLETO DI BASE. Il principio di<br>funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della<br>luce causata dalle particelle di fumo nell'aria. Provvisto di<br>led rosso che indica gli stati del rivelatore: in funzionamento<br>normale, lampeggio di breve durata; in caso di guasto<br>lampeggio di mezzo secondo; in caso di allarme, accensione<br>continua. Caratteristiche: tensione di alimentazione:<br>1129Vcc; assorbimento a riposo: 75A; assorbimento in<br>allarme: 1025 mA @24Vcc; soglia di allarme: m=0.16dBm<br>20%; temperatura di funzionamento: 0° C70° C; dimensioni:<br>( x A): 115 x 45 mm. Fornito in conformità alla vigente<br>normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste<br>certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in<br>opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino<br>alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso<br>quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola<br>d'arte.<br>SOMMANO...                                                                                              | cad.                  | 2        | 18 | 15,00            |          | 82,02042           | 1'230,31      |            |
| 61<br>PF.0010.000              | PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON<br>MEMORIA. Utilizzato per la segnalazione manuale di<br>allarme su impianti antincendio. Caratteristiche: tensione di<br>funzionamento: 1129 Vcc; assorbimento in allarme: 50mA<br>@ 24Vcc; contenitore: ABS di colore rosso; dimensioni (L x<br>A x P): 110 x 110 x 42 mm. Fornito in conformità alla<br>vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle<br>previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e<br>posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro,<br>collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori,<br>opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro<br>finito a perfetta regola d'arte.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cad.                  | 2        | 18 | 3,00             |          | 48,51002           | 145,53        |            |
|                                | CAMPANA ELETTRONICA AD USO INTERNO.<br>Campana antincendio di medie dimensioni ad alta resa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |          |    |                  |          |                    |               |            |
|                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |          |    |                  |          |                    | 201'804,92    | 127'343,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |          |    |                  |          |                    | 201'804,92    | 127'343,40 |
| 6.0156                         | sonora ed un basso consumo di corrente. Caratteristiche: assorbimento: 24Vcc - 25mA; calotta in acciaio; corpo termoplastico; dimensioni ( x A): 150 x 60 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                  | cad.                  | 2        | 18 | 1,00             |          | 95,42799           | 95,43         |            |
| 62<br>PF.0010.000<br>6.0157    | TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1224Vcc; assorbimento a riposo: 0mA; assorbimento in allarme: 80mA @24Vcc- 120mA @12Vcc; udibilità: 80dB a 1mt; assorbimento corrente di spunto in allarme: 300mA (con resistenza a corredo collegata); tipo di lampada: XENO; grado di protezione: IP55; dimensioni (L x A x P): 280 x 110 x 80 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>SOMMANO... | cad.                  | 2        | 18 | 1,00             |          | 100,33619          | 100,34        |            |
| 63<br>PF.0009.000<br>6.0027    | FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiasisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x25 mmq<br>SOMMANO...                     | m                     | 2        | 19 | 100,00           |          | 8,25552            | 825,55        |            |
| 64<br>PF.0009.000<br>6.0026    | FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiasisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x16 mmq<br>SOMMANO...                     | m                     | 2        | 19 | 240,00           |          | 5,95879            | 1'430,11      |            |
| 65<br>PF.0009.000<br>6.0024    | FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiasisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per                                                                                                                                                                                                            |                       |          |    |                  |          |                    |               |            |
|                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |          |    |                  |          |                    | 204'256,35    | 127'343,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |          |    |                  |          |                    | 204'256,35    | 127'343,40 |
| 66<br>PF.0009.000<br>6.0023    | posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x6 mmq<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m                     | 2        | 19 | 400,00           |          | 3,09432            | 1'237,73      |            |
| 67<br>PF.0009.000<br>6.0022    | FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x4 mmq<br>SOMMANO...   | m                     | 2        | 19 | 960,00           |          | 3,58485            | 3'441,46      |            |
| 68<br>PF.0009.000<br>6.0021    | FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x2,5 mmq<br>SOMMANO... | m                     | 2        | 20 | 800,00           |          | 3,37840            | 2'702,72      |            |
| 69<br>PF.0009.001<br>2.0003    | FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x1,5 mmq<br>SOMMANO... | m                     | 2        | 20 | 400,00           |          | 3,13324            | 1'253,30      |            |
| 70<br>PF.0009.000<br>3.0003    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangi- bile autoestinguente resistente alla fiamma, anti-ingiallimento; gra- do di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente lineare da 8 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.<br>SOMMANO...                                                               | cad.                  | 2        | 20 | 5,00             |          | 162,08452          | 810,42        |            |
|                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |          |    |                  |          |                    | 213'701,98    | 127'343,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |          |    |                  |          |                    | 213'701,98    | 127'343,40 |
| 71<br>PF.0009.000<br>3.0125    | tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scat- to all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cad.                  | 2        | 20 | 5,00             |          | 141,97576          | 709,88        |            |
| 72<br>PF.0009.000<br>3.0123    | FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cad.                  | 2        | 21 | 1,00             |          | 830,36438          | 830,36        |            |
| 73<br>PF.0009.000<br>3.0033    | FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad.                  | 2        | 21 | 2,00             |          | 659,03088          | 1'318,06      |            |
| 74<br>PF.0013.000<br>6.0269    | FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cad.                  | 2        | 21 | 29,00            |          | 259,04294          | 7'512,25      |            |
| 75<br>PF.0013.000<br>6.0273    | FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 62 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO, CON TAGLIO TERMICO O SIMILARI, IN ALLUMINIO ELETTRICOLORATO, ad uno o due battenti, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; data in opera compreso il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell'infilso, da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                          | m²                    | 2        | 21 | 28,42            |          | 661,12845          | 18'789,27     |            |
| 76<br>AN.MAN.IN<br>F           | SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 62 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO, CON TAGLIO TERMICO, IN ALLUMINIO ELETTRICOLORATO, costituito: da una finestra o portafinestra interna, ad uno o due battenti, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; da un cassonetto in alluminio anodizzato ispezionabile; da una persiana avvolgibile esterna in PVC, peso 5 Kg/mq, completa di guide, rullo con relativa puleggia, cinghia, cassetta e avvolgicinghia; dato in opera compreso il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell'infilso, da computare con minima quadratura compatibile di 2,00 mq; con misurazione esterno telaio.<br>SOMMANO... | m²                    | 2        | 22 | 4,05             |          | 820,79653          | 3'324,23      |            |
|                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |          |    |                  |          |                    | 246'186,03    | 127'343,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A           | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                          | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |          |    |                  |          |                    | 246'186,03    | 127'343,40 |
| 77<br>AN.SAR23_<br>PF.0013.001<br>3.0100 | corretto funzionamento della soglia antiacqua, delle guarnizioni, delle cerniere, delle serrature e degli avvolgibili in pvc son comprese in questa voce l'eventuale lubrificazione, la sostituzione, l'adeguamento delle parti che compongono l'infixso ed ogni altra opera ed accessorio non citati necessari per il corretto funzionamento dell'infixso.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cadauno               | 2        | 22 | 39,00            |          | 152,49433          | 5'947,28      |            |
| 78<br>AN COLL                            | MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTO IN GRES, realizzato con malta cementizia dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 6 compreso il ripristino localizzato della caldana con apporto di calcestruzzo ove necessario. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m²                    | 2        | 22 | 302,57           |          | 27,99975           | 8'471,88      |            |
| 79<br>AN. PDC.M                          | FORNITURA E POSA IN OPERE DI CASSETTA PER COLLETTORE COMPLANARE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO VRF comprese le opere murarie 3/4"x 8 entro cassetta 50x20<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cad.                  | 2        | 23 | 5,00             |          | 97,88064           | 489,40        |            |
| 80<br>AN RAME<br>28.58 VOCE<br>FINITA    | Fornitura e collocazione di unità a pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF con condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R410A tramite un unico compressore ad inverter, della potenza di 40,0 kW in raffreddamento e di 45,0 kW in riscaldamento alle condizioni nominali di funzionamento e relativa potenza elettrica assorbita di 13,98 kW in raffreddamento e 12,32 kW in riscaldamento. Dovrà essere prevista per un impianto con circuito a due tubi, avente minimo(massimo) 1(35) unità interne collegabili della potenza minima di 1,7 kW in raffreddamento e 1,9 kW in riscaldamento, la cui potenza complessiva resti compresa tra il 50% ed il 130% rispetto alla potenza nominale sopra indicata. Al fine di garantire la compatibilità con la legge 46/90, l'unità esterna dovrà essere in grado di alimentare autonomamente la linea di trasmissione alle unità interne, incluse le valvole di espansione LEV, e i controlli remoti, senza che la mancanza di alimentazione di rete di una o più unità interne costituisca anomalia per il sistema.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                        | cad.                  | 2        | 23 | 1,00             |          | 19427,80675        | 19'427,81     |            |
|                                          | Tubo di rame (Cu-DHP disossidato al fosforo (Cu 99,9%, 0,015%≤P≤0,040%), con caratteristiche e tolleranze dimensionali conformi alla norma UNI EN 12735-1, Stato fisico ricotto R220 N/mm2 qualità superficiale caratterizzata da quantità di residuo <38mg/m2 di superficie interna) rivestito con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC, completamente riciclabile, anticondensa, Classe di reazione al fuoco europea secondo norma UNI EN 13501-1: BLS1d0, temperatura d'impiego da -45 °C a +110 °C, conducibilità termica 0,038 W/mK, coefficiente di diffusione del vapore acqueo >= 11.000, conforme alle leggi e regolamenti vigenti, per impianti di condizionamento VRF, diametro esterno 28,58 mm, spessore rame 1 mm in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi, SOTTOTRACCIA per impianti di condizionamento di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc.<br>SOMMANO... | m                     | 2        | 23 | 20,00            |          | 35,05996           | 701,20        |            |
|                                          | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |          |    |                  |          |                    | 281'223,60    | 127'343,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A        | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                       | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |          |    |                  |          |                    | 281'223,60    | 127'343,40 |
| 81<br>AN RAME<br>22.2 VOCE<br>FINITA  | Tubo di rame (Cu-DHP disossidato al fosforo (Cu 99,9%, 0,015%≤P≤0,040%), con caratteristiche e tolleranze dimensionali conformi alla norma UNI EN 12735-1, Stato fisico ricotto R220 N/mm2 qualità superficiale caratterizzata da quantità di residuo <38mg/m2 di superficie interna) rivestito con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC, completamente riciclabile, anticondensa, Classe di reazione al fuoco europea secondo norma UNI EN 13501-1: BLs1d0, temperatura d'impiego da -45 °C a +110 °C, conducibilità termica 0,038 W/mK, coefficiente di diffusione del vapore acqueo >= 11.000, conforme alle leggi e regolamenti vigenti, per impianti di condizionamento VRF, diametro esterno 22,2 mm, spessore rame 1 mm in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi, SOTTOTRACCIA per impianti di condizionamento di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc.<br><br>SOMMANO...  | m                     | 2        | 23 | 12,00            |          | 30,54391           | 366,53        |            |
| 82<br>AN RAME<br>19.05 VOCE<br>FINITA | Tubo di rame (Cu-DHP disossidato al fosforo (Cu 99,9%, 0,015%≤P≤0,040%), con caratteristiche e tolleranze dimensionali conformi alla norma UNI EN 12735-1, Stato fisico ricotto R220 N/mm2 qualità superficiale caratterizzata da quantità di residuo <38mg/m2 di superficie interna) rivestito con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC, completamente riciclabile, anticondensa, Classe di reazione al fuoco europea secondo norma UNI EN 13501-1: BLs1d0, temperatura d'impiego da -45 °C a +110 °C, conducibilità termica 0,038 W/mK, coefficiente di diffusione del vapore acqueo >= 11.000, conforme alle leggi e regolamenti vigenti, per impianti di condizionamento VRF, diametro esterno 19,05 mm, spessore rame 1 mm in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi, SOTTOTRACCIA per impianti di condizionamento di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc.<br><br>SOMMANO... | m                     | 2        | 24 | 27,00            |          | 24,99562           | 674,88        |            |
| 83<br>AN RAME<br>12.7 VOCE<br>FINITA  | Tubo di rame (Cu-DHP disossidato al fosforo (Cu 99,9%, 0,015%≤P≤0,040%), con caratteristiche e tolleranze dimensionali conformi alla norma UNI EN 12735-1, Stato fisico ricotto R220 N/mm2 qualità superficiale caratterizzata da quantità di residuo <38mg/m2 di superficie interna) rivestito con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC, completamente riciclabile, anticondensa, Classe di reazione al fuoco europea secondo norma UNI EN 13501-1: BLs1d0, temperatura d'impiego da -45 °C a +110 °C, conducibilità termica 0,038 W/mK, coefficiente di diffusione del vapore acqueo >= 11.000, conforme alle leggi e regolamenti vigenti, per impianti di condizionamento VRF, diametro esterno 12,7 mm, spessore rame 1 mm in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi, SOTTOTRACCIA per impianti di condizionamento di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi,                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |          |    |                  |          |                    |               |            |
|                                       | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |          |    |                  |          |                    | 282'265,01    | 127'343,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A       | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                      | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |          |    |                  |          |                    | 282'265,01    | 127'343,40 |
| 84<br>AN RAME<br>9.52 VOCE<br>FINITA | <p>raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Tubo di rame (Cu-DHP disossidato al fosforo (Cu 99,9%, 0,015%≤P≤0,040%), con caratteristiche e tolleranze dimensionali conformi alla norma UNI EN 12735-1, Stato fisico ricotto R220 N/mm2 qualità superficiale caratterizzata da quantità di residuo &lt;38mg/m2 di superficie interna) rivestito con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC, completamente riciclabile, anticondensa, Classe di reazione al fuoco europea secondo norma UNI EN 13501-1: BLs1d0, temperatura d'impiego da -45 °C a +110 °C, conducibilità termica 0,038 W/mK, coefficiente di diffusione del vapore acqueo &gt;= 11.000, conforme alle leggi e regolamenti vigenti, per impianti di condizionamento VRF, diametro esterno 9,52 mm, spessore rame 0,8 in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi, SOTTOTRACCIA per impianti di condizionamento di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc.</p> <p>SOMMANO...</p> | m                     | 2        | 24 | 234,00           |          | 19,22798           | 4'499,35      |            |
| 85<br>AN RAME<br>6.35 VOCE<br>FINITA | <p>Tubo di rame (Cu-DHP disossidato al fosforo (Cu 99,9%, 0,015%≤P≤0,040%), con caratteristiche e tolleranze dimensionali conformi alla norma UNI EN 12735-1, Stato fisico ricotto R220 N/mm2 qualità superficiale caratterizzata da quantità di residuo &lt;38mg/m2 di superficie interna) rivestito con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC, completamente riciclabile, anticondensa, Classe di reazione al fuoco europea secondo norma UNI EN 13501-1: BLs1d0, temperatura d'impiego da -45 °C a +110 °C, conducibilità termica 0,038 W/mK, coefficiente di diffusione del vapore acqueo &gt;= 11.000, conforme alle leggi e regolamenti vigenti, per impianti di condizionamento VRF, diametro esterno 6,35 mm, spessore rame 0,8 in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi, SOTTOTRACCIA per impianti di condizionamento di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Parziale LAVORI A MISURA euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>                                                                                                    | m                     | 2        | 25 | 39,00            |          | 15,70546           | 612,51        |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m                     | 2        | 25 | 214,00           |          | 14,15710           | 3'029,62      |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |          |    |                  |          |                    | 290'406,49    |            |
|                                      | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |          |    |                  |          |                    | 290'406,49    | 127'343,40 |



| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |          |    |                  |          |                    | 300'609,53    | 127'343,40 |
|                                | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |          |    |                  |          |                    |               |            |
| 87<br>PF.0010.000<br>7.0079    | PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scaldacqua ubicato all'interno dell'unità fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonché eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC<br>SOMMANO... | cad.                  | 2        | 27 | 23,00            |          | 365,49324          | 8'406,34      |            |
| 88<br>PF.0010.000<br>7.0073    | COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x6x1/2"<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m                     | 2        | 27 | 40,00            |          | 93,65997           | 3'746,40      |            |
| 89<br>PF.0010.000<br>7.0096    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 42x55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cad.                  | 2        | 27 | 2,00             |          | 626,99927          | 1'254,00      |            |
| 90<br>PF.0010.000<br>7.0083    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 55x45<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cad.                  | 2        | 27 | 3,00             |          | 430,31100          | 1'290,93      |            |
| 91<br>PF.0010.000<br>7.0116    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO INFANZIA IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata a parete o a pavimento, dimensioni circa 40x30x30h, inclusi accessori e rubinetteria<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cad.                  | 2        | 27 | 6,00             |          | 411,27882          | 2'467,67      |            |
| 92<br>PF.0010.000<br>7.0135    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO A CANALE IN CERAMICA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria dimensioni circa 120x45x20<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cad.                  | 2        | 28 | 1,00             |          | 490,03165          | 490,03        |            |
| 93<br>PF.0010.000<br>7.0136    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO A CANALE IN CERAMICA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria dimensioni circa 90x45x20<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad.                  | 2        | 28 | 1,00             |          | 462,88475          | 462,88        |            |
| 94<br>PF.0010.000<br>7.0140    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI SOSPESO, inclusi accessori e rubinetteria, con troppo pieno e i fissaggi speciali per pmr<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cad.                  | 2        | 28 | 2,00             |          | 717,87080          | 1'435,74      |            |
| 95                             | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |          |    |                  |          |                    |               |            |
|                                | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |          |    |                  |          |                    | 320'163,52    | 127'343,40 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unità<br>di<br>misura | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento  |
|                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |          |    |                  |          |                    | 320'163,52    | 127'343,40 |
| PF.0010.000<br>7.0138          | anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti.<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cad.                  | 2        | 28 | 2,00             |          | 1244,33850         | 2'488,68      |            |
| 96<br>PF.0003.001<br>4.0001    | TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa , la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 110 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 110 mm, spessore 3,2 mm, in barre da 6 ml.<br>SOMMANO... | m                     | 2        | 28 | 20,00            |          | 29,79549           | 595,91        |            |
| 97<br>PF.0003.001<br>4.0016    | CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 110 mm<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cad.                  | 2        | 28 | 5,00             |          | 13,23453           | 66,17         |            |
| 98<br>PF.0003.001<br>4.0024    | CURVE A 67° - 90° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 110 mm<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad.                  | 2        | 29 | 7,00             |          | 13,72788           | 96,10         |            |
| 99<br>PF.0003.001<br>5.0003    | POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 50x50x50 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina 60x60xHmin=4/5 cm<br>SOMMANO...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad.                  | 2        | 29 | 3,00             |          | 208,77349          | 626,32        |            |
| 100                            | TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |          |    |                  |          |                    |               |            |
|                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |          |    |                  |          |                    | 324'036,70    | 127'343,40 |

