



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente
SETTORE TECNICO

VERBALE SOMMA URGENZA

(ai sensi dell'articolo 140 del D. Lgs. 36/2023)

LAVORI INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IN VIA XXIV MAGGIO A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE.

In data 22 ottobre, tra le ore 14:30 e le ore 15:30, in via XXIV Maggio, nel tratto terminale in prossimità dell'incrocio la via Amerigo Vespucci, a seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi nel corso del pomeriggio, si è verificato un improvviso cedimento del manto stradale, nei pressi del canale tombato delle acque meteoriche e conseguente formazione di una voragine, determinando una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità.

La sottoscritta Ing. Erika Floris Responsabile del Settore Suape e sostituta in caso di assenza del Responsabile del Settore Tecnico Ing. Claudio Ledda,

PREMESSO:

- CHE, al momento dell'evento, la sottoscritta non si trovava sul posto e veniva informata telefonicamente dal Coordinatore della Squadra Tecnica, Sig. Cristiano Mannu, della presenza di una grave anomalia del manto stradale che contestualmente informava dell'accaduto anche l'ing. Ledda, assente dal lavoro;
- CHE, ricevuta la segnalazione, la sottoscritta si recava immediatamente sul posto con coordinatore della Cristiano Mannu, l'ing. Erika Floris e con l'Assessore ai lavori pubblici Ing. Francesco Garau e interloquiva telefonicamente con l'ing. Ledda e si concertava e disponeva di chiamare immediatamente il titolare dell'impresa Davide Verona SRLS per effettuare l'intervento di somma urgenza. Venivano impartite le disposizioni necessarie affinché il personale tecnico comunale e l'impresa suddetta procedesse nell'immediato alla messa in sicurezza dell'area, all'interdizione della circolazione e all'attivazione urgente delle operazioni di ripristino, considerata la pericolosità della situazione;
- CHE, dal sopralluogo emergeva che il tratto di strada al di sopra del canale tombato presentava un danneggiamento significativo, verosimilmente riconducibile alla sovrappressione generata dal repentino e consistente afflusso idrico dovuto alla bomba d'acqua verificatesi nel pomeriggio;
- CHE tale danneggiamento aveva determinato la rottura, lo sbriciolamento e il completo compromissione del manto asfaltato, che risultava instabile, fratturato e non più idoneo alla transitabilità;
- CHE, a seguito del cedimento, si erano formate voragini di rilevanti dimensioni, dalle quali fuoriusciva un intenso flusso d'acqua che contribuiva all'erosione del materiale circostante, aggravando ulteriormente lo stato di pericolo;
- CHE l'evento aveva causato anche il collasso di alcune linee del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, rendendo necessario un intervento urgente e non procrastinabile;
- ACCERTATA la necessità di procedere tempestivamente alla messa in sicurezza dell'area, al fine di prevenire rischi per la pubblica e privata incolumità;

- RILEVATO CHE il Comandante della Polizia Locale, dott. Stefano Argiolas, a seguito della segnalazione sullo stato dei luoghi pervenuta dal Coordinatore della Squadra Tecnica, sig. Cristiano Mannu, disponeva la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto interessato di via XXIV Maggio fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e alla rimozione dello stato di pericolo.

VISTO l'art. 140 D.L. 36/2023;

VISTO che, alla luce delle condizioni riscontrate e della necessità di rimuovere con immediatezza lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, si rende indispensabile procedere all'esecuzione dei seguenti interventi urgenti:

- *messa in sicurezza immediata dell'area, mediante transennamento e completa interdizione al traffico veicolare e pedonale del tratto interessato;*
- *rimozione del manto asfaltato dissestato, fratturato, deformato e sbriciolato, con raccolta e smaltimento dei detriti presenti sulla superficie stradale;*
- *rimozione dei materiali instabili e ammalorati presenti nella zona interessata dal cedimento, compresa l'asportazione del materiale eroso all'interno delle cavità formatesi;*
- *pulizia e risagomatura dell'area di cantiere, per eliminare ulteriori condizioni di instabilità del terreno e del piano viabile;*
- *verifica dell'integrità delle tubazioni del reticolo idraulico urbano, con eventuale sostituzione o ripristino delle linee danneggiate o collassate a seguito della sovrappressione idrica;*
- *ricostruzione degli strati di fondazione e sottofondo stradale, mediante apporto, livellamento e compattazione di materiale idoneo per ristabilire il corretto piano di posa;*
- *realizzazione di un nuovo piano di appoggio e protezione delle condotte, qualora necessario, al fine di garantire la stabilità e la funzionalità del sistema di smaltimento delle acque meteoriche;*
- *posa del conglomerato bituminoso per il completo ripristino del manto stradale e della transitabilità in sicurezza;*
- *verifica finale della stabilità e della sicurezza del tratto stradale, con riapertura al traffico esclusivamente una volta accertata la totale rimozione delle condizioni di pericolo.*

CONCLUSIONI E DECISIONE DI INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, e verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene necessario procedere con urgenza all'esecuzione delle lavorazioni indispensabili per il ripristino della sicurezza del tratto stradale compromesso.

Considerata la necessità di un intervento immediato, l'operatore economico è stato individuato in ragione della sua pronta disponibilità ad intervenire e della presenza sul territorio di maestranze e attrezzature idonee.

Viene pertanto individuata la ditta **Davide Verona SRLS**, con sede in Zona Industriale snc Sant'Antioco, P.IVA e C.F.04020820926, che si è resa disponibile ad effettuare l'intervento suddetto immediatamente;

Il presente verbale **assume valore contrattuale**, e a tal fine si stabilisce che:

- *i flussi finanziari saranno tracciabili secondo la normativa vigente;*
- *l'operatore economico autorizza il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni vigenti;*
- *le parti sono informate degli obblighi di pubblicazione previsti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013.*

TUTTO QUANTO VISTO E CONSIDERATO,

LA SOTTOSCRITTA ING. ERIKA FORIS

CON IL PRESENTE VERBALE, REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 140 DEL D. LGS. 36/2023

DICHIARA

- che l'intervento riveste carattere di **somma urgenza**, per cui il presente verbale è redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023;
- che l'intervento è stato immediatamente attivato tramite l'operatore economico **Davide Verona SRLS**, con sede in Zona Industriale snc Sant'Antioco, P.IVA e C.F.04020820926.
- che si rende necessario intervenire senza alcun indugio per l'esecuzione delle operazioni finalizzate alla piena messa in sicurezza;

- che l'importo dell'intervento sarà quantificato mediante **successiva perizia giustificativa**, redatta dal Responsabile del Settore Tecnico entro 10 giorni dal presente verbale. Tale perizia, unitamente al verbale di somma urgenza, sarà trasmessa alla Stazione Appaltante, che provvederà alla copertura della spesa ai sensi dell'art. 191 comma 3 e dell'art. 194 comma 1 lett. e) del TUEL.

Ai fini dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, si allega la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica.

Sant'Antioco, 22/10/2025

Per l'Impresa
Sig. Marianna Caredda

Giuseppe Marianna

Il Tecnico comunale
Ing Erika Floris

Erika Floris

