



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 2680/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 951 DEL 12/12/2023

Settore Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA- COMPONENTE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU: "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZA UMBERTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP: D39J19000420006" - CIG: 956963047F - CONCESSIONE PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica

Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che:

- questa Amministrazione comunale ha fra i suoi obiettivi principali procedere con urgenza alla sistemazione e manutenzione straordinaria di alcune piazze, marciapiedi e aree verdi attrezzate lungo le vie del centro urbano;
- alla luce di ciò, ha effettuato alcuni sopralluoghi congiunti con i tecnici comunali, lungo le vie del centro urbano, rilevando numerose criticità, barriere architettoniche e sconnessioni dei marciapiedi cittadini, per le quali occorre programmare un intervento a breve termine;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

DATO ATTO che, su specifica richiesta dell'Amministrazione, l'ufficio tecnico LL.PP. ha predisposto un documento preliminare alla progettazione dal quale si evincono gli interventi prioritari che coinvolgono diverse strade cittadine in tutto il centro urbano;

CONSIDERATO che:

- con delibera di C.C. n. 48 del 24/11/2021, "VARIAZIONE N.01 AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 E ALL'ELENCO ANNUALE 2021 E VARIAZIONE N.01 AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022", è stato previsto l'intervento denominato **"RIFACIMENTO PIAZZA UMBERTO E SISTEMAZIONE VIABILITA'",** con inizio previsto nell'annualità successiva - 2022, con copertura finanziaria garantita attraverso il contributo previsto con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25/08/2021, mediante il quale sono state assegnate tutte le risorse disponibili per l'anno 2021 e determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dal citato art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- l'intervento, così come originariamente previsto, contemplava un importo complessivo di intervento pari a € 600.000,00 il quale però, a seguito di una più attenta valutazione, risultava insufficiente a garantire un intervento esaustivo e funzionale;
- alla luce di quanto sopra, si è deciso di implementare le risorse con il finanziamento pari a € 689.757,17 riconosciuto tramite l'ANCIM (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori) nell'ambito della "Strategia nazionale per le aree interne - progetto speciale Isole Minori";

DATO ATTO che, a causa di impegni già assunti dai tecnici in servizio presso l'Ente e considerata la premura di intervenire, non è stato possibile procedere con progettazione interna e, pertanto, si è reso necessario affidare ad un professionista esterno l'incarico relativo alla redazione dello studio di fattibilità tecnica/economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità dei lavori denominati **"RIFACIMENTO PIAZZA UMBERTO E SISTEMAZIONE VIABILITA'" - CUP: D39J19000420006;**

RICHIAMATA la determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 268 del 12/04/2022, con la quale si disponeva di procedere all'affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120 del 2020, come modificato dalla L. 108/2021 - dell'incarico professionale per la fattibilità tecnica/economica - progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità dei lavori dei lavori denominati "RIFACIMENTO PIAZZA UMBERTO E SISTEMAZIONE VIABILITA'", tramite inoltro di apposita richiesta di offerta mediante Rdo sul sistema e-procurement SARDEGNACAT a uno o più professionisti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, selezionato/i tra i professionisti iscritti sull'apposita piattaforma SardegnaCat, salvaguardando il principio di rotazione degli inviti;

VISTA la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 328 del 03/05/2022, di affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120 del 2020, come modificato dalla L. 108/2021 - dell'incarico sopra specificato al professionista esterno - **Arch. Fausto Solla** - con studio tecnico professionale in Quartu S. Elena (CA), via Vittorio Emanuele n. 170 - P.I. 03887090920, Iscritto all'Ordine degli Architetti della Prov. di Cagliari con il n. 340, per un importo pari a € 79.410,73, oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% compresi;

RICHIAMATA altresì la relativa convenzione d'incarico per la progettazione - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - direzione lavori - misura e contabilità - Rep. n. 2772/2022 del 16/12/2022;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 99 del 10/06/2022, di approvazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento denominato **"LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZA UMBERTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - CUP: D39J19000420006,** redatto ai sensi dell'art. 23 commi 5 e 7 D.Lgs. 50/16 dal professionista esterno incaricato Arch. Fausto Solla, costituito dal quadro economico e dagli elaborati di progetto richiamati in premessa e agli atti dell'ufficio LL.PP., il quale prevedeva per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a **€ 1.289.757,17,** di cui € 872.500,00 per lavori (€ 847.900,00 da assoggettare a ribasso di gara ed € 24.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 417.257,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

CONSIDERATO che il Comune di Sant'Antioco - con nota PEC prot. n. 16463 del 28/06/2022 - ha indetto la Conferenza di Servizi ex art. 14 comma 2 L. 241/90, invitando a partecipare Amministrazioni Pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, per l'esame del progetto in oggetto;

ACCERTATO dunque che sono nel frattempo stati acquisiti i seguenti pareri:

- nota R.A.S. - Assessorato degli EE.LL. Finanze e Urbanistica Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna meridionale, nota acquisita al prot. n. 31313 del 13/12/2022, con la quale esprime **parere favorevole** all'intervento in oggetto;
- nota MIBACT - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, acquisita al nostro protocollo n. 31894 del 20/12/2022, con la quale esprime **parere favorevole** al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell'intervento in oggetto, con le seguenti e vincolanti prescrizioni:

- Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata comunicazione alla Soprintendenza contenente il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori nonché della ditta affidataria, e la data di inizio e fine lavori;

- I lavori dovranno essere eseguiti da impresa qualificata a norma della disciplina vigente con particolare riferimento alle disposizioni D. Lgs 50/2016 e del D.l. 374 22108/2017 del MIBACT concerto con il MIT, Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, N.42 di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2006 N. 50. Nello specifico le opere edili dovranno appaltarsi nella categoria OG2 e la direzione dei lavori dovrà essere affidata a professionista Architetto regolarmente iscritto all'Ordine professionale secondo quanto previsto dal R.D. 2537/1925, ferma restando l'applicazione delle prescrizioni del medesimo Decreto per quanto attiene alle opere di natura impiantistica e strutturale che formano esclusiva competenza della figura professionale dell'Ingegnere, e la individuazione di ulteriori categorie di opere da porre a base dell'appalto per le imprese.

- Il cartello di cantiere dovrà chiaramente indicare gli estremi della presente nota con cui la Soprintendenza ha rilasciato il proprio nullaosta alle opere.

CHE relativamente al parere del Consorzio Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, lo stesso si intende acquisito per decorrenza dei termini fissati dalla normativa vigente per silenzio assenso;

DATO ATTO altresì che, nel frattempo, la situazione normativa nonché quella relativa ai finanziamenti collegati a tale intervento è variata, ovvero vi è stata l'opportunità di reperire risorse finanziarie diverse rispetto a quelle originariamente previste, come di seguito precisato;

CHE, per quanto concerne il finanziamento previsto dall'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e finalizzato alla realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di "messa in sicurezza degli edifici e del territorio", dell'importo di € 600.000,00, lo stesso è successivamente confluito nell'ambito dei Fondi PNRR Next Generation EU alla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni";

- successivamente in data 28/07/2022 è stato emanato il DPCM per la definizione della disciplina delle modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", previsto dall'articolo 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, successivamente pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, provvedimento volto a disciplinare l'accesso al Fondo per consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzi per l'aumento del costo dei materiali, di cui al c.d. DL Aiuti, con la previsione, solo per gli enti locali titolari di interventi finanziati da risorse PNRR, di una procedura semplificata, per consentire un'accelerazione dell'adeguamento dei quadri economici delle opere indicate nell'Allegato al DPCM, secondo le percentuali ivi specificate;

- nello specifico per l'intervento in questione, classificato come "Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", sarebbe



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

spettato all'Ente un incremento del 10% dell'importo già precedentemente ammesso a finanziamento, il quale per il comune di Sant'Antioco è pari ad € 600.000,00, cosicché all'amministrazione comunale risultava pre-assegnato un importo integrativo pari a € 60.000,00;

*- si precisava che gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR, inclusi nell'Allegato 1 del presente decreto, avrebbero dovuto avviare le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo compreso tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, e nel caso in cui, attraverso il sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, denominato **ReGIS**, pena l'annullamento della pre-assegnazione in caso di mancato avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo suddetto;*

RICHIAMATA poi da ultimo la circolare MEF- Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 09/11/2022 recante "Procedura semplificata di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post", la quale ha previsto (art. 7 comma 1, ultimo periodo del DPCM) che l'ente locale attuatore può inserire sul sistema Regis le domande di rimodulazione, al fine di richiedere un importo di preassegnazione diverso da quello risultante dall'applicazione al singolo progetto (collegato a specifico CUP) della percentuale indicata nell'Allegato 1 al DPCM 28/7/2;

DATO ATTO che, alla luce dunque delle ultime previsioni, l'ufficio LL.PP. ha provveduto ad inoltrare apposita domanda di rimodulazione sul sistema Regis, al fine di ottenere il 15% in più dell'importo finanziato, e parallelamente è stato dato mandato al progettista incaricato - Ing. Arch. Fausto Solla, di aggiornare il quadro economico del progetto definitivo/esecutivo in fase di approvazione in base alle ultime disposizioni come sopra richiamate;

CHE, per dare coerenza e completezza all'intervento in questione, l'Amministrazione ha deciso di contribuire con fondi propri per un importo pari a € 600.000,00, da acquisire mediante la contrazione di apposito mutuo, in sostituzione del finanziamento originariamente previsto, di € 689.757,17, che era stato riconosciuto dall'ANCIM (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori) nell'ambito della "Strategia nazionale per le aree interne - progetto speciale Isole Minori";

CHE, alla luce dell'incremento dell'importo complessivo di progetto, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 987 del 05/12/2022 si era provveduto all'integrazione dell'incarico di cui alla determinazione n. 328/2022 (sopra richiamata) all' Arch. Fausto Solla - con studio tecnico professionale in Quartu S. Elena (CA), via Vittorio Emanuele n. 170 - P.I. 03887090920, Iscritto all'Ordine degli Architetti della Prov. di Cagliari con il n. 340, per l'importo aggiuntivo pari a € 35.932,27 (oneri ed Iva compresi);

CONSIDERATO, affinché il finanziamento complessivamente ammesso non venisse revocato, che l'Amministrazione Comunale di Sant'Antioco doveva attivarsi al fine di garantire il rispetto delle precise scadenze previste dalla relativa normativa sul PNRR (e, da ultimo, dal DPCM 28/07/2022), il quale prevedeva obbligatoriamente come termine ultimo per l'indizione della procedura di affidamento dei lavori di che trattasi il 31/12/2022;

RICHIAMATE di seguito le disposizioni nel tempo emanate in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a valere sulle risorse PNRR e PNC:

- inizialmente era stato previsto che i Comuni non capoluogo di Provincia hanno l'obbligo di aggregazione per l'affidamento degli acquisti di servizi, forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (in deroga, dunque, a quanto eccezionalmente previsto invece per gli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati da altre fonti, per le quali vige un regime straordinario fino al 30 giugno 2023, per cui per i Comuni non capoluogo continua a sussistere la proroga della sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui all'articolo 37 del Codice degli Appalti);



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- con l'entrata in vigore del D.L. 77/2021 - a decorrere dal 01/06/2021 - i Comuni non capoluogo di Provincia, beneficiari di finanziamenti di investimenti a valere sulle suddette risorse, procedano ai suddetti affidamenti attraverso le seguenti modalità:

- a) Centrali di committenza e Soggetti aggregatori;
- b) Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni;
- c) Province e Città Metropolitane;
- d) Comuni Capoluogo di Provincia;

- con un comunicato del 17/12/2021, Il Ministero dell'Interno specificava, con riferimento alle modalità di aggregazione previste dal D.L. n. 77/2021 e relativamente agli interventi a valere sul PNRR, che "i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, del codice dei contratti, anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia", ma sono comunque fatte salve le seguenti ipotesi:

- 1. non sono soggetti agli obblighi sopra indicati gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;
- 2. non si applicano gli obblighi sopra individuati, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, per gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e per gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.";

DATO ATTO che, da ultimo, con il Decreto Legge n. 176 del 16/11/2022, è stato previsto che anche nell'ambito delle opere finanziate dal PNRR e dal PNC, i Comuni non capoluogo potranno ricorrere all'affidamento diretto per le gare di lavori di importo fino a 150 mila euro e per le gare di servizi e forniture (in cui rientrano quelle di progettazione e i servizi di ingegneria e architettura) fino a 140 mila euro; entro queste soglie, dunque, non sarà obbligatoria l'aggregazione prevista dal Codice Appalti.

DATO ATTO che, in ogni caso, con riferimento alla suddetta procedura, trattandosi di gara per lavori di importo superiore ai 150 mila euro, continuava a permanere l'obbligo di aggregazione sopra richiamato e quindi lo svolgimento della gara doveva necessariamente avvenire per il tramite di una Centrale Unica di Committenza (CUC);

ACCERTATO a tal proposito che il Comune di Sant'Antioco, fa parte, unitamente ai Comuni di Calasetta e di Carloforte, dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis", come da delibera consiliare n. 12 del 10/03/2008, di adesione all'Unione anzidetta;

ACCERTATO che l'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" risulta accreditata e attualmente ATTIVA presso l'Anac sin dal 21/04/2020 quale Stazione Appaltante - CODICE FISCALE: 03158890925 - codice AUSA: 000025157;

CHE il Responsabile Anagrafica Stazione Appaltante (RASA) dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" è la Dott.ssa Beatrice Lai, già investita della Responsabilità del Settore Economico Finanziario dell'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis con decreto del Presidente dell'Unione n. 1 in data 19/03/2019, aggiornato con decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" n. 1 del 14/11/2022;

VALUTATO ancora che, attraverso lo strumento dell'unica centrale di committenza, è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, e che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione contro la corruzione e contro possibili infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;

RILEVATO che una struttura altamente specializzata e qualificata assicura una maggiore professionalità, e quindi una azione amministrativa più snella e tempestiva, nonché una ottimizzazione delle risorse, e quindi un conseguente risparmio di risorse economiche ed umane, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

appaltanti;

RITENUTO, conseguentemente, necessario ed opportuno per il Comune di Sant'Antioco affidare all'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" la funzione relativa agli adempimenti di gara afferenti alle procedure del PNRR e del PNC, all'art. 37, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e, comunque, a tutte le altre procedure di gara non altrimenti gestibili autonomamente dalla stazione appaltante del Comune;

PRECISATO che il Responsabile del Procedimento in relazione all'intervento di che trattasi è il Responsabile del Settore LL.PP. e Appalti del Comune di Sant'Antioco - Ing. Claudio Ledda, che curerà anche la fase di gestione delle operazioni di gara dei lavori su-richiamati, in forza dell'incarico conferito con decreto di nomina del Presidente dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" n. 2 del 14/11/2022, avente ad oggetto "Nomina responsabile del Servizio lavori pubblici ed appalti e responsabile della centrale unica di committenza (C.U.C.)";

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti del Comune di Sant'Antioco n. 1101 del 27/12/2022, con la quale:

- si provvedeva ad approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo ai **"LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZA UMBERTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"** - CUP: **D39J19000420006**, redatto dal professionista esterno incaricato - Arch. Fausto Solla, aggiornato alla luce del DPCM 28/07/2022 pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € **1.290.000,00**, di cui € 872.500,00 per lavori (€ 847.900,00 da assoggettare a ribasso di gara ed € 24.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 417.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- si disponeva di delegare alla centrale unica di committenza dell' "Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis", di cui il comune di Sant'Antioco fa parte, unitamente ai comuni di Calasetta e di Carloforte (come da delibera consiliare n. 12 del 10.03.2008), la gestione della procedura di affidamento dei lavori come sopra indicato, per un importo a base di gara pari a € 847.900,00 oltre € 24.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (per un totale di € 872.500,00), da espletare mediante utilizzo del portale telematico degli acquisti Sardegna Cat;
- si dava atto che il Codice Univoco di Progetto collegato al presente intervento è il seguente: **CUP: D39J19000420006**, mentre il codice identificativo di gara - CIG: 956963047F - relativo all'affidamento dei lavori suddetti, doveva necessariamente essere assunto dalla stazione appaltante dell'Unione Comuni Arcipelago del Sulcis, la quale in forza di tale atto ha in capo la gestione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che il progetto definitivo esecutivo risulta pienamente rispondente a quanto previsto dai CAM di cui al DM 22/6/2022 nonché di quanto e del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ("Do no significant harm"-DNSH), così come specificato nella Circolare n. 32 del 30/12/2021 del MEF - RGS (prot. n. 309464) così modificata con circolare n. 33 del 13/10/2022 del MEF - RGS (prot.n. 239989);

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico dell'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis n. 11 del 27/12/2022, con la quale si **provvedeva, per conto del Comune di Sant'Antioco** (assegnatario delle risorse finanziarie di cui al contributo di cui all'art. 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è confluito nell'ambito dei Fondi PNRR Next Generation EU alla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni") all'indizione della procedura per l'affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., così come modificata dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 - dei lavori relativi ai **"LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZA UMBERTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"** - CUP: **D39J19000420006**, tramite inoltro di apposito invito mediante RDO sul sistema e-procurement SARDEGNACAT a cinque o più più operatori selezionati, iscritti nello specifico settore di riferimento;

DATO ATTO che, con successiva determinazione del Responsabile del Settore Tecnico dell'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis n. 2 del 07/02/2023, si provvedeva ad approvare il verbale delle operazioni di gara del 16/01/2023 e ad aggiudicare la suddetta procedura telematica per l'affidamento dei lavori di che trattasi all'impresa **COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA'**



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

COOPERATIVA, con sede in via Messina n. 9 - Iglesias - P.iva/C.F.: 00200130920, con una percentuale di ribasso del 6,630% sull'importo a base di gara pari a Euro 847.900,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 24.600,00;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 150 del 01/03/2023, con la quale il Comune prendeva atto degli esiti della procedura di gara gestita dalla C.U.C. "Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis" e procedeva a formalizzare l'affidamento dei lavori di che trattasi nei confronti dell'impresa **COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA di Iglesias (SU) - C.F./P.I. 00200130920**, per l'importo di € 791.684,23, oltre € 24.600,00, per un totale di € 816.284,23, oltre IVA 22%;

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 4268 del 29/03/2023 stipulato tra il legale rappresentante dell'impresa e il Responsabile del Servizio LL.PP.;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 03/05/2023, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

RICHIAMATE:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 644 del 18/08/2023, di approvazione del I° Stato di Avanzamento Lavori, per lavori eseguiti a tutto il 03/08/2023, dell'importo di € 112.579,48, al netto del ribasso d'asta, oltre oneri della sicurezza pari a € 3.498,18 e oltre IVA al 22%, e il certificato di pagamento n° 1 dell'importo di € 115.497,00, al netto della ritenuta infortuni dello 0,50% pari a € 580,39 e di un arrotondamento di € -0,27, oltre IVA al 22% per € 25.409,34, e così per complessivi **€ 140.906,34**;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 899 del 28/11/2023, di approvazione del II° Stato di Avanzamento Lavori, per lavori eseguiti a tutto il 14/11/2023, dell'importo di € 333.428,25, al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza, e il certificato di pagamento n° 2 dell'importo di € 216.264,00, al netto sia della ritenuta infortuni dello 0,5% di € 1.667,14, oltre che del recupero dell'ammontare dei certificati precedenti pari € 115.497,00 ed infine all'arrotondamento di - € 0,11, oltre IVA al 22% pari a € 47.578,08, per complessivi € 263.842,08;

RICHIAMATI:

- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 23/06/2023, in conseguenza del quale i lavori sono stati sospesi dal 23/06/2023 al 02/07/2023 al fine di consentire alla Soc. Abbanoa, ente gestore del servizio idrico, di effettuare un intervento di sostituzione della condotta idrica che attraversa la piazza, resosi necessario per il cattivo stato di conservazione della stessa, e il relativo verbale di ripresa dei lavori del D.L., datato 03/07/2023;

- il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 01/09/2023, in conseguenza del quale i lavori sono stati sospesi dalla stessa data al fine di consentire alla Soc. Abbanoa, ente gestore del servizio idrico, di effettuare un ulteriore intervento di sostituzione delle valvole di intercettazione del sistema idrico urbano, necessario per il cattivo stato di conservazione, e il relativo verbale di ripresa dei lavori del D.L., datato 06/09/2023;

PRESO ATTO dunque che, alla luce delle due sospensioni dei lavori, accordate per un totale di giorni pari a n. 16 (sedici), il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi era previsto per il 13/01/2024;

CONSIDERATO che successivamente, in data 06/12/2023 è pervenuta a mezzo PEC (Prot. Gen. n. 36728 del 06/12/2023), la richiesta di proroga formulata dalla ditta appaltatrice COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA, con la quale la medesima chiede la concessione di una proroga dei tempi contrattuali di n. sessanta (60) giorni, motivata dai ritardi accumulati a seguito degli interventi sulle condotte idriche oltreché dalle difficoltà e ritardi riscontrati nell'approvvigionamento dei corpi illuminanti e degli arredi urbani, tutti fatti e circostanze non imputabili all'impresa appaltatrice;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

VISTA la nota trasmessa in data 12/12/2023 (Prot. Gen. n. 37134), con la quale il D.L. - Arch. Fausto Solla, a seguito di richiesta del RUP, ha espresso parere favorevole sulla concessione di proroga con previsione di giorni aggiuntivi sufficienti per l'ultimazione dei lavori pari a n. 50 (cinquanta);

RITENUTO dunque di accogliere la richiesta di cui sopra, secondo le indicazioni del D.L., reputando fondate le giustificazioni addotte dall'impresa appaltatrice e, pertanto, il rallentamento dell'esecuzione dei lavori rispetto alle scadenze preventivate, concedendo una proroga di n. 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi, per effetto dei quali il nuovo termine di ultimazione dei lavori risulta il giorno 03/03/2024;

ACCERTATO che per i lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 229, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, si continuano ad applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di lavori aggiudicati in data anteriore del 1°/07/2023, ovvero prima dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023);

RICHIAMATO dunque l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che in relazione al presente intervento sono stati richiesti i seguenti codici: **CUP: D39J19000420006 - CIG: 956963047F;**

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_41346582 del 16/11/2023 - con scadenza il giorno 15/03/2024, dell'impresa COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA, P.I./C.F. 00200130920, che risulta regolare;

ATTESO che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che la presente determinazione non comporta movimenti contabili;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12/04/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2023;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 13 del 21/06/2023 di attribuzione dell'incarico di ELEVATA QUALIFICAZIONE del SETTORE TECNICO, delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL e della responsabilità dei servizi all'Ing. Claudio Ledda;

VISTO il Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione del C.C. n. 42 del 26.11.2019;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

VISTA la L.R. n. 8/2018;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

VISTO il D.M. n. 49/2018;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DETERMINA

- 1** di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2** di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'impresa **COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in via Messina n. 9 - Iglesias - P.iva/C.F.: 00200130920** la proroga di giorni n. 50 (cinquanta) naturali e consecutivi, rispetto al termine contrattuale di ultimazione dei **"LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZA UMBERTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"**, previsto originariamente per il giorno 28/12/2023 e successivamente posticipata al 13/01/2024, a seguito delle sospensioni dei lavori accertate dal D.L.;
- 3** di modificare parzialmente quanto convenuto con il sopra citato contratto d'appalto Rep. n° 4267/2023 del 29/03/2023, in parziale accoglimento della proposta formulata dall'appaltatore, concedendo la proroga per l'ultimazione dei lavori di n. 50 (cinquanta) giorni e fissando dunque il nuovo termine di scadenza per l'ultimazione lavori alla data del 03/03/2024, ferma restando, a partire da tale data, la penale prevista dal contratto predetto per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori;
- 4** di subordinare la concessione della proroga all'estensione dell'efficacia temporale delle garanzie prestate dall'appaltatore, sino alla nuova data prevista per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 5** che la proroga è concessa alla condizione che l'appaltatore non tragga motivi dalla stessa per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- 6** di disporre che l'appaltatore dovrà consegnare al direttore dei lavori, nel termine di giorni 10 dalla comunicazione della concessione della proroga, proprio programma dei lavori a finire che dimostri il rispetto del nuovo termine contrattuale;
- 7** di dare atto che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
- 8** che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa, né assunzione di oneri a carico dell'Ente e, quindi, ha decorrenza ed effetto immediato;
- 9** di dare atto che è stato acquisito agli atti, il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_41346582 del 16/11/2023 - con scadenza il giorno 15/03/2024, dell'impresa COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA, P.I./C.F. 00200130920, che risulta regolare;
- 10** di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, i seguenti numeri di: **CUP: D39J19000420006 - CIG: 956963047F;**
- 11** di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Redattore: MELANIA BRAI



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Sant'Antioco, Lì 12/12/2023

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
CLAUDIO LEDDA
con firma digitale