



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 474/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 123 DEL 05/03/2024

Settore Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA- COMPONENTE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE_VIA TRENTO" - CUI: L81002570927202000014 - CUP: D39J20000440004 - CIG: 9458664076. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che:

- questa Amministrazione comunale ha, tra i suoi obiettivi prioritari, quello di procedere con urgenza alla sistemazione e manutenzione straordinaria di alcune piazze, marciapiedi e aree verdi attrezzate lungo le vie del centro urbano;
- che alla luce di ciò, si erano svolti alcuni sopralluoghi congiunti con i tecnici comunali, lungo le vie del centro urbano, a seguito dei quali erano state rilevate numerose criticità, barriere architettoniche nonché diverse sconnessioni dei marciapiedi cittadini, per le quali occorreva programmare un intervento a breve termine;

DATO ATTO che appunto, su specifica richiesta dell'Amministrazione, l'ufficio tecnico LLPP aveva provveduto a predisporre un documento preliminare alla progettazione, dal quale si evincevano gli interventi prioritari che coinvolgevano diverse strade cittadine lungo tutto il centro urbano;

CHE, da una prima stima sommaria, era dunque risultato coerente e percorribile un investimento complessivo di euro 3.061,099,90, da dividere in più lotti funzionali: - un primo lotto con quadro economico complessivo pari a euro 700.000,00, concepito per risolvere immediatamente le criticità del tratto di Viale Trento dall'intersezione con viale Fra



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Ignazio all'intersezione con via Risorgimento; - un secondo lotto di complessivi euro 700.000,00, concepito invece per risolvere le criticità di Via Garibaldi e innesti sulla via stessa; - un terzo lotto di euro 1.661.099,90 per le altre vie individuate nel documento sopra richiamato, le quali presentano altrettante rilevanti criticità;

CHE:

- l'intervento relativo al 1° lotto funzionale, che interessa viale Trento, era stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 approvato, unitamente al Documento Unico di Programmazione 2021-2023, con delibera C.C. n. 5 del 15/03/2021 e rubricato con il codice CUI: L81002570927202000014- codice CUP: D39J20000440004 – per un importo complessivo di €. 700.000,00;

- con successiva delibera di C.C. n. 48 del 24/11/2021 avente ad oggetto **“VARIAZIONE N.01 AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 E ALL'ELENCO ANNUALE 2021 E VARIAZIONE N.01 AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022”**, sono state apportate delle modifiche alla copertura finanziaria del 1° stralcio funzionale, che sarebbe stata garantita attraverso il contributo disposto con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25/08/2021; inoltre erano stati inseriti gli altri due stralci funzionali di cui il 2° - denominato **“MESSA RIQUALIFICAZIONE URBANA: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO STRALCIO 2° DA €. 700.000,00 (VIA GARIBALDI) _CUI: L81002570927202100006 - CUP: D33-D21005780001”**, di euro 700 mila, con copertura finanziaria garantita interamente con il fondo per gli investimenti delle isole minori annualità 2020-21 e 22 ed il 3° lotto, denominato **“RIQUALIFICAZIONE URBANA: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO - 3°STRALCIO – CUI: L81002570927202100008 – CUP:D33-D21006140001”**, con copertura a gravare sul bilancio pluriennale 2022-2024;

DATO ATTO CHE successivamente:

- In G.U. n. 278 del 22 novembre 2021 era stato pubblicato l'Avviso relativo al decreto 8 novembre 2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assegnava ai comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a 1,7 miliardi di euro circa, per interventi riferiti a opere pubbliche di “messa in sicurezza degli edifici e del territorio”, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1, e tra gli enti locali beneficiari risultava anche il Comune di Sant'Antioco per l'opera sopra indicata avente codice CUP: D39J20000440004;

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- successivamente, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari, e tra le quali risultava affidata al Ministero dell'interno anche la *Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”*;

- l'intervento finanziato con il contributo di cui all'art. 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è confluito nell'ambito dei Fondi PNRR Next Generation EU alla *Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”*, come previsto dapprima con apposito comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno in data 06/09/2021 e successivamente confermato in data 17.12.2021;

RICHIAMATE:

- la determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 621 del 17/08/2021, con la quale si disponeva di procedere all'affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120 del 2020 - dell'incarico professionale per la progettazione della fattibilità tecnica/economica complessiva, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità dei lavori di **“RIQUALIFICAZIONE URBANA: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: PROGETTO DI FATTIBILITÀ - INTERVENTO COMPLESSIVO DA €. 3.061.099,99 E PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DA € 700.000,00” – CUP: D39-**



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

J20000440004, tramite inoltro di apposita richiesta di offerta mediante Rdo sul sistema e-procurement SARDEGNACAT a uno o più professionisti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, selezionato/i tra i professionisti iscritti sull'apposita piattaforma SardegnaCat, salvaguardando il principio di rotazione degli inviti;

- la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 886 del 25/11/2021, con la quale si procedeva all'affidamento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120 del 2020 - dell'incarico relativo allo studio di fattibilità tecnica economica complessiva, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE URBANA: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: PROGETTO DI FATTIBILITÀ - INTERVENTO COMPLESSIVO DA € 3.061.099,99 E PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DA € 700.000,00"** - CUP: **D39J20000440004** al professionista esterno Ing. Pierangelo Zucca, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Cagliari con il n. 6730 e con studio tecnico professionale in Nuxis (SU), via Antonio Pubusa snc - P.I. 03200420929, in possesso di tutti i requisiti professionali e curriculari per svolgere l'incarico in oggetto, per un importo pari a Euro 29.074,49, oltre oneri previdenziali 4% ed IVA al 22%;

VISTA la Delibera di G.C. n. 177 del 29/12/2021, di approvazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento denominato **"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: INTERVENTO COMPLESSIVO"**, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.Lgs 50/16 dal professionista esterno incaricato - Ing. Pierangelo Zucca, il quale prevede per l'esecuzione di tutti gli interventi a sua volta suddivisi in tre stralci, una spesa complessiva di progetto pari a **€ 3.061.100,00**, di cui € 2.254.403,66 per lavori (€ 2.186.421,03 da assoggettare a ribasso di gara ed € 67.982,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 806.696,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e nello specifico il primo stralcio, relativo a Via Trento, prevede una spesa complessiva di **€ 700.000,00**, di cui € 516.463,66 per lavori (€ 504.421,03 da assoggettare a ribasso di gara ed € 15.042,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 183.536,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che il Comune di Sant'Antioco - con nota PEC prot. n. 10151 del 21/04/2022 - ha indetto la Conferenza di Servizi ex art. 14 comma 2 L. 241/90, invitando a partecipare Amministrazioni Pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, per l'esame del progetto in oggetto;

ACCERTATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- nota R.A.S. - Assessorato degli EE.LL. Finanze e Urbanistica Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna meridionale, nota acquisita al Prot. Gen. n. 12846 del 19/05/2022, con la quale esprime **"parere favorevole"** all'intervento in oggetto con la condizione che **"si rispettino le dotazioni a verde già presenti lungo la viabilità e non si intervenga con tagli in apertura e durante il perdurare del cantiere"**;

- nota MIBACT - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, acquisita al nostro protocollo generale al n. 16906 del 04/07/2022, con la quale esprime **"parere favorevole al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica nel rispetto delle prescrizioni indicate nella proposta di parere formulata dall'Ufficio competente che, formalmente richiamate, sono da intendersi tassative"**;

CHE relativamente al parere del Consorzio Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, lo stesso si intende acquisito per decorrenza dei termini fissate dalla normativa vigente per silenzio assenso;

DATO ATTO che:

- in data 28/07/2022 è stato emanato il DPCM per la definizione della disciplina delle modalità di accesso al **"Fondo per l'avvio di opere indifferibili"**, previsto dall'articolo 26, comma 7, del DL n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC", successivamente pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022;

- Il provvedimento è volto a disciplinare l'accesso al Fondo per consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzi per l'aumento del costo dei materiali, di cui al c.d. DL Aiuti, con la previsione, solo per gli enti locali titolari di interventi finanziati da risorse Pnrr, di una procedura semplificata, per consentire un'accelerazione dell'adeguamento dei quadri economici delle opere indicate nell'Allegato al DPCM, secondo le percentuali ivi specificate;

- nello specifico per l'intervento in questione, classificato come **"Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resi-**



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

lienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", spetta all'Ente un incremento del 10% dell'importo già precedentemente ammesso a finanziamento, il quale per il comune di Sant'Antioco è pari ad € 700.000,00, cosicché all'amministrazione comunale risulta pre-assegnato un importo integrativo pari a € 70.000,00;

- Gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR, inclusi nell'Allegato 1 del presente decreto, devono avviare le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo compreso tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, con la precisazione che nel caso in cui, attraverso il sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, denominato **ReGiS**, venga rilevato il mancato avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio al 31 dicembre 2022, l'amministrazione istante provvederà all'annullamento della pre-assegnazione;

RICHIAMATA da ultimo la circolare MEF- Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 09/11/2022 recante "Procedura semplificata di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post", la quale ha previsto (art. 7 comma 1, ultimo periodo del DPCM) che l'ente locale attuatore può inserire sul sistema Regis le domande di rimodulazione, al fine di richiedere un importo di preassegnazione diverso da quello risultante dall'applicazione al singolo progetto (collegato a specifico CUP) della percentuale indicata nell'Allegato 1 al DPCM 28/7/2;

DATO ATTO che, alla luce delle recenti novità normative, l'ufficio LL.PP. ha provveduto ad inoltrare apposita domanda di rimodulazione sul sistema Regis, al fine di ottenere il 15% in più dell'importo finanziato, e parallelamente è stato dato mandato al progettista incaricato – Ing. Pierangelo Zucca, di aggiornare il quadro economico del progetto definitivo/esecutivo in fase di approvazione in base alle ultime disposizioni come sopra richiamate;

CONSIDERATO, affinché il finanziamento complessivamente ammesso non venga revocato, che l'Amministrazione Comunale di Sant'Antioco deve attivarsi al fine di garantire il rispetto delle precise scadenze previste dalla relativa normativa sul PNRR (e da ultimo dal DPCM 28/07/2022), il quale prevede obbligatoriamente come termine ultimo per l'indizione della procedura di affidamento dei lavori di che trattasi il 31/12/2022;

RICHIAMATE di seguito le disposizioni nel tempo emanate in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a valere sulle risorse PNRR e PNC:

- inizialmente era previsto che i Comuni non capoluogo di Provincia hanno l'obbligo di aggregazione per l'affidamento degli acquisti di servizi, forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (in deroga, dunque, a quanto eccezionalmente previsto invece per gli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati da altre fonti, per le quali vige un regime straordinario fino al 30 giugno 2023, per cui per i Comuni non capoluogo continua a sussistere la proroga della sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui all'articolo 37 del Codice degli Appalti);

- con l'entrata in vigore del D.L. 77/2021 - a decorrere dal 01/06/2021 - i Comuni non capoluogo di Provincia, beneficiari di finanziamenti di investimenti a valere sulle suddette risorse, procedano ai suddetti affidamenti attraverso le seguenti modalità:

- a) Centrali di committenza e Soggetti aggregatori;
- b) Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni;
- c) Province e Città Metropolitane;
- d) Comuni Capoluogo di Provincia;

- con un comunicato del 17/12/2021, Il Ministero dell'Interno specificava, con riferimento alle modalità di aggregazione previste dal D.L. n. 77/2021 e relativamente agli interventi a valere sul PNRR, che "i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, del codice dei contratti, anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia", ma sono comunque fatte salve le seguenti ipotesi:

1. non sono soggetti agli obblighi sopra indicati gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;
2. non si applicano gli obblighi sopra individuati, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, per gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e per gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

di lavori di manutenzione ordinaria.”;

DATO ATTO che, da ultimo, con il Decreto Legge n. 176 del 16/11/2022, è stato previsto che anche nell'ambito delle opere finanziate dal PNRR e dal PNC, i Comuni non capoluogo potranno ricorrere all'affidamento diretto per le gare di lavori di importo fino a 150mila euro e per le gare di servizi e forniture (in cui rientrano quelle di progettazione e i servizi di ingegneria e architettura) fino a 140 mila euro; entro queste soglie, dunque, non sarà obbligatoria l'aggregazione prevista dal Codice Appalti.

DATO ATTO che, in ogni caso, con riferimento alla suddetta procedura, trattandosi di gara per lavori di importo superiore ai 150 mila euro, permane l'obbligo di aggregazione sopra richiamato e quindi lo svolgimento della gara deve necessariamente avvenire per il tramite di una Centrale Unica di Committenza (CUC);

ACCERTATO a tal proposito che il Comune di Sant'Antioco, fa parte, unitamente ai Comuni di Calasetta e di Carloforte, dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis", come da delibera consiliare n. 12 del 10.03.2008, di adesione all'Unione anzidetta;

ACCERTATO che l'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" risulta accreditata e attualmente **ATTIVA** presso l'Anac sin dal 21.04.2020 quale Stazione Appaltante - CODICE FISCALE : 03158890925 - codice AUSA: 000025157;

CHE il Responsabile Anagrafica Stazione Appaltante (RASA) dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" è la Dott.ssa Beatrice Lai, già investita della Responsabilità del Settore Economico Finanziario dell'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis con decreto del Presidente dell'Unione n. 1 in data 19/03/2019 rinnovato con decreto n.1 del 14/11/2022;

VALUTATO ancora che, attraverso lo strumento dell'unica centrale di committenza, è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, e che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione contro la corruzione e contro possibili infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;

RILEVATO che una struttura altamente specializzata e qualificata assicura una maggiore professionalità, e quindi una azione amministrativa più snella e tempestiva, nonché una ottimizzazione delle risorse, e quindi un conseguente risparmio di risorse economiche ed umane, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;

RITENUTO, conseguentemente, necessario ed opportuno per il Comune di Sant'Antioco affidare all'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" la funzione relativa agli adempimenti di gara afferenti alle procedure del PNRR e del PNC, all'art. 37, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e, comunque, a tutte le altre procedure di gara non altrimenti gestibili autonomamente dalla stazione appaltante del Comune;

PRECISATO che il Responsabile del Procedimento in relazione all'intervento di che trattasi è il Responsabile del Settore LL.PP. e Appalti del Comune di Sant'Antioco – Ing. Claudio Ledda, che curerà anche a fase di gestione delle operazioni di gara dei lavori su-richiamati, in forza dell'incarico conferito con decreto di nomina del Presidente dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" n.2 del 14/11/2022, avente ad oggetto "Nomina responsabile del Servizio lavori pubblici ed appalti e responsabile della centrale unica di committenza (C.U.C.)”;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti del Comune di Sant'Antioco n. 1027 del 13/12/2022, con la quale:

- si provvedeva ad approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo all'“**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE - VIA TRENTO**” – CUP: **D39-J20000440004**, redatto dal professionista esterno incaricato - Ing. Pierangelo Zucca, aggiornato alla luce del DPCM 28/07/2022 pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a **€ 805.000,00**, di cui € 575.638,13 per lavori (€ 557.827,72 da assoggettare a ribasso di gara ed € 17.810,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 229.361,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- si disponeva di delegare alla centrale unica di committenza dell' “Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis”, di cui il comune di Sant'Antioco fa parte, unitamente ai comuni di Calasetta e di Carloforte (come da delibera consiliare n. 12 del 10.03.2008) la gestione della procedura di affidamento dei lavori come sopra indicato, per un importo a base di gara pari a € 557.827,72 oltre € 17.810,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (per un totale di € 575.638,13), da espletare mediante utilizzo del portale telematico degli acquisti Sardegna Cat;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- si dava atto che il Codice Univoco di Progetto collegato al presente intervento è il seguente: **CUP: D39-J20000440004**, mentre il codice identificativo di gara - CIG - relativo all'affidamento dei lavori suddetti, doveva necessariamente essere assunto dalla stazione appaltante dell'Unione Comuni Arcipelago del Sulcis, la quale in forza di tale atto ha in capo la gestione della procedura di affidamento;

VISTA la determinazione del Responsabile della C.u.C. n. 8 del 21/12/2022, con la quale si **provvedeva, per conto del Comune di Sant'Antioco** (assegnatario delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e confluito nell'ambito dei Fondi PNRR Next Generation EU alla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni") **all'indizione della procedura per l'affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., così come modificata dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 e aggiornata con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (disposizioni valide sino al 30 giugno 2023) - dei lavori relativi a "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE - VIA TRENTO" - CUP: D39J20000440004**, tramite inoltro di apposito invito mediante RDO sul sistema e-procurement SARDEGNACAT a uno o più più operatori selezionati, iscritti nello specifico settore di riferimento; tramite inoltro di apposito invito mediante RDO sul sistema e-procurement SARDEGNACAT a uno o più più operatori selezionati, iscritti nello specifico settore di riferimento;

DATO ATTO che, con successiva determinazione del Responsabile dell'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis n. 1 del 21/01/2023, si provvedeva ad approvare i verbali delle operazioni di gara del 10/01/2023 e del 12/01/2023 e ad aggiudicare la suddetta procedura telematica per l'affidamento dei lavori di che trattasi all'impresa **IK COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150 - Baratili San Pietro (OR), P.I./C.F. 03531210924**, il quale ha offerto il miglior ribasso pari al **25,278%** sull'importo a base di gara di € 557.827,72, oltre oneri per la sicurezza pari a € 17.810,41 e oltre IVA 22%;

ACCERTATO che l'importo contrattuale, a seguito del ribasso offerto del **25,278%**, risulta determinato come segue: € **416.820,03** per lavori, cui vanno aggiunti € **17.810,41** per oneri per la sicurezza, per un totale di € **434.630,44**, oltre IVA al 22% di € **95.618,70** per un totale complessivo di € **530.249,14**;

RICHIAMATA la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 102 del 14/02/2023, con la quale si prendeva atto delle risultanze della procedura di gara gestita dalla C.U.C. Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis, precedentemente delegata dall'Ente, e si disponeva l'affidamento dei lavori di che trattasi all'impresa **IK COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150 - Baratili San Pietro (OR), P.I./C.F. 03531210924**, per l'importo di € **416.820,03**, oltre a € **17.810,41** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € **434.630,44**, oltre Iva 22%, per un totale complessivo di € **530.249,14**;

VISTO il relativo contratto d'appalto stipulato in forma pubblica tra il rappresentante dell'impresa e il Responsabile LL.PP. in data 29/03/2023 Rep. n° 4267/2023;

RICHIAMATO il verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018, redatto dal D.L. Ing. Pierangelo Zucca, datato 10/05/2023;

VISTI i seguenti atti:

- l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 527 del 30/05/2023, con la quale è stata erogata all'impresa **IK COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150 - Baratili San Pietro (OR), P.I./C.F. 03531210924**, aggiudicataria dei lavori denominati **"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE - VIA TRENTO" - CUP: D39J20000440004**, giusto contratto rep. n° 4267/2023 del 29/03/2023, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 86.926,09, oltre IVA di legge al 22% pari a € 19.123,74, per un totale onnicomprensivo di € **106.049,83**;

- la determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti - Servizio Lavori Pubblici n. 625 del 08/08/2023 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e i relativi documenti contabili (agli atti dell'ufficio) dei lavori denominati **"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE - VIA TRENTO" - CUP: D39J20000440004**, redatti dal D.L. - Ing. Pierangelo Zucca - e sottoscritti senza riserva dall'impresa **IK COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150 - Baratili San Pietro (OR)**,



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

P.I./C.F. 03531210924, dal quale risultano lavori eseguiti a tutto il 03/08/2023 pari a € 170.682,77 al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza pari a € 10.686,25;

- la determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti – Servizio Lavori Pubblici n. 819 del 30/10/2023, con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 e i relativi documenti contabili (01_Libretto delle misure_sal02 - 02_Registro di Contabilità_sal02 - 03_Sommario del Registro di Contabilità_sal02 - 05_certificato di pagamento 02 relativo al SAL02) dei lavori denominati **"PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA- COMPONENTE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE VIA TRENTO"**, redatti dal D.L. - Ing. Pierangelo Zucca – e sottoscritti senza riserva dall'impresa IK COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150 – Baratili San Pietro (OR), P.I./C.F. 03531210924, dal quale risultano lavori eseguiti a tutto il 24/10/2023 pari a € 301.766,54, al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza;

- la determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti – Servizio Lavori Pubblici n. 950 del 12/12/2023, con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 e i relativi documenti contabili (Libretto delle misure_sal03 - Registro di Contabilità_sal03 - Sommario del Registro di Contabilità_sal03 - certificato di pagamento 03 relativo al SAL03) dei lavori denominati **"PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA- COMPONENTE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE VIA TRENTO"**, redatti dal D.L. - Ing. Pierangelo Zucca – e sottoscritti senza riserva dall'impresa IK COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150 – Baratili San Pietro (OR), P.I./C.F. 03531210924, dal quale risultano lavori eseguiti a tutto il 11/12/2023 pari a € 404.717,85, al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza;

RICHIAMATO il verbale di sospensione dei lavori a partire dal 27.12.2023;

DATO ATTO che, ad oggi, i lavori sono in fase di sospensione in attesa dell'approvazione della presente variante in corso d'opera;

CONSIDERATO infatti che:

- che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse alcune circostanze impreviste e imprevedibili che rendono opportuna e necessaria la redazione della presente perizia suppletiva e di variante le cui opere, di seguito descritte nel dettaglio, rientrano nell'ambito dell'art. 106 c. 1 lett. c) del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e che in sintesi sono collegate alla presenza di numerosi sotto servizi collegati all'area d'intervento, oltreché alla necessità di richiedere interventi di ripristino a enti terzi come Enel e Abbanoa;

- che a tal fine il direttore dei lavori Ing. Pierangelo Zucca, autorizzato dal RUP, ha provveduto alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, comunque entro il 15 % del valore iniziale del contratto sottoscritto;

VISTA la perizia di variante suppletiva ai sensi dell' ex art. 106 c. 1 lettera c) D.Lgs 50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Pierangelo Zucca, acquisita al prot. n. 4407 del 14/02/2022, rilevato che l'incremento dell'importo contrattuale è pari a € 25.679,47 (al netto del ribasso applicato pari al 25,278%) – determinando un importo complessivo di € 460.309,91, compresi € 18.846,76 per oneri per la sicurezza e oltre IVA al 22%, con una variazione rispetto al contratto principale corrispondente al + 5,908% – e appurato che, pertanto, viene rispettato quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di modifica di contratti;

DATO ATTO che la perizia è costituita dai seguenti elaborati:

- ELABORATO V1_A1 Relazione descrittiva;
- ELABORATO V1_B1 Quadro economico del progetto rimodulato;
- ELABORATO V1_B2 Computo metrico estimativo del progetto rimodulato;
- ELABORATO V1_B3 Elenco dei nuovi prezzi;
- ELABORATO V1_B4 Quadro comparativo;
- ELABORATO V1_E1 Atto di sottomissione;
- TAVOLA V1_T3.2 progetto impianto fognario acque bianche;
- TAVOLA V1_T3.4 progetto predisposizione linea elettrica;
- TAVOLA V1_T3.4 progetto segnaletica;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- TAVOLA V1_T3.4 progetto_pavimentazione stradale;

PRESO ATTO, in particolare, del seguente quadro economico di perizia così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO			
		Agg./Contratto	Prog./Perizia
A	Lavori		
	Importo lavori a base d'asta	€ 557.827,72	€ 590.807,46
	Ribasso d'asta di 25,278%	€ 141.007,69	€ 149.344,31
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 416.820,03	€ 441.463,15
A2	Oneri della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 17.810,41	€ 18.846,76
	SOMMANO (A1+A2)	€ 434.630,44	€ 460.309,91
	limite variazione 15 % importo di contratto art. 106 c.2 lettera b)	€ 65.194,57	
	variazione effettiva del contratto a seguito di perizia - incremento	€ 25.679,47	
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
B1	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B2	Imprevisti	€ 29.694,01	€ 0,00
B3	Accordi Bonari	€ 19.000,00	€ 13.547,95
B4	Spese Tecniche	€ 29.074,49	€ 32.744,79
B5	CNAP sulle spese tecniche (4% di B4)	€ 1.162,98	€ 1.309,79
B6	IVA su spese tecniche comprensive di CNAPAI (importo in avanzo - professionista in regime forfetario)	€ 6.652,24	€ 6.652,24
B7	Incentivo per attività svolte da professionisti interni all'Ente, ex art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 - INVARIATO	€ 9.210,21	€ 9.210,21
B8	Fondo per incentivi Tecnici, at. 113 D. Lgs 50/2016 - INVARIATO	€ 2.302,55	€ 2.302,55
B9	Assicurazione per attività svolta da dipendenti dell'Ente	€ 250,00	€ 250,00
B10	Versamento Autorità Vigilanza CP	€ 375,00	€ 375,00
B11	IVA 22% SUI LAVORI (22% di A)	€ 95.618,70	€ 101.268,18
B12	Residuo ribasso d'asta comprensivo di IVA sul ribasso	€ 172.029,38	€ 172.029,38
	SOMMANO (da B1 a B6)	€ 370.369,57	€ 344.690,09
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	805.000,00 €	€ 805.000,00

DATO ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato la suddetta perizia di variante in corso d'opera impegnandosi fin da subito ad eseguire i lavori in variante (agli stessi patti e condizioni del progetto originario) con la sottoscrizione per accettazione, senza riserva alcuna o eccezione alcuna, dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi in data 13/02/2024 (documenti agli atti dell'Ufficio), che pertanto costituisce appendice al contratto d'appalto sottoscritto tra le parti in data 29/03/2023 (Rep. 4267);

DATO ATTO altresì che, a seguito della redazione della presente perizia di variante, verrà riconosciuto al progettista incaricato – Ing. Pierangelo Zucca – un compenso aggiuntivo pari complessivamente a € 3.817,11, oneri previdenziali compresi, non soggetto all'applicazione dell'IVA poichè in regime forfetario;

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_41234207 del 09/11/2023 - con scadenza il giorno 08/03/2024, dell'impresa IK COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150 – Baratili San Pietro (OR), P.I./C.F. 03531210924, che risulta regolare;

VISTO inoltre il certificato di Regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa – prot. Inarcassa 802942/171.2.1/STAP03 del 25/01/2024, assunto al nostro prot. con il n. 2183 del 25/01/2024, che attesta la regolarità contributiva del professionista Dott. Ing. Pierangelo Zucca;

VISTO il certificato di Regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa – prot. Inarcassa 802942/171.2.1/STAP03 del 25/01/2024, assunto al nostro prot. con il n. 2183 del 25/01/2024, dal quale l'Ing. Pierangelo Zucca risulta IN REGOLA;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, i seguenti numeri di: **CUP: D39J20000440004 - CIG LAVORI: 9458664076**;

ACCERTATO che per i lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 229, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, si continuano ad applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di lavori aggiudicati prima del 1°/07/2023, ovvero prima dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti;

ATTESO che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9,



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

lettera e) del D.Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14/02/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 13 del 21/06/2023 di attribuzione dell'incarico di ELEVATA QUALIFICAZIONE del SETTORE TECNICO, delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL e della responsabilità dei servizi all'Ing. Claudio Ledda;

VISTO il Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione del C.C. n. 42 del 26.11.2019;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

VISTA la L.R. n. 8/2018;

VISTO il D.M. n. 49/2018;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DETERMINA

- 1. di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di approvare**, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, perizia di variante suppletiva dei lavori denominati **"PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA- COMPONENTE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE VIA TRENTO"**, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Pierangelo Zucca - ai sensi dell' ex art. 106 c. 1 lettera c) D.Lgs 50/2016, composta dal quadro economico rimodulato e dagli elaborati richiamati in premessa, agli atti dell'ufficio, che incrementa l'importo contrattuale di € 25.679,47 (al netto del ribasso applicato pari al 25,278%) – determinando un importo complessivo di € 460.309,91, compresi € 18.846,76 per oneri per la sicurezza, con una variazione rispetto al contratto principale corrispondente al + 5,908%, oltre IVA 22%;
- 3. di dare atto** che la perizia viene redatta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;
- 4. di dare atto** che, a seguito della redazione della presente perizia di variante, anche il compenso previsto in favore del D.L. Ing. Pierangelo Zucca subirà un incremento pari a € 3.817,11 (oneri previdenziali compresi, non soggetto all'applicazione dell'IVA poiché in regime forfettario), e che con successivo e separato atto si provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa;
- 5. di procedere**, dunque, preliminarmente a **svincolare** la somma complessiva occorrente di **€ 35.146,06** come segue:
 - **€ 29.694,01** dai fondi del **Cap. 4872** "PNRR - missione 2: Riqualificazione urbana Via Trento Accesso al fondo per avvio opere indifferibili art. 26, comma 7, D.L. 50_2022" - **Imp. 147/2024** – **Sub Imp. 118/2024** (Imprevisti);



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- € 5.452,05 dai fondi del **Cap. 4872** "PNRR - missione 2: Riqualificazione urbana Via Trento Accesso al fondo per avvio opere indifferibili art. 26, comma 7, D.L. 50_2022" - **Imp. 147/2024** – **Sub Imp. 119/2024** (q.p. accordi bonari);

6. di impegnare – ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria – le seguenti somme, corrispondenti alle obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Cap. 4872 "PNRR - missione 2: Riqualificazione urbana Via Trento Accesso al fondo per avvio opere indifferibili art. 26, comma 7, D.L. 50_2022"				
Descrizione voce di spesa	Importo	Annualità	Impegno /sub impegno	Beneficiario
Lavori perizia di variante	€ 31.328,95	2024	Imp. 147/2024 Nuovo Sub impegno	IK COSTRUZIONI SRL

6. di dare atto che, per i lavori di che trattasi, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, i seguenti numeri: **CUP: D39J20000440004** - **CIG: 9458664076**;

7. di dare atto che è stato acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_41234207 del 09/11/2023 - con scadenza il giorno 08/03/2024, dell'impresa IK COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150 – Baratili San Pietro (OR), P.I./C.F. 03531210924, che risulta regolare;

8. di dare atto che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

9. di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

10. di dare atto che ai sensi l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 sarà espresso parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta.

Redattore: MELANIA BRAI

Sant'Antioco, Lì 05/03/2024

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
CLAUDIO LEDDA
con firma digitale