



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 490/2024

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 154 DEL 15/03/2024

Settore Tecnico  
Ufficio Lavori Pubblici

**Oggetto:** PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA- COMPONENTE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE\_VIA TRENTO" - CUI: L81002570927202000014 - CUP: D39J20000440004. ADEGUAMENTO IMPORTO SERVIZI DI INGEGNERIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 886/2021 PER APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 88696613CE.

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica  
Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica  
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che:

- questa Amministrazione comunale ha, tra i suoi obiettivi prioritari, quello di procedere con urgenza alla sistemazione e manutenzione straordinaria di alcune piazze, marciapiedi e aree verdi attrezzate lungo le vie del centro urbano;
- che alla luce di ciò, si erano svolti alcuni sopralluoghi congiunti con i tecnici comunali, lungo le vie del centro urbano, a seguito dei quali erano state rilevate numerose criticità, barriere architettoniche nonché diverse sconnessioni dei marciapiedi cittadini, per le quali occorreva programmare un intervento a breve termine;

**DATO ATTO** che appunto, su specifica richiesta dell'Amministrazione, l'ufficio tecnico LLPP aveva provveduto a predisporre un documento preliminare alla progettazione, dal quale si evincevano gli interventi prioritari che coinvolgevano diverse strade cittadine lungo tutto il centro urbano;

**CHE**, da una prima stima sommaria, era dunque risultato coerente e percorribile un investimento complessivo di euro 3.061,099,90, da dividere in più lotti funzionali: - un primo lotto con quadro economico complessivo pari a euro



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

700.000,00, concepito per risolvere immediatamente le criticità del tratto di Viale Trento dall'intersezione con viale Fra Ignazio all'intersezione con via Risorgimento; - un secondo lotto di complessivi euro 700.000,00, concepito invece per risolvere le criticità di Via Garibaldi e innesti sulla via stessa; - un terzo lotto di euro 1.661.099,90 per le altre vie individuate nel documento sopra richiamato, le quali presentano altrettante rilevanti criticità;

## CHE:

- l'intervento relativo al 1° lotto funzionale, che interessa viale Trento, era stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 approvato, unitamente al Documento Unico di Programmazione 2021-2023, con delibera C.C. n. 5 del 15/03/2021 e rubricato con il codice CUI: L81002570927202000014- codice CUP: D39J20000440004 – per un importo complessivo di €. 700.000,00;

- con successiva delibera di C.C. n. 48 del 24/11/2021 avente ad oggetto **“VARIAZIONE N.01 AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 E ALL'ELENCO ANNUALE 2021 E VARIAZIONE N.01 AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022”**, sono state apportate delle modifiche alla copertura finanziaria del 1° stralcio funzionale, che sarebbe stata garantita attraverso il contributo disposto con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25/08/2021; inoltre erano stati inseriti gli altri due stralci funzionali di cui il 2° - denominato **“MESSA RIQUALIFICAZIONE URBANA: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO STRALCIO 2° DA €. 700.000,00 (VIA GARIBALDI) \_CUI: L81002570927202100006 - CUP: D33-D21005780001”**, di euro 700 mila, con copertura finanziaria garantita interamente con il fondo per gli investimenti delle isole minori annualità 2020-21 e 22 ed il 3° lotto, denominato **“RIQUALIFICAZIONE URBANA: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO - 3°STRALCIO – CUI: L81002570927202100008 – CUP:D33-D21006140001”**, con copertura a gravare sul bilancio pluriennale 2022-2024;

## DATO ATTO CHE successivamente:

- In G.U. n. 278 del 22 novembre 2021 era stato pubblicato l'Avviso relativo al decreto 8 novembre 2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assegnava ai comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a 1,7 miliardi di euro circa, per interventi riferiti a opere pubbliche di “messa in sicurezza degli edifici e del territorio”, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1, e tra gli enti locali beneficiari risultava anche il Comune di Sant'Antioco per l'opera sopra indicata avente codice CUP: D39J20000440004;

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- successivamente, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari, e tra le quali risultava affidata al Ministero dell'interno anche la *Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”*;

- l'intervento finanziato con il contributo di cui all'art. 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è confluito nell'ambito dei Fondi PNRR Next Generation EU alla *Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”*, come previsto dapprima con apposito comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno in data 06/09/2021 e successivamente confermato in data 17.12.2021;

## RICHIAMATE:



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- la determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 621 del 17/08/2021, con la quale si disponeva di procedere all'affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120 del 2020 - dell'incarico professionale per la progettazione della fattibilità tecnica/economica complessiva, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE URBANA: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: PROGETTO DI FATTIBILITÀ - INTERVENTO COMPLESSIVO DA €. 3.061.099,99 E PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DA € 700.000,00"** - CUP: **D39-J20000440004**, tramite inoltro di apposita richiesta di offerta mediante Rdo sul sistema e-procurement SARDEGNACAT a uno o più professionisti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, selezionato/i tra i professionisti iscritti sull'apposita piattaforma SardegnaCat, salvaguardando il principio di rotazione degli inviti;

- la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 886 del 25/11/2021, con la quale si procedeva all'affidamento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120 del 2020 - dell'incarico relativo allo studio di fattibilità tecnica economica complessiva, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE URBANA: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: PROGETTO DI FATTIBILITÀ - INTERVENTO COMPLESSIVO DA €. 3.061.099,99 E PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DA € 700.000,00"** - CUP: **D39J20000440004** al professionista esterno *Ing. Pierangelo Zucca - con studio tecnico professionale in Nuxis (SU), via Antonio Pubusa snc - P.I. 03200420929*, in possesso di tutti i requisiti professionali e curriculari per svolgere l'incarico in oggetto, per un importo pari a Euro 29.074,49, oltre oneri previdenziali 4% ed IVA al 22%;

**RICHIAMATA** la convenzione d'incarico firmata tra il professionista e il RUP/Responsabile del Servizio - Rep. n. n. 2668/2021 del 16/12/2021;

**VISTA** la Delibera di G.C. n. 177 del 29/12/2021, di approvazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento denominato **"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: INTERVENTO COMPLESSIVO"**, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.Lgs 50/16 dal professionista esterno incaricato - Ing. Pierangelo Zucca, il quale prevede per l'esecuzione di tutti gli interventi a sua volta suddivisi in tre stralci, una spesa complessiva di progetto pari a **€ 3.061.100,00**, di cui € 2.254.403,66 per lavori (€ 2.186.421,03 da assoggettare a ribasso di gara ed € 67.982,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 806.696,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e nello specifico il primo stralcio, relativo a Via Trento, prevede una spesa complessiva di **€ 700.000,00**, di cui € 516.463,66 per lavori (€ 504.421,03 da assoggettare a ribasso di gara ed € 15.042,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 183.536,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CONSIDERATO** che il Comune di Sant'Antioco - con nota PEC prot. n. 10151 del 21/04/2022 - ha indetto la Conferenza di Servizi ex art. 14 comma 2 L. 241/90, invitando a partecipare Amministrazioni Pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, per l'esame del progetto in oggetto;

**ACCERTATO** che sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- nota *R.A.S. - Assessorato degli EE.LL. Finanze e Urbanistica Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna meridionale*, nota acquisita al Prot. Gen. n. 12846 del 19/05/2022, con la quale esprime **"parere favorevole"** all'intervento in oggetto con la condizione che **"si rispettino le dotazioni a verde già presenti lungo la viabilità e non si intervenga con tagli in apertura e durante il perdurare del cantiere"**;

- nota *MIBACT - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna*, acquisita al nostro protocollo generale al n. 16906 del 04/07/2022, con la quale esprime **"parere favorevole al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica nel rispetto delle prescrizioni indicate nella proposta di parere formulata dall'Ufficio competente che, formalmente richiamate, sono da intendersi tassative"**;

**CHE** relativamente al parere del Consorzio Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, lo stesso si intende acquisito per decorrenza dei termini fissate dalla normativa vigente per silenzio assenso;



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 623 del 01/07/2022, con la quale si è provveduto a liquidare al professionista incaricato, Ing. Pierangelo Zucca, le competenze relative alla progettazione di fattibilità dell'intervento complessivo, inclusa quella relativa al 1° stralcio di Via Trento, per un importo di € 6.886,28 (oneri ed Iva inclusi);

**DATO ATTO** che:

- in data 28/07/2022 è stato emanato il DPCM per la definizione della disciplina delle modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", previsto dall'articolo 26, comma 7, del DL n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC", successivamente pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022;

- Il provvedimento è volto a disciplinare l'accesso al Fondo per consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzi per l'aumento del costo dei materiali, di cui al c.d. DL Aiuti, con la previsione, solo per gli enti locali titolari di interventi finanziati da risorse Pnrr, di una procedura semplificata, per consentire un'accelerazione dell'adeguamento dei quadri economici delle opere indicate nell'Allegato al DPCM, secondo le percentuali ivi specificate;

- nello specifico per l'intervento in questione, classificato come "Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", spetta all'Ente un incremento del 10% dell'importo già precedentemente ammesso a finanziamento, il quale per il comune di Sant'Antioco è pari ad € 700.000,00, cosicché all'amministrazione comunale risulta pre-assegnato un importo integrativo pari a € 70.000,00;

- Gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR, inclusi nell'Allegato 1 del presente decreto, devono avviare le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo compreso tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, con la precisazione che nel caso in cui, attraverso il sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, denominato **ReGiS**, venga rilevato il mancato avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio al 31 dicembre 2022, l'amministrazione istante provvederà all'annullamento della pre-assegnazione;

**RICHIAMATA** da ultimo la circolare MEF- Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 09/11/2022 recante "Procedura semplificata di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post", la quale ha previsto (art. 7 comma 1, ultimo periodo del DPCM) che l'ente locale attuatore può inserire sul sistema Regis le domande di rimodulazione, al fine di richiedere un importo di preassegnazione diverso da quello risultante dall'applicazione al singolo progetto (collegato a specifico CUP) della percentuale indicata nell'Allegato 1 al DPCM 28/7/2;

**DATO ATTO** che, alla luce delle recenti novità normative su esposte, l'ufficio LL.PP. ha provveduto ad inoltrare apposita domanda di rimodulazione sul sistema Regis, al fine di ottenere il 15% in più dell'importo finanziato, e parallelamente è stato dato mandato al progettista incaricato – Ing. Pierangelo Zucca, di aggiornare il quadro economico del progetto definitivo/esecutivo in fase di approvazione in base alle ultime disposizioni come sopra richiamate;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 1027 del 13/12/2022, con la quale si è provveduto:

- ad approvare il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto "**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE - VIA TRENTO**" - CUP: **D39J20000440004**, redatto dal professionista esterno incaricato - Ing. Pierangelo Zucca, il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a **€ 805.000,00**, di cui € 575.638,13 per lavori (€ 557.827,72 da assoggettare a ribasso di gara ed € 17.810,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 229.361,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- contestualmente, in ossequio alle attuali disposizioni vigenti, ad affidare la gestione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori alla C.U.C. dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis (di cui l'amministrazione comunale fa parte unitamente ai Comuni di Calasetta e di Carloforte, come da delibera consiliare n. 12 del 10.03.2008);

**RICHIAMATA** la successiva determinazione del Responsabile della C.U.C. dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis n. 8 del 21/12/2022, con la quale si è provveduto a dare avvio alla procedura per l'affidamento dei lavori, da svol-



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

gersi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020 - così come aggiornata dalla Legge 108/2021, da tenersi sulla piattaforma e-procurement SardegnaCat;

**DATO ATTO** che, con successiva determinazione del Responsabile dell'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis n. 1 del 21/01/2023, si provvedeva ad approvare i verbali delle operazioni di gara del 10/01/2023 e del 12/01/2023 e ad aggiudicare la suddetta procedura telematica per l'affidamento dei lavori di che trattasi all'impresa **IK COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150 – Baratili San Pietro (OR), P.I./C.F. 03531210924**, il quale ha offerto il miglior ribasso pari al **25,278%** sull'importo a base di gara di € 557.827,72, oltre oneri per la sicurezza pari a € 17.810,41 e oltre IVA 22%;

**RICHIAMATA** la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 102 del 14/02/2023, con la quale si prendeva atto delle risultanze della procedura di gara gestita dalla C.U.C. Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis, precedentemente delegata dall'Ente, e si disponeva l'affidamento dei lavori di che trattasi all'impresa **IK COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150 – Baratili San Pietro (OR), P.I./C.F. 03531210924**, per l'importo di € 416.820,03, oltre a € 17.810,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 434.630,44, oltre Iva 22%, per un totale complessivo di € 530.249,14;

**VISTO** il relativo contratto d'appalto stipulato in forma pubblica tra il rappresentante dell'impresa e il Responsabile LL.PP. in data 29/03/2023 Rep. n° 4267/2023;

**RICHIAMATO** il verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018, redatto dal D.L. Ing. Pierangelo Zucca, datato 10/05/2023;

**VISTO** l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 527 del 30/05/2023, con la quale è stata erogata all'impresa IK COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150 – Baratili San Pietro (OR), P.I./C.F. 03531210924, aggiudicataria dei lavori denominati **"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE - VIA TRENTO"** – CUP: **D39J20000440004**, giusto contratto rep. n° 4267/2023 del 29/03/2023, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 86.926,09, oltre IVA di legge al 22% pari a € 19.123,74, per un totale onnicomprensivo di € 106.049,83;

## **RICHIAMATI i seguenti atti:**

- la determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti – Servizio Lavori Pubblici n. 625 del 08/08/2023 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e i relativi documenti contabili (agli atti dell'ufficio) dei lavori denominati **"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE - VIA TRENTO"** – CUP: **D39J20000440004**", redatti dal D.L. - Ing. Pierangelo Zucca – e sottoscritti senza riserva dall'impresa IK COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150 – Baratili San Pietro (OR), P.I./C.F. 03531210924, dal quale risultano lavori eseguiti a tutto il 03/08/2023 pari a € 170.682,77 al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza pari a € 10.686,25;

- la determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti – Servizio Lavori Pubblici n. 819 del 30/10/2023, con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 e i relativi documenti contabili (01\_Libretto delle misure\_sal02 -02\_Registro di Contabilità\_sal02 - 03\_Sommario del Registro di Contabilità\_sal02 - 05\_certificato di pagamento 02 relativo al SAL02) dei lavori denominati **"PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA- COMPONENTE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE VIA TRENTO"**", redatti dal D.L. - Ing. Pierangelo Zucca – e sottoscritti senza riserva dall'impresa IK COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150 – Baratili San Pietro (OR), P.I./C.F. 03531210924, dal quale risultano lavori eseguiti a tutto il 24/10/2023 pari a € 301.766,54, al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza;

- la determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti – Servizio Lavori Pubblici n. 950 del 12/12/2023, con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 e i relativi documenti contabili (Libretto delle misure\_sal03 - Registro di Contabilità\_sal03 - Sommario del Registro di Contabilità\_sal03 - certificato di pagamento 03 relativo al SAL03) dei lavori denominati **"PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA- COMPONENTE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINAN-**



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

**ZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO: 1° STRALCIO FUNZIONALE VIA TRENTO"**, redatti dal D.L. - Ing. Pierangelo Zucca – e sottoscritti senza riserva dall'impresa IK COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150 – Baratili San Pietro (OR), P.I./C.F. 03531210924, dal quale risultano lavori eseguiti a tutto il 11/12/2023 pari a € **404.717,85**, al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza;

**RICHIAMATA** da ultimo la determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti – Servizio Lavori Pubblici n. 123 del 05/03/2024, con la quale per l'intervento in oggetto è stata approvata una perizia suppletiva di variante – ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con la quale l'importo contrattuale dei lavori è incrementato di € 25.679,47 (al netto del ribasso applicato pari al 25,278%) – determinando un importo complessivo di € 460.309,91, compresi € 18.846,76 per oneri per la sicurezza, con una variazione rispetto al contratto principale corrispondente al + 5,908%, oltre IVA 22%;

**CONSIDERATO DUNQUE** che, con l'approvazione della suddetta perizia, il quadro economico dell'intervento è aumentato e quindi si rende doveroso provvedere all'aggiornamento della parcella del professionista, per il quale si deve riconoscere un corrispettivo aggiuntivo di € **3.817,11** (oneri previdenziali compresi, non soggetto all'applicazione dell'IVA poiché in regime forfettario), già decurtato della percentuale di ribasso offerto in occasione dell'affidamento iniziale pari al 15,000%;

**RITENUTO** che il prezzo d'incarico sia congruo ed in linea con i prezzi di mercato in relazione alla natura della prestazione da eseguire;

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad € 139.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

**RICHIAMATO** il già citato D.L. n. 176 del 16/11/2021 (c.d. decreto Aiuti Quater), che prevede che anche nell'ambito delle opere finanziate dal PNRR e dal PNC, i Comuni non capoluogo potranno ricorrere all'affidamento diretto in autonomia entro certe soglie (ovvero entro i 150 mila Euro per le gare di lavori ed entro i 139 mila Euro per le gare di servizi e forniture – fra le quali rientrano quelle di progettazione e i servizi di ingegneria e architettura), senza avere l'obbligo di aggregazione previsto dal Codice dei Contratti;

**DATO ATTO** che le condizioni di cui al precedente capoverso – per l'incarico di che trattasi – sono ancora rispettate e che pertanto il Comune di Sant'Antioco è legittimato anche in tale occasione a procedere in via autonoma senza l'obbligo di rivolgersi alla Centrale Unica di Committenza di cui fa parte, ovvero l'Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis;

**DATO ATTO** che si rende ora possibile nonchè necessario procedere all'adeguamento dell'impegno di spesa in favore dell'Ing. Pierangelo Zucca, a fronte dell'approvazione della perizia di variante dell'intervento di che trattasi, avvenuto con la sopra citata determinazione n. 123/2024, con imputazione sul Cap. 4872 "PNRR - missione 2: Riqualificazione urbana Via Trento Accesso al fondo per avvio opere indifferibili art. 26, comma 7, D.L. 50\_2022", a valere sull' Imp. 147/2024;

**DATO ATTO** che il **CUP** dell'intervento in oggetto è: **D39J20000440004**;

**DATO ATTO** che il **CIG** dell'intervento in oggetto è: **88696613CE**;

**VISTO** il certificato di Regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa di Roma – prot. Inarcassa 802942/171.2.1/STAP03 del 25/01/2024 (validità: quattro mesi dalla data di rilascio), assunto al nostro prot. con il n. 2183 del 25/01/2024, dal quale il summenzionato professionista risulta IN REGOLA;

**ATTESO** che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14/02/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024;



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;

**VISTA** la Disposizione Sindacale n. 13 del 21/06/2023 di attribuzione dell'incarico di ELEVATA QUALIFICAZIONE del SETTORE TECNICO, delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL e della responsabilità dei servizi all'Ing. Claudio Ledda;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 36/2023;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

**VISTA** la L.R. n. 8/2018;

**VISTO** il D.M. n. 49/2018;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

**VISTA** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) così come modificata dalla L. n. 108/2021;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di provvedere**, per le motivazioni espresse in premessa, all'adeguamento dell'importo dell'incarico di cui alla determinazione n. 886 del 25/11/2021 a favore dell'Ing. *Pierangelo Zucca, con studio tecnico professionale in Nuxis (SU), via Antonio Pubusa snc - P.I. 03200420929*, per una somma aggiuntiva di **€ 3.817,11**, (oneri previdenziali compresi, non soggetto all'applicazione dell'IVA poichè in regime forfettario), già decurtato della percentuale di ribasso offerto in occasione dell'affidamento iniziale pari al 15,000%;

3. **di impegnare**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

| Esercizio | Cod. Capitolo                       | Descrizione Capitolo                                                                                                                   | Importo    | Esercizio di Esigibilità | Beneficiario          | P. IVA      | Sede e Indirizzo                              |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2024      | 4872<br>a valere sull'Imp. 147/2024 | "PNRR - missione 2: Riquadrificazione urbana Via Trento Accesso al fondo per avvio opere indifferibili art. 26, comma 7, D.L. 50_2022" | € 3.817,11 | 2024                     | Ing. Pierangelo Zucca | 03200420929 | via Antonio Pubusa snc<br>-09010 - Nuxis (SU) |

così come indicato nell'allegato attestato di copertura finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente;

4. **di dare atto** che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio i seguenti numeri di: **CUP: D39J20000440004 - CIG: 88696613CE**;

5. **di dare atto** che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA di Roma - con prot. Inarcassa 802942/171.2.1/STAP03 del 25/01/2024 (validità: quattro mesi dalla data di rilascio), assunto al nostro prot. con il n. 2183 del 25/01/2024, il summenzionato professionista risulta IN REGOLA;



# Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

6. **di dare atto** che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

7. **di attestare** il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

8. **di dare atto** che ai sensi l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta.

Redattore: MELANIA BRAI

Sant'Antioco, Lì 15/03/2024

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio  
CLAUDIO LEDDA  
con firma digitale