



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 1177/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 387 DEL 07/06/2024

Settore Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101. PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". D.G.R. N.43/62 DEL 29.10.2021 - "MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI VIA G. PAOLO II". CUI: L81002570927202200010 - CUP: D39J21021860007 - CIG: 9568797515 - CONCESSIONE PROROGA N. 2 PER ULTIMAZIONE LAVORI.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). FONDO COMPLEMENTARE ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101. PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA".

**BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO.
(D.G.R. N.43/62 DEL 29/10/2021)**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 0001787 Protocollo n. 0038049 del 23/11/2021 del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna ha approvato l'Avviso pubblico denominato "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). FONDO COMPLEMENTARE ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO

Determinazione del Responsabile di Servizio



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101. PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO. (D.G.R. N. 43/62 DEL 29/10/2021)" e il relativo Allegato 1 "Modulo di adesione";

CONSIDERATO che:

- la domanda di richiesta del finanziamento doveva essere presentata, pena la non ammissibilità, entro e non oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna di cui all'Articolo 13 presente Bando e quindi entro le ore 24:00 del 23/12/2021. Unitamente al Modulo di Adesione doveva essere trasmessa la scheda relativa al Codice Unico Progetto (CUP) dell'intervento proposto. I Soggetti di cui all'Articolo 4 possono richiedere il finanziamento di più interventi presentando una domanda per ognuno di essi redatta con le modalità di cui al primo capoverso del presente articolo;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha voluto partecipare al suddetto bando, candidando un intervento complessivo di Euro 2.000.000,00 destinato al *miglioramento o adeguamento sismico e all'efficientamento energetico degli immobili* di proprietà comunale ubicati in via Giovanni Paolo II;

RICHIAMATA la delibera della G.C. n. 153 del 02/12/2021 avente ad oggetto: "*PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). FONDO COMPLEMENTARE ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101. PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"- APPROVAZIONE INIZIATIVA E INDIRIZZI AI RESPONSABILI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO (D.G.R. N.43/62 DEL 29/10/2021)"* e nella quale si stabiliva:

- **di avanzare** candidatura e partecipazione all'avviso pubblico denominato "*PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). FONDO COMPLEMENTARE ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101. PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO. (D.G.R. N. 43/62 DEL 29/10/2021)"* e il relativo Allegato 1 "*Modulo di adesione*", proponendo un intervento complessivo da Euro 2.000.000,00 destinato al *miglioramento o adeguamento sismico e all'efficientamento energetico degli immobili* di proprietà comunale ubicati in via Giovanni Paolo II ;
- **che**, relativamente alla quota di cofinanziamento, l'Amministrazione avrebbe garantito una copertura finanziaria a gravare sul bilancio 2022-2024 (attraverso l'accensione di un mutuo, destinato a coprire anche altri interventi) non inferiore al 15%, pari a euro 300.000,00, su un intervento complessivo di euro 2.000.000,00;
- **di impegnarsi** a cofinanziare l'intervento con fondi del bilancio comunale 2022-2024, con uno stanziamento previsto non inferiore del 15% (pari ad euro 300.000,00 su un intervento complessivo di euro 2.000.000,00) della spesa complessiva e che la stessa sarà garantita attraverso l'accensione di un mutuo (destinato a coprire anche altri interventi);
- **di impegnarsi** a rispettare il cronoprogramma procedurale previsto nell'Allegato 1 al D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.07.2021, scheda progetto "*Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica*" richiama- to in premessa;
- **di nominare** Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241 e s.m.i. l'istruttore direttivo tecnico categoria "D" Ing. Claudio Ledda in forza e di ruolo, presso l'Area Lavori Pubblici e Appalti del Comune;
- **di stabilire** che alla prima seduta utile del Consiglio Comunale si sarebbe proceduto alla modifica del piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024, adottato (come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.) con delibera della Giunta Comunale n. 146 del 22/11/2021;
- **di dare mandato** ai Responsabili del Servizio LL.PP. e Appalti e finanziario interessati per l'adozione di tutti i necessari provvedimenti gestionali e tecnici relativi alle successive fasi progettuali e amministrative ed all'inoltro dell'istanza di sovvenzione su richiamata e trasmettere entro il termine ultimo di scadenza dell'avviso fissato per le ore 24:00 del giorno 23/12/2022;

DATO ATTO che, a causa di impegni già assunti dai tecnici in servizio presso l'Ente interessato e soprattutto considerata la premura di intervenire, non era stato possibile procedere con progettazione interna e si era reso necessario affidare ad un professionista esterno l'incarico relativo allo studio di fattibilità tecnica economica, nonché la progettazione definitiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "*FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101. PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". D.G.R. N.43/62 DEL 29.10.2021. - MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI VIA G. PAOLO II - CUP: D39J21021860007*";

RICHIAMATA la determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 913 del 02/12/2021, con la quale si disponeva di procedere all'affidamento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dall'art. 1, comma 2 lett. a), del-



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

la Legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. - dell'incarico professionale per la sola fattibilità tecnica/economica e progettazione definitiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101. PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". D.G.R. N.43/62 DEL 29.10.2021. - MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI VIA G. PAOLO II - CUP: D39J21021860007", tramite inoltro di apposita richiesta di offerta mediante Rdo sul sistema e-procurement SARDEGNACAT a uno o più professionisti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, selezionato/i tra i professionisti iscritti sull'apposita piattaforma SardegnaCat, salvaguardando il principio di rotazione degli inviti;

VISTA la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 928 del 06/12/2021, di affidamento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120 del 2020, modificato dalla L. 108/2021 - dell'incarico sopra specificato al professionista esterno - *Ing. Giuseppe De Fanti, con studio tecnico professionale in Guspini Via Don Minzoni n. 37 - P.I. 01418670921 - C.F. DFNGPP58R05E270L, iscritto all'ordine degli ingegneri della Prov. di Cagliari con il n. 2139*, per un importo pari a **Euro 43.190,73**, oltre oneri previdenziali 4% ed IVA al 22%;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 169 del 20/12/2021, di approvazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica/Progetto Definitivo relativo all'intervento denominato "**FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101.**" **PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". D.G.R. N.43/62 DEL 29.10.2021 - "MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI VIA G. PAOLO II"**, redatto ai sensi dell'art. 23 commi 5 e 7 D.Lgs 50/16 dal professionista esterno incaricato Ing. Giuseppe De Fanti, costituito dal quadro economico e dagli elaborati di progetto richiamati in premessa e agli atti dell'ufficio LL.PP., il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a **€ 2.000.000,00**, di cui € 1.421.400,00 per lavori (€ 1.380.000,00 da assoggettare a ribasso di gara ed € 41.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 578.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione comunale, a seguito della partecipazione al suddetto bando, è risultata beneficiaria del finanziamento pari a € 1.700.000,00, come da nota comunicata in data 03/01/2022 con nota Prot. Gen. RAS 2022/145 del 03/01/2022;

- con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 47 del 31/01/2022, si provvedeva all'estensione dell'incarico professionale - ai sensi dell'art.1 comma 2, lett. a) della legge n.120/2020 (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021) - di cui alla precedente determinazione n. 928/2021 sopra menzionata, per le successive fasi della *progettazione esecutiva, D.L. e CSE* in favore del medesimo professionista - *Ing. Giuseppe De Fanti, con studio tecnico professionale in Guspini Via Don Minzoni n. 37 - P.I. 01418670921 - C.F. DFNGPP58R05E270L, iscritto all'ordine degli ingegneri della Prov. di Cagliari con il n. 2139*, per un corrispettivo aggiuntivo pari a **Euro 61.608,66, già scontato del ribasso del 15,00%**, offerto in occasione dell'incarico principale (oneri ed IVA esclusi);

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 120 del 18/02/2022 e n. 184 del 12/03/2022, con le quali si era provveduto in merito alle integrazioni degli impegni di spesa riferiti agli incarichi affidati all'Ing. Giuseppe De Fanti;

DATO ATTO che:

- in data 28/07/2022 è stato emanato il DPCM per la definizione della disciplina delle modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", previsto dall'articolo 26, comma 7, del DL n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, successivamente pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022;

- Il provvedimento è volto a disciplinare l'accesso al Fondo per consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzi per l'aumento del costo dei materiali, di cui al c.d. DL Aiuti, con la previsione, solo per gli enti locali titolari di interventi finanziati da risorse Pnrr, di una procedura semplificata, per consentire un'accelerazione dell'adeguamento dei quadri economici delle opere indicate nell'Allegato al DPCM, secondo le percentuali ivi specificate;

- nello specifico per l'intervento in questione, rientrante nella misura classificata "M4C1 - Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", sulla base dell'All. A del succitato DPCM, spetta all'Ente un incremento del 10%



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

dell'importo già precedentemente ammesso a finanziamento, il quale per il comune di Sant'Antioco è pari ad € 700.000,00, cosicché all'amministrazione comunale risulta pre-assegnato un importo integrativo pari a € 70.000,00;

*- Gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR, inclusi nell'Allegato 1 del presente decreto, devono avviare le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo compreso tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, con la precisazione che nel caso in cui, attraverso il sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, denominato **ReGis**, venga rilevato il mancato avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio al 31 dicembre 2022, l'amministrazione istante provvederà all'annullamento della pre-assegnazione;*

VISTA l'istanza di rimodulazione inoltrata dal comune al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato relativa al codice CUP D39J21021860007 (ID Misura: PNC-C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica), in base all'art. 29 del D.L. 144/2022, per il quale agli enti locali attuatori di interventi del PNC hanno diritto ad una percentuale del 15% dell'importo assegnato (determinazione n. 28 Prot. 1328 del 13/01/2022 dell'Assessorato Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Residenziale (SER) - Regione Sardegna);

CHE, per poter usufruire della percentuale dell'aumento del 15% dell'importo assegnato, l'Amministrazione Comunale ha dovuto attestare il rispetto del cronoprogramma procedimentale, ovvero di avviare la procedura di affidamento dell'opera pubblica oggetto della richiesta entro i termini previsti dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 (entro il 31 dicembre 2022);

CHE la Circolare Mef-RgS – Servizio centrale per il “Pnrr” del 9 novembre 2022 n. 37, Prot. n. 252285, avente ad oggetto “Procedura “semplificata” di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post.”, nella quale vengono fornite indicazioni operative relativamente alla procedura semplificata dell'art. 7 del DPCM 28/07/2022 e inoltre, sulla base di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, del D.L. n. 144/2022 e fermi restando i requisiti di accesso al “Fondo”, viene estesa la procedura disciplinata dall'art. 7 del DPCM 28 luglio 2022 anche ai Programmi e agli Interventi degli Enti Locali finanziati con le risorse di cui all'art. 1, del D.L. n. 59/2021 – “Pnc” (“Piano nazionale complementare”);

RICHIAMATE, a questo proposito, le norme attualmente vigenti in materia di *procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a valere sulle risorse PNRR e PNC*, le quali prevedono che i Comuni non capoluogo di Provincia hanno l'obbligo di aggregazione per l'affidamento degli acquisti di servizi, forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (in deroga, dunque, a quanto eccezionalmente previsto invece per gli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati da altre fonti, per le quali vige un regime straordinario fino al 30 giugno 2023, per cui per i Comuni non capoluogo continua a sussistere la proroga della sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui all'articolo 37 del Codice degli Appalti);

PRECISATO infatti che, con l'entrata in vigore del D.L. 77/2021 - a decorrere dal 01/06/2021 - i Comuni non capoluogo di Provincia, beneficiari di finanziamenti di investimenti a valere sulle suddette risorse, procedano ai suddetti affidamenti attraverso le seguenti modalità:

- a) Centrali di committenza e Soggetti aggregatori;
- b) Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni;
- c) Province e Città Metropolitane;
- d) Comuni Capoluogo di Provincia;

- con un comunicato del 17/12/2021, Il Ministero dell'Interno specifica, con riferimento alle modalità di aggregazione previste dal D.L. n. 77/2021 e relativamente agli interventi a valere sul PNRR, che “*i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, del codice dei contratti, anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia*”, ma sono comunque *fatte salve le seguenti ipotesi*:

- 1. *non sono soggetti agli obblighi sopra indicati gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;*
- 2. *non si applicano gli obblighi sopra individuati, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, per gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e per gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.”*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

DATO ATTO che, da ultimo, con il Decreto Legge n. 176 del 16/11/2022, è stato previsto che anche nell'ambito delle opere finanziate dal PNRR e dal PNC, i Comuni non capoluogo potranno ricorrere all'affidamento diretto per le gare di lavori di importo fino a 150mila euro e per le gare di servizi e forniture (in cui rientrano quelle di progettazione e i servizi di ingegneria e architettura) fino a 140 mila euro; entro queste soglie, dunque, non sarà obbligatoria l'aggregazione prevista dal Codice Appalti.

DATO ATTO che, in ogni caso, con riferimento alla suddetta procedura, trattandosi di gara per lavori di importo pari a euro 1.550.000,00, permane l'obbligo di aggregazione sopra richiamato e quindi lo svolgimento della gara deve necessariamente avvenire per il tramite di una Centrale Unica di Committenza (CUC);

ACCERTATO a tal proposito che il Comune di Sant'Antioco, fa parte, unitamente ai Comuni di Calasetta e di Carloforte, dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis", come da delibera consiliare n. 12 del 10.03.2008, di adesione all'Unione anzidetta;

ACCERTATO che l'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" risulta accreditata e attualmente ATTIVA presso l'Anac sin dal 21.04.2020 quale Stazione Appaltante - CODICE FISCALE : 03158890925 - codice AUSA: 000025157;

CHE il Responsabile Anagrafica Stazione Appaltante (RSA) dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" è la Dott.ssa Beatrice Lai, già investita della Responsabilità del Settore Economico Finanziario dell'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis con decreto del Presidente dell'Unione n. 1 in data 19/03/2019 rinnovato con decreto n.1 del 14/11/2022;

VALUTATO ancora che, attraverso lo strumento dell'unica centrale di committenza, è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, e che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione contro la corruzione e contro possibili infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;

RILEVATO che una struttura altamente specializzata e qualificata assicura una maggiore professionalità, e quindi una azione amministrativa più snella e tempestiva, nonché una ottimizzazione delle risorse, e quindi un conseguente risparmio di risorse economiche ed umane, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;

RITENUTO, conseguentemente, necessario ed opportuno per il Comune di Sant'Antioco affidare all'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" la funzione relativa agli adempimenti di gara afferenti alle procedure del PNRR e del PNC, all'art. 37, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e, comunque, a tutte le altre procedure di gara non altrimenti gestibili autonomamente dalla stazione appaltante del Comune;

PRECISATO che il Responsabile del Procedimento in relazione all'intervento di che trattasi è il Responsabile del Settore LL.PP. e Appalti del Comune di Sant'Antioco – Ing. Claudio Ledda, che curerà anche a fase di gestione delle operazioni di gara dei lavori surrichiamati, in forza dell'incarico conferito con decreto di nomina del Presidente dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" n.2 del 14/11/2022, avente ad oggetto "Nomina responsabile del Servizio lavori pubblici ed appalti e responsabile della centrale unica di committenza (C.U.C.)";

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti del Comune di Sant'Antioco n. 1092 del 23/12/2022, con la quale:

- si provvedeva ad approvare, anche in linea tecnica ai sensi dell'art. 20 c.2 della L.R. 8/2018, il progetto esecutivo avente ad oggetto l'intervento denominato **"FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101." PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". D.G.R. N.43/62 DEL 29.10.2021 - "MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI VIA G. PAOLO II"- CUP: D39J21021860007**, redatto dal professionista esterno incaricato - Ing. Giuseppe De Fanti, redatto in conformità all'art. 23 comma 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € 2.255.000,00, di cui € 1.550.000,00 per lavori (€ 1.386.570,00 da assoggettare a ribasso di gara ed € 163.430,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 705.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- si disponeva di delegare alla centrale unica di committenza dell' "Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis", di cui il comune di Sant'Antioco fa parte, unitamente ai comuni di Calasetta e di Carloforte (come da delibera consiliare n. 12 del 10.03.2008) la gestione della procedura di affidamento dei lavori come sopra indicato, per un importo a base di gara pari a €



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

1.386.570,00 oltre € 163.430,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (per un totale di € 1.550.000,00), da espletare mediante utilizzo del portale telematico degli acquisti Sardegna Cat;

- si dava atto che il Codice Univoco di Progetto collegato al presente intervento è il seguente: **CUP: D39J21021860007**, mentre il codice identificativo di gara - CIG - relativo all'affidamento dei lavori suddetti, doveva necessariamente essere assunto dalla stazione appaltante dell'Unione Comuni Arcipelago del Sulcis, la quale in forza di tale atto ha in capo la gestione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo oggetto di approvazione risulta pienamente rispondente a quanto previsto dai CAM di cui al DM 22/6/2022, nonché di quanto e del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ("Do no significant harm" - DNSH), così come specificato nella Circolare n. 32 del 30/12/2021 del MEF - RGS (prot. n. 309464) così modificata con circolare n. 33 del 13/10/2022 del MEF - RGS (prot.n. 239989);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico della C.u.C. "Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis" n. 9 del 23/12/2022, con la quale si è **provveduto, per conto del Comune di Sant'Antioco** (assegnatario delle risorse finanziarie di cui al "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). FONDO COMPLEMENTARE ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101. PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA") **all'indizione della procedura per l'affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., così come modificata dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 e aggiornata con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (disposizioni valide sino al 30 giugno 2023) - dei lavori relativi a "FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101." PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". D.G.R. N.43/62 DEL 29.10.2021 - "MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI VIA G. PAOLO II"- CUP: D39J21021860007, tramite inoltre di apposito invito mediante RDO sul sistema e-procurement SARDEGNACAT a uno o più più operatori selezionati, iscritti nello specifico settore di riferimento; tramite inoltre di apposito invito mediante RDO sul sistema e-procurement SARDEGNACAT a uno o più più operatori selezionati, iscritti nello specifico settore di riferimento;**

DATO ATTO che, con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis n. 6 del 15/02/2023, si provvedeva ad approvare il verbale delle operazioni di gara del giorno 19/01/2023 e ad aggiudicare la suddetta procedura telematica per l'affidamento dei lavori di che trattasi all'impresa **PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL con sede a Selargius (CA), via Fleming n. 13, C.F./P.I. 03213380920**, la quale ha offerto il miglior ribasso pari al **10,75%** sull'importo a base di gara di **€ 1.386.570,00**, oltre oneri per la sicurezza pari a € 163.430,00, oltre IVA 22%;

RICHIAMATA la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 148 del 01/03/2023, con la quale si prendeva atto delle risultanze della procedura di gara gestita dalla C.U.C. Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis, precedentemente delegata dall'Ente, e si disponeva l'affidamento dei lavori di che trattasi all'impresa **PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL con sede a Selargius (CA), via Fleming n. 13, C.F./P.I. 03213380920**, per l'importo di € 1.237.513,73, oltre a € 163.430,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.400.943,73, oltre Iva 22%, per un totale complessivo di € 1.709.151,35;

VISTO il relativo contratto d'appalto stipulato in forma pubblica tra il rappresentante dell'impresa e il Responsabile LL.PP. in data 30/03/2023 Rep. n° 4269/2023;

VISTO l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 370 del 20/04/2023, con la quale è stata erogata all'impresa PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL con sede a Selargius (CA), via Fleming n. 13, C.F./P.I. 03213380920, aggiudicataria dei lavori denominati "FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101." PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". D.G.R. N.43/62 DEL 29.10.2021 - MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI VIA G. PAOLO II- CUP: D39J21021860007", giusto contratto rep. n° 4269/2023 del 30/03/2023, **l'anticipazione** del 20% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 280.188,75, oltre IVA di legge al 22% pari a € 61.641,53, per un totale onnicomprensivo di **€ 341.830,28**;

VISTI:

- la determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti - Servizio Lavori Pubblici n. 606 del 03/08/2023, con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e i relativi documenti contabili (Stato Avanzamento Lavori a tutto



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

il 31/07/2023, libretto delle misure n. 1, Registro di contabilità n. 1, sommario del registro di contabilità, Libretto dei sottocomputi n. 1 Certificato di pagamento n. 1), redatti dal D.L. - Ing. Giuseppe De Fanti – e sottoscritti senza riserva dall'impresa PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL con sede a Selargius (CA), via Fleming n. 13, C.F./P.I. 03213380920, dal quale risultano lavori eseguiti a tutto il 31/07/2023 pari a € **174.392,25** al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza;

- il relativo atto di liquidazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti – Servizio Lavori Pubblici n. 743 del 04/08/2023, con il quale si è provveduto a liquidare per il 1° SAL all'impresa affidataria dei lavori di che trattasi la somma di € 169.092,00 (Iva compresa);

VISTI:

- la determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti – Servizio Lavori Pubblici n. 847 del 10/11/2023, con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 e i relativi documenti contabili (*Libretto delle misure n. 2 - Sotto computo allegato al Libretto n. 2 - Stato di Avanzamento lavori n. 2 - Registro di contabilità - Sommario del registro di contabilità - Certificato di pagamento n. 2*) dei lavori denominati **"FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101." PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". D.G.R. N.43/62 DEL 29.10.2021 - "MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI VIA G. PAOLO II"- CUP: D39J21021860007**, redatti dal D.L. - Ing. Giuseppe De Fanti – e sottoscritti senza riserva dall'impresa PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL con sede a Selargius (CA), via Fleming n. 13, C.F./P.I. 03213380920, dal quale risultano *lavori eseguiti a tutto il 06/11/2023* pari a € 367.838,04, al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza;

- il relativo atto di liquidazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti – Servizio Lavori Pubblici n. 1043 del 14/11/2023, con il quale si è provveduto a liquidare per il 2° SAL all'impresa affidataria dei lavori di che trattasi la somma di € 187.636,00 (Iva compresa);

VISTI:

- la determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti – Servizio Lavori Pubblici n. 957 del 13/12/2023, con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 e i relativi documenti contabili (*Libretto delle misure n. 3 - Sotto computo allegato al Libretto n. 3 - Stato di Avanzamento lavori n. 3 - Registro di contabilità - Sommario del registro di contabilità - Certificato di pagamento n. 3*) dei lavori denominati **"FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101." PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". D.G.R. N.43/62 DEL 29.10.2021 - "MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI VIA G. PAOLO II"- CUP: D39J21021860007**, redatti dal D.L. - Ing. Giuseppe De Fanti – e sottoscritti senza riserva dall'impresa PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL con sede a Selargius (CA), via Fleming n. 13, C.F./P.I. 03213380920, dal quale risultano lavori eseguiti a tutto il 11/12/2023 pari a € **592.905,30**, al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza;

- il relativo atto di liquidazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti – Servizio Lavori Pubblici n. 1168 del 14/12/2023, con il quale si è provveduto a liquidare per il 3° SAL all'impresa affidataria dei lavori di che trattasi la somma di € 218.258,00 (Iva compresa);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti – Servizio Lavori Pubblici n. 151 del 14/03/2024, con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 e i relativi documenti contabili (*Libretto delle misure n. 4 - Stato di Avanzamento lavori n. 4 - Registro di contabilità - Sommario del registro di contabilità - Certificato di pagamento n. 4*) dei lavori denominati **"FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101." PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". D.G.R. N.43/62 DEL 29.10.2021 - "MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI VIA G. PAOLO II"- CUP: D39J21021860007**, redatti dal D.L. - Ing. Giuseppe De Fanti – e sottoscritti senza riserva dall'impresa PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL con sede a Selargius (CA), via Fleming n. 13, C.F./P.I. 03213380920, dal quale risultano lavori eseguiti a tutto il 21/02/2024 pari a € **882.720,91**, al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti – Servizio Lavori Pubblici n. 199 del 29/03/2024, con la quale veniva approvata la perizia di variante suppletiva dei lavori denominati **"FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101."** PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". D.G.R. N.43/62 DEL 29.10.2021 - **"MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI VIA G. PAOLO II"**- CUP: **D39J21021860007**, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe De Fanti - ai sensi dell' ex art. 106 c. 1 lettera c) e comma 2, D.Lgs 50/2016, la quale ha incrementato l'importo contrattuale dei lavori di € 155.201,16 (al netto del ribasso applicato pari al 10,75%) – determinando un importo complessivo di € 1.556.144,89, compresi € 163.430,00 per oneri per la sicurezza e oltre IVA al 22%, con una variazione rispetto al contratto principale corrispondente al + 11,08%, oltre IVA 22%;

CONSIDERATO che in data 04/06/2024 è pervenuta a mezzo PEC (Prot. Gen. n. 15418 del 04.06.2024), la richiesta di proroga n. 2 formulata della ditta appaltatrice PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL, con la quale la medesima chiede la concessione (rispetto al termine previsto per l'ultimazione lavori, che con la sopra citata determinazione n. 199/2024 era stata rideterminata al 04/06/2024) di una ulteriore proroga dei tempi contrattuali pari a n. 60 (sessanta) giorni, supportata dalle seguenti motivazioni: *- dal rallentamento dei lavori già indicata nella documentazione della suddetta perizia e alla conseguente necessità di garantire l'esecuzione delle opere a regola d'arte, nello specifico a quelle connesse all'approvazione della suddetta perizia di variante, in particolare sulla palazzina F, interessata dagli approfondimenti sull'aspetto della vulnerabilità sismica;*

VISTA la nota trasmessa in data 06/06/2024 (Prot. Gen. n. 15819 del 07.06.2024), con la quale il D.L. - Ing. Giuseppe De Fanti, a seguito di richiesta del RUP, ha espresso parere favorevole sulla concessione di proroga nei termini richiesti dalla ditta;

RITENUTO dunque di accogliere la richiesta di cui sopra, reputando fondate le giustificazioni addotte dall'impresa appaltatrice e, pertanto, il rallentamento dell'esecuzione dei lavori rispetto alle scadenze preventive, concedendo una ulteriore proroga di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, per effetto dei quali il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori risulta nuovamente fissato al giorno 03/08/2024;

ACCERTATO che per i lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 229, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, si continuano ad applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di lavori aggiudicati in data anteriore del 1°/07/2023, ovvero prima dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023);

RICHIAMATO dunque l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_43950789 del 02/06/2024 - con scadenza il giorno 30/09/2024, dell'impresa PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL con sede a Selargius (CA), via Fleming n. 13, C.F./P.I. 03213380920, che risulta regolare;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, i seguenti numeri di: **CUP: D39J21021860007 - CIG: 9568797515**;

ATTESO che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che la presente determinazione non comporta movimenti contabili;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14/02/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 13 del 21/06/2023 di attribuzione dell'incarico di ELEVATA QUALIFICAZIONE del SETTORE TECNICO, delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL e della responsabilità dei servizi all'Ing. Claudio Ledda;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

VISTA la L.R. n. 8/2018;

VISTO il D.M. n. 49/2018;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) così come modificata dalla L. n. 108/2021;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1 di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'impresa **PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL con sede a Selargius (CA), via Fleming n. 13, C.F./P.I. 03213380920**, per l'intervento denominato **"FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101."** PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". D.G.R. N.43/62 DEL 29.10.2021 - "MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI VIA G. PAOLO II", una proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, rispetto al termine di ultimazione dei lavori, aggiornato in forza di propria precedente determinazione n. 199/2024 di approvazione della perizia di variante, fissato per il giorno 04/06/2024;
- 3 di modificare dunque, parzialmente, quanto convenuto con il sopra citato contratto d'appalto Rep. n° 4269/2023 del 30/03/2023 e con propria determinazione n. 199 del 29/03/2024, in accoglimento della proposta formulata dall'appaltatore e fissando, pertanto, il nuovo termine di scadenza per l'ultimazione lavori alla data del 03/08/2024, ferma restando, a partire da tale data, la penale prevista dal contratto predetto per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori;
- 4 di subordinare la concessione della proroga all'estensione dell'efficacia temporale delle garanzie prestate dall'appaltatore, sino alla nuova data prevista per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 5 che la proroga è concessa alla condizione che l'appaltatore non tragga motivi dalla stessa per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- 6 di disporre che l'appaltatore dovrà consegnare al direttore dei lavori, nel termine di giorni 10 dalla comunicazione della concessione della proroga, proprio programma dei lavori a finire che dimostri il rispetto del nuovo termine contrattuale;
- 7 di dare atto che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
- 8 di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa, né assunzione di oneri a carico dell'Ente e, quindi, ha decorrenza ed effetto immediato;
- 9 di dare atto che è stato acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_43950789 del 02/06/2024 - con scadenza il giorno 30/09/2024, dell'impresa PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL con sede a Selargius (CA), via Fleming n. 13, C.F./P.I. 03213380920, che risulta regolare;
- 10 di dare atto che, ai sensi della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, i seguenti: **CUP: D39J21021860007 - CIG: 9568797515;**
- 11 di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Redattore: MELANIA BRAI

Sant'Antioco, Lì 07/06/2024

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
CLAUDIO LEDDA
con firma digitale